

2006
-
2010

Onderzoek naar geledingen

Van bestek, gunning en facturatie t.a.v. civieltechnische werken bij OW

en de rol van

ambtenaren, aannemers en consultants

Uitgevoerd door:
MarChard Consultancy N.V.

In opdracht van:
Ministerie van Openbare Werken

Blz

Inhoudsopgave:

2	Inhoudsopgave
3	Inhoudsopgave bijlagen
4	Samenvatting

6	1 Inleiding
6	1.1 Algemene Inleiding en Aanleiding
6	1.2 Leeswijzer
7	2 De administratieve beoordeling
7	2.1 Inschrijvingsprocedure (bijlage 1)
8	2.2 Gegunde aannemers (bijlage 2)
9	2.3 Gunningscommissie (bijlage 3)
10	2.4 Het bestek en de veldopzichters
11	2.5 Opgeleverde projecten (bijlage 4)
13	2.6 Werkwijze van fraude
14	2.7 Opvallende projecten
15	2.8 Ter informatie (namenlijst personen gerelateerd aan OW)

16	3 De Financiële beoordeling
17	3.1 Totale schade OW
20	3.2 Opvallende financiële projecten (Henri Fernandesweg)
21	3.3 Vervolg opvallende financiële projecten (Upgrading Droge-en Natte infra)
22	3.4 Vervolg opvallende financiële projecten (prijsvergelijkingen)
24	3.5 Vervolg opvallende financiële projecten (prive verkavelingsprojecten)
24	3.6 Aanbevelingen

25	4 Technische aanbevelingen
----	-----------------------------------

26	5 Slot en conclusies
----	-----------------------------

27	Bijlagen
----	-----------------



Inhoudsopgave bijlagen

Blz		
28	Bijlage 1	Boekcontrole projecten: de inschrijvingen
29	Bijlage 2	Boekcontrole projecten: gegunde aannemers
30	Bijlage 3	Boekcontrole projecten: gunningscommissie
31	Bijlage 4	Boekcontrole projecten: opgeleverde projecten
32	Bijlage 5	ABC
33	Bijlage 6	ACE
34	Bijlage 7	AGWW
35	Bijlage 8	AP&G
36	Bijlage 9	BAITALI
37	Bijlage 10	BHIKA'S
38	Bijlage 11	CAREMCO
39	Bijlage 12	CIBOTES
40	Bijlage 13	DURGA
41	Bijlage 14	GOEDAR
42	Bijlage 15	HAUKES
43	Bijlage 16	JANKIE AD
44	Bijlage 17	JANKIE BOUWVAST
45	Bijlage 18	JANKIE CONSTRUCTIONS
46	Bijlage 19	JIBOTH
47	Bijlage 20	KALRO
48	Bijlage 21	KGC
49	Bijlage 22	NABO
50	Bijlage 23	NUB
51	Bijlage 24	RVS
52	Bijlage 25	SCG
53	Bijlage 26	SEMEC
54	Bijlage 27	TJONG A LANGA
55	Bijlage 28	TODI & SONS
56	Bijlage 29	WETSCOLE
57	Bijlage 30	OVERIGEN



Samenvatting

Dit rapport doet verslag van het onderzoek naar de wijze van verduisteren van gemeenschaps gelden in de periode 2006 t/m 2010 en de procedure van de aanbestedingen bij het Ministerie van Openbare Werken.

Centraal staan de geledingen van het bestek, de gunning en de facturatie t.a.v. de infrastructuur binnen dit Ministerie en de rol van ambtenaren, aannemers en consultants hierin. Het onderzoek is uitgevoerd op projecten van de Civiel Technische afdeling met een aanbestedingsbedrag van SRD 200.000,- en hoger. Informatie over de aard en omvang van de verduistering en de rol van betrokken partijen is voor de beleidsvoering van belang om te kunnen komen met passende maatregelen.

In dit onderzoek staan de volgende deelvragen centraal:

- wordt de procedure van de inschrijving voor een aanbesteding in acht genomen
- voldoen de gegunde aannemers aan de gestelde eisen
- zijn de genoemde hoeveelheden in het bestek conform de gehanteerde hoeveelheden in de raming/ aanneemsom
- houden de ambtenaren zich aan de regels
- hoe verlopen de declaraties van de projecten
- zijn de gedeclareerde meerwerken terecht uitgevoerd
- indien er gebruik wordt gemaakt van consultants, hoe verloopt het proces van projectcontrole
- welke werkwijze wordt gehanteerd waardoor fraude mogelijk wordt
- welke aannemers hebben zich schuldig gemaakt aan fraude en hoe groot is de schade voor OW

In onderstaand tabel worden de belangrijkste bevindingen en conclusies gepresenteerd:

<i>Bevinding t.a.v. de inschrijvingen</i>	<i>conclusie</i>
Vele aannemers voldoen niet aan de gestelde inschrijvingsvoorwaarden. De meest voorkomende afwijking zit in de bankgarantie van 1% v/d aanneemsom inclusief stelpost voor een periode van 60 dagen.	Scherpere controle door een nieuw aangewezen afdeling.
<i>Bevinding t.a.v. de bestekhoeveelheden t.o.v. de raming</i>	<i>conclusie</i>
Projecten die gegund worden aan sommige aannemers vertonen vaak afwijkingen in de hoeveelheden. Voor de samenstelling van de aanneemsom dient de aannemer zich te houden aan de gestelde hoeveelheden van de raming die door OW of de consultant worden vastgesteld. Vaak genoeg zijn de hoeveelheden van de raming hoger dan het bestek, terwijl bij uitvoer het bestek wordt gehanteerd. Daarnaast worden bestek en raming door twee verschillende personen gemaakt	Er dient een afdeling aangewezen te worden die erop toeziet dat eventuele afwijkingen niet meer plaatsvinden.



<i>Bevindingen t.a.v. de declaraties</i>	<i>conclusies</i>
<ul style="list-style-type: none"> - meestal worden de duurste onderdelen eerst gedeclareerd - projecten worden regelmatig niet volledig uitgevoerd, maar ontvangen wel een opleveringsrapport - een aantal aannemers declareren vaak meer dan de gestelde hoeveelheden, maar blijven binnen de aanneemsom door andere onderdelen niet te leveren - overtredingen worden niet gestraft - bijna bij elke project worden meerwerken uitgevoerd t.l.v. de stelpost en vindt er soms overschrijding hiervan 	<p>OW dient strenger toe te zien dat sancties worden opgelegd aan aannemers die zich niet houden aan de regels. Daarnaast moeten de opzichters door een aparte afdeling steekproef gewijs worden gecontroleerd. Tenslotte dienen de meerwerken getoetst te worden op de uitvoer en overschrijding van de stelpost.</p>

Beperking van dit onderzoek:

De enige en tevens grootste beperking van dit onderzoek is dat het onderzoeksteam voor de dossierinzage afhankelijk was van de financiële afdeling. Het archief van deze afdeling was niet gestructureerd en geordend, waardoor enorme vertragingen ondervonden werden.

Tot besluit

Het Ministerie van Openbare Werken zal bij een strakker beleid en het inlassen van extra controle units een beter zicht hebben op de gang van zaken. Er mag echter geen passiviteit optreden en een afwachtende houding worden genomen, zodat resultaten op termijn meetbaar zullen zijn. Daarnaast zal er efficiënter gewerkt worden en komen de beschikbare middelen tot hun recht. Doelstellingen hieromtrent dienen meetbaar geformuleerd te worden en een vervolg onderzoek dient na te gaan in hoeverre de maatregelen succesvol zijn geweest. Wij hopen dat deze studie hieraan een bijdrage zal kunnen leveren.



1

INLEIDING

1.1

ALGEMENE INLEIDING EN AANLEIDING

Mede naar aanleiding van een nieuw te voeren beleid heeft MarChard Consultancy N.V. in opdracht van het Ministerie van Openbare Werken een onderzoek verricht over de aanbesteding van de CTW- projecten met een bedrag van SRD 200.000,- en hoger. Naast onderzoek naar de mate waarin in de praktijk de fraude heeft plaatsgevonden, is meer inzicht in de omvang en aard van de hoogte van de fraude en de toepassing van de aanbestedingsregels. Hierbij is de periode 2006 t/m 2010 in de steekproef meegenomen. Alle dossiers van deze projecten zijn opnieuw beoordeeld op volledigheid en juistheid en is de achterwaardse werkmethode toegepast. Dit rapport doet verslag van het betreffend onderzoek.

In dit onderzoek staan de volgende deelvragen centraal:

- wordt de procedure van de inschrijving voor een aanbesteding inacht genomen
- voldoen de gegunde aannemers aan de gestelde eisen
- zijn de genoemde hoeveelheden in het bestek conform de gehanteerde hoeveelheden in de raming/ aanneemsom
- houden de ambtenaren zich aan de regels
- hoe verloopt de declaratie van de projecten
- zijn de gedeclareerde meerwerken terecht uitgevoerd
- indien er gebruik wordt gemaakt van consultants, hoe verloopt het proces van projectcontrole
- welke werkwijze wordt gehanteerd om te kunnen frauderen
- welke aannemers hebben zich schuldig gemaakt aan de fraude en hoe groot is de schade voor OW

1.2

DE LEESWIJZER

Dit rapport bestaat uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 2 gaat over de administratieve beoordeling, waarbij de inschrijvingsprocedure, de gegunde aannemers, de gunningscommissie, het bestek en veldopzichters en de opgeleverde projecten worden getoetst. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk de werkwijze van de fraude zichtbaar en komen opvallende projecten aan de orde. In hoofdstuk 3 staat de financiële beoordeling centraal. Hierbij wordt de hoogte van de fraude toegelicht en onderverdeeld in 3 categorieën. Tevens worden enkele opvallende financiële projecten, die de Staat enkele miljoenen Surinaamse Dollars hebben gekost, in kaart gebracht. In het laatste hoofdstuk worden enkele aanbevelingen gedaan aan de directie van OW.

De medewerking werd verleend door de afdelingen: secretariaat van de Minister, financiële en comptabele zaken CTW en in enkele gevallen financiële en comptabele zaken BWD. Gedurende het onderzoek heeft de beoordeling plaatsgevonden over de beschikbare afgehandelde declaraties. Nagekomen declaraties zijn niet beoordeeld.



2

De Administratieve beoordeling

Tijdens de administratieve beoordeling zijn de volgende onderdelen aan de orde gekomen:

- de inschrijvingsprocedure
- de gegunde aannemers
- de gunningcommissie
- het bestek en de veldopzichters
- de opgeleverde projecten
- werkwijze van fraude
- opvallende projecten
- ter informatie

2.1

Inschrijvingsprocedure (bijlage 1)

Alvorens projecten door het Ministerie van Openbare Werken ter uitvoer worden aangeboden, is een openbare aanbesteding vereist. Belangstellenden kunnen zich hiervoor inschrijven en dienen zich te houden aan bepaalde regels die zijn vastgelegd in het AWS.

Bij de beoordeling van de inschrijvingsprocedure is gelet op de aanwezigheid van het proces-verbaal van de openbare aanbesteding, de volledigheid van het inschrijfformulier, inschrijfgarantie van 60 dagen, een uittreksel van het KKF, een kopie van de aannemingsvergunning, werktijdschema en een lijst van bijkomende werkzaamheden.

BEVINDING

De inschrijving van vele aannemers voldoet niet aan de gestelde voorwaarden. De afwijkingen vinden meestal plaats bij het indienen van een werktijdsschema en een register voor bijkomende werkzaamheden. Daarnaast wordt door enkele aannemers de 1% bankgarantie van de aanneemsom **inclusief** stelpost niet volledig gestort en is de periode van 60 dagen niet toegepast. In sommige gevallen is de garantie maar voor 30 dagen geldig en wordt de bankgarantie berekend over de aanneemsom **exclusief** stelpost.

AANBEVELING

Scherpere controle van de inschrijvingsprocedure door de afdeling projectmonitoring en interne controle of nieuw op te richten afdeling.



Gegunde aannemers (bijlage 2)

Aannemers die voor een project in aanmerking komen, worden door middel van een schrijven van de directeur hiervan op de hoogte gesteld en uitgenodigd de 10% bankgarantie voor de duur van het project te storten. Vervolgens wordt de overeenkomst aangegaan en dient de aannemer binnen het afgesproken tijdstip een aanvang te maken met het project.

Bij de beoordeling is gelet op de storting van de volledige 10% bankgarantie, de aanwezigheid en goedkeuring van onderaannemers, uitnodiging voor gunning en de overeenkomst.

BEVINDING

Bij de gunning wordt niet gekeken of de aannemer geschikt is voor het werk. Vaak genoeg wordt alleen gekeken naar de laagste inschrijver. De taakomschrijving op het KKF-formulier voldoet bij enkele aannemers niet aan de eis om in aanmerking te komen voor het project, waardoor de aannemer de kwaliteit van het project niet kan garanderen. Het zijn ook deze aannemers die de projecten niet helemaal uitvoeren en een half product maar leveren. Daarnaast blijkt dat bij sommige aannemers de aannemersvergunning vervalt tijdens de periode van uitvoering en deze toch het project krijgen.

AANBEVELING

De controle op de gegunde aannemer dient strenger te worden uitgevoerd en bij gebreke stelling sancties toepassen. Zowel de afdeling projectmonitoring als de interne controle of nieuw op te richten afdeling moet haar goedkeuring geven tijdens deze fase.

Gunningcommissie (bijlage 3)

Procedure voor de gunningscommissie

In de commissie zitten een aantal benoemde leden die de aanbestedingsprocedure in acht moeten houden. Na beoordeling brengt de commissie een advies uit naar de minister of directeur welke aannemer voor dat project in aanmerking kan komen.

Bij de beoordeling is gelet op de uitkomst van de gunning, of hierop is afgeweken, wie getekend heeft voor de gunning en overeenkomst en of deze persoon bevoegd was te tekenen.

BEVINDING

Bij sommige projecten wordt het advies van de gunningscommissie niet opgevolgd en krijgt een andere aannemer het project toegewezen. De reden van afwijking wordt meestal niet vermeld.

Sommige aannemers nemen niet alle posten, die bij de aanbieding door OW worden opgenomen, mee in de aanneemsom. De commissie let eigenlijk alleen op het aanbestedingsbedrag en beoordeelt de posten niet individueel. De aannemer levert de ontbrekende posten helemaal niet, waardoor de kwaliteit op lange termijn niet gegarandeerd is. Voor deze ontbrekende posten vraagt hij meerwerk aan, terwijl het onder de normale werkzaamheden valt. Gevolg: de schade voor OW is aanzienlijk.

Dit komt vaak voor bij de volgende aannemers: AGWW, Jankie Constructions, Kalro en ABC.

AANBEVELING

De commissie dient niet alleen het aanbestedingsbedrag te beoordelen, maar ook de individuele posten die de aanneemsom vormen. De afdeling interne controle of de nieuw op te richten afdeling geeft hierna vervolgens zijn goedkeuring.



Het bestek

BEVINDINGEN

Bij de beoordeling van de bestekken, die gemaakt zijn door OW als door de consultant en die uitgevoerd worden door sommige aannemers, is gebleken dat de hoeveelheden **lager zijn** dan die van de raming. Na geïnformeerd te hebben op de diverse afdelingen is gebleken dat degene die de bestekken maakt **niet** dezelfde persoon is die de raming doet. De aannemer declareert en neemt de hogere hoeveelheden op die in de raming worden gehanteerd, terwijl bij de uitvoering van het project de lagere hoeveelheden uit het bestek worden toegepast. Hier is vermoedelijk sprake van een samenwerking tussen de aannemer en de afdeling waar de raming wordt gemaakt. Het gevolg hiervan is dat OW voor een project onterecht meer betaalt.

AANBEVELINGEN

- De bestekmaker zou eventueel jaarlijks moeten rouleren op andere projecten, waardoor geen band ontstaat met de aannemer.
- Voor nadere controle dienen de bestek- en de ramingmaker in het vervolg hun naam en handtekening op de stukken te vermelden.
- De juridische afdeling van projectmonitoring dient de hoeveelheden van de raming en het bestek te controleren en te rapporteren naar de directeur ingeval van ongeregelheden.

De veldopzichters

BEVINDINGEN

Bij de beoordeling van de veldopzichters kan het volgende opgemerkt worden:

- o De veldverslagen bij projecten van sommige aannemers zijn niet betrouwbaar en onvolledig. De opzichters geven in het verslag niet aan wat er werkelijk gebeurt op het veld. Er wordt geen melding gemaakt indien de aannemer zich niet houdt aan de afspraken van het contract en dat de oplevering van het project uitblijft.

AANBEVELINGEN

De afdeling Project Monitoring of de nieuw op te richten afdeling zou via een steekproef de opzichters in het veld kunnen controleren en ook een eigen verslag van het verloop bij te houden ter vergelijking. Bij eventuele regelmatige afwijkingen bij dezelfde opzichter, dient de directie hiervan op de hoogte te worden gesteld.



Opgeleverde projecten (bijlage 4)

Bij de beoordeling werd gecontroleerd of het gedeclareerd bedrag de aanneemsom overschrijdt, het project optijd werd opgeleverd, er sancties werden toegepast en er rekening is gehouden met de onderhoudsperiode.

BEVINDINGEN

Gelet op de voortgang van het project en de declaraties, kan het volgende geconstateerd worden:

- vele aannemers declareren allereerst de duurste onderdelen. De volgorde van de uitvoering komt niet overeen met de werkzaamheden op de declaraties. Er wordt volledig gedeclareerd voor het leveren en aanleggen van rioleringen, terwijl er nog niet eens gedeclareerd is voor het ophalen v/d trenten, werkvoorbereiding en de primaire werkzaamheden.
- Heel vaak worden projecten van sommige aannemers halverwege uitgevoerd. Zij ontvangen gedeeltelijke bedragen en ronden de projecten niet af, terwijl er wel een opleveringsrapport wordt opgemaakt door OW of de consultant.
- Vervolgens komt het regelmatig voor dat de onderlinge verhoudingen van projecten in uitvoering niet met elkaar overeen stemmen. Zo wordt er voor 100% gedeclareerd voor het maken van een wegcunet, terwijl er maar voor 60% zand wordt geleverd. (zie bijlage Overigen-sub AGWW)
- Verder is uit onderzoek gebleken dat hele cruciale onderdelen bij projecten niet of minder worden geleverd. Zo worden voor de verbetering van ontwateringsprojecten minder duikers geplaatst dan volgens bestek/tekening en worden bij bestratingen geen straatkolken geplaatst of juiste hoeveelheden zand geleverd met als gevolg verzakkingen.
- Daarnaast is de kwaliteit van het schelpzand regelmatig beneden de maat. Hiervoor wordt slechts een kleine boete betaald, terwijl deze boete niet opweegt tegen de schade v/h project op lange termijn.
- Aannemers krijgen ondanks het in de overeenkomst staat **geen** boete, indien zij later met het project beginnen of niet optijd opleveren.
- Sommige aannemers, m.n. AGWW, ABC en Kalro krijgen een aantal opdrachten tegelijk, waardoor zij de projecten afassen. Er worden geen sancties opgelegd, waardoor het probleem van het project niet verholpen wordt en op termijn wederom een nieuw project moet worden uitgevoerd.
- Daarnaast krijgen zij toch meerwerken om uit te voeren.

- En wordt de onderhoudsperiode uitbetaald, terwijl het project nog niet af is.
- Heel vaak vallen de meerwerken onder de normale bestekwerkzaamheden, waardoor OW dubbel betaalt.
- Uit controle blijkt ook dat de ingeleverde bonnen niet volledig en compleet zijn. Er wordt met verschillende bon boekjes gewerkt die dezelfde nummers hebben en het tijdstip van levering voor 1 vrachtwagen verschilt met 10 minuten over een afstand van 5 kilometers. (bijlagen Overigen-sub Dulam)

AANBEVELINGEN

1. In het belang van de kwaliteit van de projecten is het aan te bevelen streng toe te zien dat aannemers een maximum van 3 projecten toegewezen mogen krijgen gedurende de uitvoering van een lopend project die een tijdsduur van 6 maanden heeft. Een aannemer die al een groter project van langer dan 6 maanden in uitvoering heeft, kan slechts voor een nieuwe opdracht in aanmerking komen indien het lopend project voor 75% is opgeleverd.
2. De afdeling Interne Controle of de nieuw op te richten afdeling dient gedurende het project op de volgende punten toe te zien:
 - o de interne verhoudingen van de geleverde hoeveelheden per periode afstemmen met de declaraties
 - o dat alle onderdelen van de projecten volledig worden opgeleverd
 - o de boeteclausule voor te late aanvang en oplevering wordt gehanteerd
 - o de verkregen meerwerken niet reeds in het bestek voorkomen en dus onterecht zijn
 - o de onderhoudsperiode op de juiste datum wordt uitbetaald
 - o de ingeleverde bonnen correct en volledig zijn
 - o de financiële afdeling slechts tot uitbetaling van de factuur kan overgaan **na** goedkeuring van de Interne Controle/ nieuw op te richten afdeling



Werkwijze van fraude

- AGWW EN Kalro leveren standaard bij elk project minder hoeveelheden van de cruciale onderdelen. Zij declareren ook minder, maar de schade die OW op lange termijn zal hebben is enorm. Het valt op dat al hun opleveringsrapporten goedgekeurd zijn en dat er geen gebreken hebben voorgedaan op genoemde projecten. (bijlage 7 en 20)
- Aannemersbedrijf NV ABC declareert heel vaak meer dan de aangegeven hoeveelheden en verricht regelmatig meerwerken die in andere projecten al voorkomen (zie o.a. het Weg n Zee project bijlage 5)
- De aannemer Tjong A Langa werk op de volgende wijze (bijlage 27):
 - a. De hoeveelheden van de raming zijn vaak hoger dan het bestek. Bij de declaratie worden de hoeveelheden van de raming gehanteerd, terwijl voor de uitvoering het bestek leidend is.
(zie bijlage 27 sub 1a, 2a en 5a)
 - b. Er wordt zonder toestemming van OW meer gedeclareerd.
(zie bijlage 27 sub 3a)
 - c. Posten die bij de ondertekening van de overeenkomst niet zijn opgenomen, worden bij de uitvoering als normale werkzaamheden gedeclareerd (worden bijgevoegd), terwijl andere onderdelen niet worden uitgevoerd (worden eruit gehaald).
(zie bijlage 27 sub 4a)
 - d. Om de controle verder te misleiden, levert Tjong A Langa specificaties bij de declaraties in, die grote verschillen vertonen. Op de declaratieformulieren worden de overeengekomen aantallen gespecificeerd. Gedurende het project wordt zichtbaar gemaakt hoeveel van dit aantal gebruikt is. Uit onderzoek blijkt dat deze aantallen op de totaal lijsten niet gelijk zijn aan de aantallen op de specificaties. Per saldo wordt meer gedeclareerd dan overeengekomen.
(zie bijlage 27 sub 4a)
 - e. De aangegeven invoerrechten vrije goederen/ hoeveelheden komen niet overeen met het werkelijk gebruik.
(zie bijlage 27 sub 6a en 7a)
- De aannemer Caremco werkt op de volgende wijze (bijlage 11):
 - a. In de declaraties worden meer hoeveelheden opgenomen dan volgens contract.
 - b. Sommige onderdelen van het project worden niet helemaal geleverd.
 - c. De verrekenprijzen voor bijkomende werken worden niet gehanteerd. Eventuele prijswijzigingen worden normaal gedeclareerd. De specificaties worden niet gecontroleerd op de eenheidsprijzen, waardoor de aannemer ongestoord de wijzigingen kan doorvoeren.
(zie bijlage 11 sub A)
 - d. In de financiële stukken en ook bij Openbare Werken zijn er **geen** gegevens ter beschikking m.b.t. de lijst van gebruikte goederen voor de projecten. Hierdoor is niet vast te stellen of alle "vrije geïmporteerde goederen" volledig zijn aangewend voor de aangewezen projecten.



- De aannemer Baitali werkt op de volgende wijze (bijlage 9):
 - a. De werkelijke afmetingen van de straten zijn aanzienlijk kleiner dan de afgesproken afmetingen in het bestek, die gedeclareerd worden.
Vb afmeting bestek 5m, veldonderzoek 3,5m.
 - b. Tevens declareert men meer dan overeengekomen.
 - c. En worden bij sommige onderdelen niet de volledige aantallen geleverd, waardoor de kwaliteit niet gegarandeerd is en OW schade ondervindt.
 - d. In de financiële stukken en ook bij Openbare Werken zijn geen gegevens ter beschikking m.b.t. de lijst van gebruikte goederen voor projecten. Hierdoor is niet vast te stellen of alle "vrije geïmporteerde goederen" volledig zijn aangewend voor de aangewezen projecten.

- NUB werkt op de volgende wijze (bijlage 23):
 - a. Er wordt meer gedeclareerd dan overeengekomen.
 - b. Tevens worden bij cruciale onderdelen niet de volledige aantallen geleverd, waardoor de kwaliteit niet gegarandeerd is en OW schade ondervindt.
 - c. In de financiële stukken en ook bij Openbare Werken zijn geen gegevens ter beschikking m.b.t. de lijst van gebruikte goederen voor de projecten. Hierdoor is niet vast te stellen of alle "vrije geïmporteerde goederen" volledig zijn aangewend voor de aangewezen projecten.

2.7

Opvallende Projecten

- Arbeidsovereenkomst van de consultants (bijlage 30):
In de overeenkomst is een artikel opgenomen(art 14), waarin de opdrachtgever de dienstverlener en de door hem ingezette deskundigen **vrijwaart** tegen elke eis tot schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door de opdrachtgever of van de opdrachtnemer in te zetten deskundigen. Hieruit blijkt dat OW geen schadevergoeding kan eisen als de ingezette deskundigen door de consultant schade berokkenen door opzet of grove schuld.

- Bij het project van de rotonde te Flustraart van KGC wordt door de consultant ACE regelmatig een klacht bij OW ingediend dat de aannemer niet goed functioneert. Vervolgens verklaart de aannemer tegenover de consultant dat **hij** (KGC) vanaf een bepaald moment als projectleider tevens projectuitvoerder zal fungeren. Vanaf dat moment zijn ook de tekeningen door KGC overgenomen en gefactureerd en heeft OW deze zonder enige twijfel uitbetaald. OW heeft hierbij helemaal niet opgetreden en heeft niets gedaan met deze informatie.

- Wie doet eigenlijk de proeven? Uit gegevens blijkt dat de aannemer SCG zelf zijn proefmateriaal inlevert bij de keuringsafdeling van OW.



2.8 Ter Informatie

- Oproeping voor het ophalen van een beschikking te Domeinkantoor d.d. **18 oktober 2010** van de volgende personen gerelateerd aan het Ministerie van Openbare Werken.

beschikkings NR.	achternaam	voornaam	functie / relatie	adres
9276	SANTOKHI	INDERDEW		lelydorperweg 8
9278	GLOBAL SECURITY		NV van Santokhi	lelydorperweg 8
9277	SEENACHERRY	ANTHEA B	fam v. Santokhi	recifestraat 27
9344	KHOENKHOEN	HIMRADJ	Districts raadslid	Mawakaboweg 2a
7964	MANGRE	SOEDENDREKUMAR	beleidsadviseur	kwatrosstraat 4
8670	HOEBBA	VANDANA	dochter van Directeur	Mon plasirweg 16
9226	HOEBBA	MAHINDREPERKASH	directeur OW	Mon plasirweg 16
8669	HOEBBA	MAHINDREPERKASH	directeur OW	Mon plasirweg 16
8671	KALKA	LILAWATIE S	vrouw van Directeur	Mon plasirweg 16
9397	CHOTKAN	VIJAJ J	Onderdirecteur	Jarikabakreek 4
8760	GANGABISOENSINGH	KRISHNAWATIE	hfd juridische zaken	Commissarisweg
8761	GANGABISOENSINGH	INDRAWATIE	hfd juridische zaken	Pelthoporumlaan 38 c
8762	GANGABISOENSINGH	INDERSING	hfd juridische zaken	Cassialaan 87a
8767	GANGABISOENSINGH	JAYENDERSING	hfd juridische zaken	Cassialaan 17
8993	GOBIND	HIERDAINARAIN	fam Chedi/hfd planning	Bikanerweg 19
9341	GOBIND	KRISHNAKUMAR	fam Chedi/hfd planning	Paraweg 90
9029	OEMRAW	VINODKUMAR	zwager hfd planning	Mangreyweg 27
9419	SINGH	SOERENDERPERSAD	sectorhoofd planning	Gelebekweg 1
9293	LALARAM	RISMAWATIE S	planning	Amarnathweg 5
9272	MATHOERA	RAWINDERKOEMAR	ontwatering	Comm Weythingweg 449
9386	BARSATI	DEWNAN	Opzichter	Vier kinderenweg 79
9389	KANHAI	ANURADHA	Opzichter	Leysweg 58
9390	PALTOE	HOMANTKOEMAR	Opzichter	Charanstraat 4
9392	TJON SIEN FOEK	JEN-CHONG MP	Opzichter	Pater Weidmanstraat 15
9394	MOELJAKARTA	DINO K	Opzichter	Citroenstraat 2
9470	BISSUMBHAR	KOESMAWATIE	Opzichter	braamshoopweg 179
9491	KOENDJIBIHARIE	SANDHYA	Opzichter	Isserdeistraat 3
9492	KOENDJIBIHARIE	RAKESH	Opzichter	Snipstraat 580
7974	LAKHISARAN	SHARMA L	inspecteur politie	Domburg 2e straat 27b



3

De Financiële beoordeling

Tijdens de financiële beoordeling zijn de hoeveelheden tussen bestek en de raming aan de orde gekomen. Daarnaast is een vergelijking gemaakt tussen de hoeveelheden van de raming en de aanneemsom. Vervolgens zijn de meerwerken en declaraties kritisch beoordeeld. Ten slotte zijn voor een aantal projecten veldonderzoeken geweest.

De financiële schade voor het Ministerie v Openbare Werken over de periode 2006-2010 resulterend uit dit onderzoek, veroorzaakt door aannemers, wordt verdeeld in 3 categorieën.

Categorie 1: SRD 0 - 1.000.000

Categorie 2: SRD 1.000.000 - 10.000.000

Categorie 3: SRD 10.000.000 - hoger

Schadeoverzicht projecten > SRD 200.000:

Categorie 1: kleine schade	SRD 3.142.713
Categorie 2: middel grote schade	SRD 17.728.291
Categorie 3: grote schade	SRD 97.408.348
TOTAAL	SRD 118.279.351

BEVINDING:

Uit het onderzoek is het volgende gebleken:

- niet alle projecten van de gegunde aannemers hebben geleid tot financiële schade voor OW
- een aantal projecten vertoont regelmatig een afwijking tussen de hoeveelheden van het bestek en de raming. De hoeveelheden in de raming zijn vaak **hoger** dan die van het bestek.
- de afwijkende projecten worden gegund aan een kleine groep aannemers.
- deze groep houdt zich in het veld aan de bestekhoeveelheden, terwijl bij de declaratie de **hogere** hoeveelheden van de raming worden gehanteerd.
- sommige aannemers leveren de projecten nooit helemaal op en krijgen ook geen boete of andere sanctie opgelegd.
- het controlerend personeel van de diverse afdelingen is niet voldoende gekwalificeerd om de fraude te constateren.



U. 1 Totale schade OW

naam aannemer	projectnaam / bestek	bedrag in US \$	afwijking offerte vs aanneemsom	TOTAAL in USO	(koers 2,78) TOTAAL in SRO	bedrag papier- onderzoek	bedrag veld- onderzoek	bedrag meerwerk onterecht	prive proj. uitgevoerd door OW	TOTAAL
AP&G	C-152-WB-39-08		3,500	3,500	9,730	-				9,730
ARCTOBO	bestek 030/2009/LB/OW BRUGGEN 02			-	-	15,000				15,000
JIBOTH	C-088-SN-05-10			-	-	33,000				33,000
RVS	C-135-WB-37-08			-	-	31,938				31,938
NABO	C-102-WB-29-09			-	-	36,992				36,992
WETSCOLE				-	-	52,788				52,788
HAUKES	MOW 2402/09			-	-	95,723				95,723
DURGA	C-170-OWW-081-09			-	-	-		210,000		210,000
	MOW 3334-09 geh			-	-	42,850				42,850
	C-114-WB-28-08			-	-	9,928				9,928
										262,778
CIBOTES	bestek 081-08-LB-OW-13 floraproject			-	-	359,592				359,592
	C-145-WB-44-09 kavel 3			-	-	64,750				64,750
										424,342
KALRO	C-011-WB-03-09 meerzorg			-	-	-		30,375		30,375
	C-048-WB-17-09 zijstraten calcuttastraat			-	-	161,004		18,050		179,054
	C-053-OWW-74-09 saramacca			-	-	44,500				44,500
	C-199-OWW-96-09 comm. weythingweg			-	-	106,705		19,475		126,180
	005-2010-LB-OW-01 park pl div lok parbo			-	-	55,656				55,656
										435,765
GOEDAR	bestek 99/2008/LB/OW SN-8			-	-	452,515				452,515
TODI & SON	bestek 141-09-LB-OW			-	-	428,525				428,525
BHIKHA'S	C-110-WB-32-09			-	-	118,600				118,600
	C-145-WB-37-09			-	-	217,914				217,914
	C-182-WB-47-09			-	-	388,778				388,778
										725,292
Rustwijk&Rustwijk										
	C-159-Brugg-26-09 v't Hogerhuysstraat			-	-	30,185				30,185
JANKIE AD	C-171-OWW-85-08 Hindilaan			-	-	-		55,640		55,640
	C-128-OWW1-16-09 Goede verwachting			-	-	-		52,500		52,500
										108,140
SUB-TOTAAL CATEGORIE 1										3,142,713

Onderzoeksresultaat inzake de fraude bij OW | 17

Arthur J. J. 1986. 842 p. 0-8003-2472-0. \$ 39.95 (hardcover).

Williamstraat 22, Paramaribo, Republiek-Suriname, marchard2011@gmail.com

November 2011

Onderzoeksresultaat inzake de fraude bij OW | 19

3.2 OPVALLENDE FINANCIËLE PROJECTEN

- Henri Fernandesweg (weg naar zee) overzicht wat het de staat totaal gekost heeft in de periode 2005-2010.

Contractnummer	Naam	Omschrijving	Datum	Bedrag
C-044-OWW-18-08	Jankie	Verbetering v/d afwatering ten westen v Okrodam te WnZ	6-sep-08	293,500.00
??	ABC	Bouw v een Pompgemaal te Weg n Zee (fase 1)	6-sep-08	120,692.50
B 027/2005-LB-OW-WK4	N.U.B.	Aanleg waterkerende dam WnZ tussen crematie-en	8-feb-09	1,160,500.00
C-140-WK-05-09	N.Mahabier	Herstelwerkz.waterk.dam Weg n Zee tussen crematie- en	13-08-09	209,393.00
C-021-WK-01-10	N.Mahabier	Herstelwerkz.waterk.dam Weg n Zee tussen crematie- en	18-05-10	313,250.00
C-049-WK-02-09	SCG	Aanleg waterkerende dam Weg n Zee tussen HFW en de	22-04-09	1,327,700.00
C-093-WK-04-10	Sur.Bitumen	Noodvoorz waterk.dam Brantimakkasluis WnZ	24-12-10	196,328.00
C-092-OWW-44-10	Perry v	Beoordeling verbetering ontw. WnZ e.o.	29-09-10	14,700.00
C-113-OWW-54-10	Perry v	Onderzoek capaciteit ontwateringssysteem WnZ	1-jul-11	41,133.67
ToR d.d. 20-07-2007	AP&G	Het verrichten v ingeneurs-advies verb.ontw HFW	14-01-08	382,606.00
C-151-OWW-76-08	AP&G	Directievoering rehabilitatie v. afwatering HFW	20-03-09	67,600.00
C-117-OWW-56-08	AGWW	Rehabilitatie v afwatering HFW	9-mei-08	1,052,033.00
C-006-OWW-06-09	AP&G	Directievoering verb.ontw HFW deel 1	20-03-09	190,973.37
C-004-OWW-04-09	ABC	Verbetering ontwatering HFW deel 1	21-01-09	6,995,700.00
C-253-OWW-128-09	AP&G	Directievoering verb.ontw.zijwegen HFW deel 2	1-aug-10	329,600.00
C-139-OWW-68-09	ABC	Verbetering ontwatering zijwegen HFW deel 2	28-08-09	14,117,000.00
C-184-WE-49-09	A. Ramsanjhal	Het reconditioneren van de Cedreheiweg te WnZ	11-04-09	810,060.00
C-032-BR-04-08	AGWW	Vervangen v/e houtenbrug d.m.v. duikers Bolletrie Hee WnZ	20-05-08	54,475.00
C-104-BR-16-08	AGWW	Herstellen houten beschoeiing loopbrug Awara Hee WnZ	9-mei-08	6,560.00
		TOTAAL		29,683,804.54
PROJECTEN IN VOORBEREIDING:				
Bestek/offerte 07-		Bouw v uitwateringssluist t.b.v. ressort Weg n Zee		3,599,853.79
Bestek/offerte 07-015-DB5 AP&G		Directievoering mbt uitwateringssluist ressort Weg n Zee		157,600.00
		TOTAAL		3,757,453.79



3.3 VERVOLG OPVALLENDE FINANCIËLE PROJECTEN

- Upgrading Droge- en Natte Infrastructuur in Suriname

DROGE INFRASTRUCTUUR						
aannemer	project	Bedrag in contract	VOORLOPIGE Financiële schade	Prijsverschil	%	opmerking
		US\$	US\$			
Baitali	200 km districten	71.650.943,98	11.121.045		15,52%	Nog in uitvoering
Baitali	Santigron	3.382.188,75	375.316		11,10%	1 ^e oplevering
ACE-Consult	Consult 200km en santigron	2.809.250,00	-	466.590	-	
Tjongalanga	Monkshoop-Boskamp	31.495.811,65	11.872.960		37,70%	1 ^e oplevering
Sunecon	Consult Monkshoop-Boskamp	1.350.825,00	-		-	
Tjongalanga	50 km districten	18.389.818,38	245.510		1,38%	Nog in uitvoering
AP&G	Consult 50 km districten	1.145.893,70	-		-	
Caremco	75 km districten	28.716.586,42	5.541.225		19,30%	Nog in uitvoering
C.C.E.C.	Consult 75 km districten	1.146.996,25	-		-	
SUB-TOTAAL	AANNEMERS/CONSULTANTS	160.088.313,90	29.156.056			
NATTE INFRASTRUCTUUR						
N.U.B.	Fred Derbystraat	12.127.057,00	3.455.493		28,50%	1 ^e oplevering
N.U.B.	Drambrandersgracht	9.707.000,00	601.700		6,20%	Nog in uitvoering
N.U.B.	Dr. S. Redmondstraat	11.521.195,00	647.500		5,62%	Nog in uitvoering
Tjongalanga	Maagdenstraat	6.987.857,14	604.050		8,65%	Nog in uitvoering
Tjongalanga	Steenbakkerijstraat	3.476.900,00	-			Geen aanvang
ACE-Consult	Consult natte infrastructuur	2.332.950,00	-			
SUB-TOTAAL	AANNEMERS/CONSULTANTS	46.152.959,14	5.308.743			
TOTAAL		206.241.273	34.464.799			

Note: Een aantal van de projecten zijn ten tijde van dit onderzoek nog in uitvoering, waardoor het bedrag van de schade alleen nog hoger kan worden bij uiteindelijke oplevering.



3.4 PRIJS VERGELIJKING DIVERSE AANNEMERS:

Opm: Bedragen in SRD zijn omgerekend naar US\$ tegen de koers van 3,35

Let wel: De prijzen van de BEM zijn exclusief transportkosten

De prijzen van de aannemers zijn gemiddelde prijzen

NAAM PRODUCT	PRIJS BEM/ KULD. SINGH US\$	AANTAL PER M2	PRIJS BEM PER M2 of M3 US\$	PRIJS ABC US\$	PRIJS AGWW US\$	PRIJS KGC US\$	PRIJS SCG US\$	PRIJS JANKIE CONST US\$	PRIJS NUB US\$	TJONG A LANGA US\$	PRIJS CAREMCO US\$	PRIJS BAITALI US\$
PVC 3" 10m	3.35											9.75
PVC 4" 10m	7.19											10.75
PVC 6" 10m	14.28			5.97		19.25			40.00		30.00	20.35
PVC 8" 5m	21.09			14.93			208.96	120.90	500.00			28.50
afsluiters 3"	350											650.00
afsluiters 4"	412											830.00
afsluiters 6"	687											1,836.00
afsluiters 8"	1195											2,240.00
Kleeflaag			0.00			2.30			6.00	1.35	1.65	1.65
Binderlaag			0.00			108.66			135	91.75	81.5	81.5
Toplaag			0.00						135	91.75	81.5	81.5
KLINKZAND			11.94	17.91	8.06	11.90	11.94	8.32	30.00	16.50	15.50	17.10
SCHERPZAND			13.43	0.00	0.00	21.49	14.18	13.57	30.00	32.00		
BASE COURSE						55.22	119.40	71.64	150.00	95.00	80.00	37.50
SCHELPZAND			19.40	26.87	21.89		26.87			27.50		
KLEI				14.93	5.97		17.91			13.00	13.85	15.50
GEWAPEND BETON				597.01	552.24					650.00		
RIOOL BUIZEN (Q50*125cm) mv	38.05			128.96	101.99	66.57	154.48	134.33	205.00		95.00	140.00
RIOOL BUIZEN (Q60*125cm) mv	53.74			171.64	134.33					132.25	125.00	
RIOOL BUIZEN (Q80*125cm) mv	106.71			389.55	179.10	253.13	194.03	178.75			215.00	260.00
RIOOL BUIZEN (Q100*125cm) mv	177.73			447.76	283.58	202.69	481.34	244.18	500.00	287.50	310.00	340.00
RIOOL BUIZEN (Q125*125cm) mv	228.89			641.79	358.21	416.72	343.28	401.19				
KEERMUREN 2 a 3 METER				671.64	233.83			261.19			150.00	
KEERMUREN 6m						5,808.96	4,029.85					

PRIJS VERGELIJKING DIVERSE AANNEMERS:

Opm: Bedragen in SRD zijn omgerekend naar US\$ tegen de koers van 3,35

Let wel: De prijzen van de BEM zijn exclusief transportkosten

De prijzen van de aannemers zijn gemiddelde prijzen

NAAM PRODUCT	PRIJS BEM/ KULD. SINGH US\$	AANTAL PER M2	PRIJS BEM PER M2 of M3 US\$	PRIJS ABC US\$	PRIJS AGWW US\$	PRIJS KGC US\$	PRIJS SCG US\$	PRIJS JANKIE US\$	PRIJS NUB US\$	TJONG A US\$	PRIJS CAREMCO US\$	PRIJS BAITALI US\$
INSPECTIEPUTTEN 50x50x100							925.37	572.54				
INSPECTIEPUTTEN 80x80x100				671.64	213.93	507.46	253.73	572.84	500.00	350.00	596.00	
INSPECTIEPUTTEN 100x100x100							2,388.06		900.00			
INSPECTIEPUTTEN Ø100 type 1						1,850.75	3,283.58					
INSPECTIEPUTTEN Ø100 type 2						1,887.46	2,388.06	894.63				
INSPECTIEPUTTEN Ø100 type 3							6,865.67					
INSPECTIEPUTTEN Ø125 type 1							7,164.18	630.15				
INSPECTIEPUTTEN 30x30x100							865.67					
INSPECTIEPUTTEN 60x60x100					104.48							
BLINDE PUTTEN								71.64	350.00			
BLINDE PUTTEN 150x150x100							1,134.33					
PERCEELPUTTEN 8"				298.51	89.55						35.00	
Trott kolk met 2 gtn	28.2			67.16	179.10	320.90	191.04	116.22	510.00			
OPSLUITBAND (10*20*100) A	5.86				59.70		16.42	7.16	40.00	17.50		
OPSLUITBAND (6*20*100) A	3.89			10.45	17.91	16.42	14.93					
V-GOTEN (10*50*100) Masa	18.21				24.38	35.82		20.78		30.00		
V-GOTEN (10*50*100) met betonijzer	17.91	20	358.20						900.00			
L-BAND (9/17*36*100)	10.85				17.91		14.93	12.75	47.50			
L-BAND met betonijzer									1,000.00			
Klaver Grijs (24*22*8) 6N - A	0.88	20	17.55	26.87	25.37		23.88	19.62	49.00	27.00		
Klaver Groen (24*22*8) 6N - A	1.17	20	23.33		32.84				65.00			
Klaver Rood (24*22*8) 5N - A	0.84	20	16.75						60.00			
Betonklinker Grijs (20*10*8) 5N - A	0.3	50	15.00				22.39		43.00			
GIETIJZER Putdeksels kolken									1,300.00			
GIETIJZER Putdeksels inspectieputten Ø50									2,000.00			
GIETIJZER Putdeksels inspectieputten Ø60									2,000.00			

3.5

VERVOLG OPVALLENDE FINANCIËLE PROJECTEN

- Prive verkavelingsprojecten uitgevoerd door OW

aannemer	Naam project	bedrag
Bhikha's	Plaatsen van een overloop t.p.v. een verkavelingsproject te Leiding 20	118.600
Bhikha's	Infrastructuur te Leiding 6b	217.914
Bhikha's	Toegangsweg Plantage Waterland	388.788
	TOTAAL	725.302

3.6

AANBEVELINGEN

OW loopt enorme risico's indien declaraties van onderstaande lopende projecten, die al financiële schade hebben opgebracht, nu nog worden uitbetaald.

Per ommegeang dienen de betalingen op deze projecten te worden opgeschort.

SCG C-126-OWW-59-09
C-239-OWW-117-09
C-009-WE-07-10

BAITALI MOW 157/08

CAREMCO C-072-2003-LB-OW

KGC C-086-OWW-48-09

NUB Soph. Redmondstraat
Drambr. Gracht
Fred Derbystraat
Joodenbreestraat
Rioleren diverse wegen Parbo

SEMEC C-061-WE-17-09

TJONG A LANGA C-040-WE-10-07 asfaltering Monkshoop
ACE 0602-OW-01 maagdenstraat



4

Technische aanbevelingen

- A. Alvorens een bestek voor het aanleggen van nieuwe wegen wordt goedgekeurd, dienen de volgende onderdelen worden meegenomen:
 - bestratte voetpaden van minimaal 1.5 meter naast de weg
 - alle wegen minimaal 2 rijstroken met een breedte van 3.5mtr voor elke rijstrook ; totale breedte van 10mtr (exclusief ruimte voor nutsvoorzieningen)
 - aanduiding middels verkeersborden
- B. De harde pvc-buizen voor verbinding onder de weg tussen afvoerputten zijn volledig ongeschikt, na oplevering van de weg door de uitvoerder, breken deze buizen binnen enkele weken en zakt de weg over de breedte ogenblikkelijk in. Deze buizen zijn grote boosdoeners en kosten het land een heleboel geld om de herstelwerkzaamheden te bekostigen.
- C. Uitvoerders moeten de garantie geven dat opgeleverde wegen na 2 jaar tenminste 80 % stabiel zullen zijn. Nu is het zo dat opgeleverde wegen al na enkele maanden en soms al na enkele weken minder dan 60% stabiel zijn.
- D. Onderhoud van wegen; vegen, ontkruiden, doorspoelen en repareren kan worden uitgevoerd op basis van een 2 jarig contract en bij voldoening. Een eventuele contractverlenging kan na overleg met wijk bewoners/buurt coördinator plaats vinden.
- E. Alle duikers, waar dan ook, moeten minimaal 100 of 120 cm zijn, alle andere afmetingen kleiner dan 100 cm moeten worden verboden met uitzondering van woonerfriolering. Voor een betere ordening van het leggen van duikers op openbare netwerkaansluitingen, is goedkeuring van de aankoop raadzaam, alvorens wordt overgegaan tot plaatsing. Daarnaast kan OW vaste afspraken maken met de leveranciers om slechts bovengenoemde maten te fabriceren. Alleen bij hoge uitzondering kunnen afwijkende duikermaten met toestemming van OW worden gefabriceerd!
- F. Vervolgens kan een aannemer slechts voor een aanbesteding in aanmerking komen, indien hij minimaal drie offertes van professionele constructie bedrijven kan overleggen waar de onderdelen voor de uitvoer van het project worden aangeschaft. Hierdoor wordt voorkomen dat de aannemer zelf de onderdelen vervaardigt, waardoor de kwaliteit niet gegarandeerd is.
- G. Trottoirs moeten onmiddellijk worden hersteld ten gunste van de burger, toeristen en gehandicapten!



5 Slot en conclusies

Omvang van de fraude

De hoofdconclusie die ten aanzien van de omvang van de fraude kan worden getrokken is dat vooral door de laksheid en eventuele samenwerking van de ambtenaren en consultants met de aannemers de werkelijke omvang niet kan worden vastgesteld.

Het vermoeden lijkt gerechtvaardigd dat bovengenoemde fraudemeldingen slechts een klein deel is van de daadwerkelijke fraudeomvang.

Om de fraude in het vervolg te voorkomen dient de directie per ommegang de volgende maatregelen te nemen:

- Een toezichthoudend orgaan aanwijzen. Dit orgaan, intern of extern, zal een belangrijke rol vervullen bij het vaststellen en registreren van financiële onjuistheden. Administratieve onjuistheden kunnen met een melding aan de commissie volstaan.
- Voordat een declaratie wordt uitbetaald, dient binnen een dag, na controle een goedkeuring worden verleend door bovengenoemde unit.
- Wekelijkse rapportage aan de directie van de constatering
- Opzichters dienen regelmatig op hun functionering worden gecontroleerd door deze units.
- Het personeel van de desbetreffende afdelingen dient een training te volgen om eventuele onjuistheden te kunnen signaleren en voorkomen.
- Personeel moet om de zoveel tijd rouleren, zodat er geen binding kan ontstaan met aannemer en hierdoor in de verleiding geraken.

Tot besluit

Het Ministerie van Openbare Werken zal bij het inwilligen van het advies uit dit rapport aanzienlijke verbeteringen in de toekomst constateren en kunnen de gemeenschapsgelden in het belang van de samenleving beter worden gebruikt.



BIJLAGEN



Bijlage 1

Boekcontrole projecten: De Inschrijvingen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

BEOORDELING VAN DE INSCHRIJVINGEN PROJECTEN > SRD 200.000:

2008

2 / 4

[illegible]

afdeling	projectnr	aannemer	proces verbaal openbare aanbesteding	in schrijf bijlet	meerdere in schrijvers	aan nemers ver gunning	uit- treksel KKF	inschrijvings garantie 1%aanneems om	termijn garan. Inschr.> 60 dgn	compet tjld schema aanwezig	afwijking tjld schema	register bij komende werkzkh	voldoet aan inschr. voor
Wegen													
MOW 158/08/GEH		NUB NV	JA	NVT	JA	NVT	NVT	NVT	NVT	JA		NEE	JA
		frederik derbystr											
MOW 158/08/GEH		NUB NV	JA	NVT	JA	NVT	NVT	NVT	NVT	JA		JA	JA
		dr.s.redmondstr											
MOW 158/08/GEH		NUB NV	JA	NVT	JA	NVT	NVT	NVT	NVT	JA		JA	JA
		drambrandesgracht											
MOW 158/08/GEH		NUB NV	JA	NVT	JA	NVT	NVT	NVT	NVT	JA		JA	JA
		heiligenweg											
mow3105/08geh	081/2008LB/OW wegen	kalro	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	geen		geen	ja
mow073/09Geh	125/2008LB/OW	Kalro NV	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt		nvt	nee
								srd 46 mlnder					
mow3105/08geh	081/2008LB/OW wegen	KGC	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	geen		geen	ja
mow2816	ACE-06-OW-01	KGC NV	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	90 DGN	NEE		NEE	NEE
		S. JANKIE											
mow708/09geh	137/2008LB/OW SN-12	S. Ramjiawan	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	nvt		nvt	ja
MOW 2875/08/GEH	057/2008-LB/OW-OWW-10	ROCK &	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA		NEE	JA
		Djamiel, M.A.Moene											
van 't hogerhuysstraat	geen bestek nr	N.V. Rust & Rustwijk											
Thurkowstraat	geen bestek nr	N.V. Rust & Rustwijk											
mow 2233/08 geh	093/2008-LB/ow wegen 14	RVS	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	nvt		ja	ja
c-127-wegen32//8													
C-010-wegen 02/09	125/2008LB/OW wegen 19	RVS	ja	ja	nee								
1058/08/GEH	RVR-2070734JP-MR	SUNECON (KAVEL1)	NVT	NVT	JA	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	NEE		JA

[illegible]

besteknr	aannemer	proces verbaal openbare aan besteding	in schrijf biljet	meer dere inschrij vers	kopie aan nemers ver gunning	uit- treksel KKF	m schrijvings garantie 1% aan neemsom	termijn garan. Inschr.> 60 dgn	tijd schema aan wezig	af wijking tijd schema	verr. register bij komende werkzh	voldoet aan inschr. voorwrd en
Ontwater. werken												
n007-15DB4	N.U.B. NV	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NEE	NVT	JA
006/2010lb/ow	DULAM	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	ja		nee	ja
C027OWW-09/10	DULAM	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NEE	NVT	JA
07-015-Db5	BOUWVAST JANKIE	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja
C063OWW30/10	AGWW	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NEE		NVT	NEE
014/2010lb/ow	J.R.SEWCHARAN	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	nvt	ja
014/2010lb/ow	A.RAMBARAN	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	nvt	ja
014/2010lb/ow	S.DOUBE	ja	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja		nvt	nee
014/2010lb/ow	H.JAGROE	ja	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	nvt	nvt	nee
NARRBC02/08	OEMAD ALI	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NEE	NEE	NEE	NEE
ALRRBC03-08	OEMAD ALI	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	nee	nee		nee
		heeft geen refe- renties, tijdschema en opgaaf personeel aan- gegeven										
C068OWW/33-10	MOHANGOO	JA	JA	JA	JA	JA	NEE	NEE	JA	NEE	NVT	NEE
C070OWW35/10	ARCTOBO	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NEE	NVT	JA
012/10lb/ow	DAHoe	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nee		ja
012/10lb/ow	ABC	ja	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja			nee
		heeft geen aan- nemers vergunning en opgave van de machines (bouwjr) ingediend										
012/10lb/ow	SINGH	ja	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja			nee
		heeft geen aan- nemers vergunning ingeleverd										
059/2010lb/ow	SINGH	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	ja			ja
009/2010-LB/OW	JANKIE	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		nee	ja
	RAMSANJHAL	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nee	nee	ja

besteknr	aannemer	proces verbaal openbare aan besteding	in schrijf biljet	meer dere inschrij vers	kopie aan nemers ver gunning	uit- treksel KKF	schrijvings garantie 1% aan neemsom	termijn garan. Inschr.> 60 dgn	tijd schema aan wezig	af wijking tijd schema	verr. register bij komende werkzh	voldoet aan inschr. voorwrd en
131/2009lb/ow	LLACO	nvt	ja	nee	nvt	nvt	nvt	nvt	ja		nvt	ja
032/2010lb/ow	IIBOTH	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	ja			ja
		dit projekt heeft geen ovk en decla- raties. Ook is er geen schriftelijke gunning gestuurd.										
	TJONGA LANGA											
008/2010lb/ow	MAHABIER	ja	ja	nee	ja	ja	ja	nvt	ja	nee	nee	ja
MOW2819/10geb	SUR.BITUMEN	ja	nvt	nee	ja	ja	nvt	ja	ja			ja
		heeft geen bestek nummer. (afwijking); offerte is goedgekeurd										
073/2010lb/ow	S. DULAM	ja	ja	nee	ja	ja	nee	nee	ja		nee	nee
		heeft geen bank garantie ingediend. Het bestek geeft aan om een bank garantie van 5% te storten.										
057/2010lb/ow	CPL COMPANY	ja	ja	nee	ja	ja	ja	nee	ja			nee
		vervallen vergunning. Bank garantie is maar 30 dgn geldig en is niet de laagste inschrijver. Er zijn 4 anderen die lager zijn.										
		Volgens de commissie voldoen alle inschrijvers maar ze hebben toch voor cpl gekozen										
c049wegen17/10	KALRO-AGWW	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	JA
033/2010lb/ow	RVS	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja			ja
033/2010lb/ow	DURGA	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		nee	ja
058/2010LB/OW	CLIF'S BESTRATING	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	JA	JA
c058-wegen-19-10	AGWW	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	JA
	RVS	JA	JA	JA	NEE	NEE	NEE	NEE	NVT	NVT	NVT	NEE
		ONTBREEKT AAN AANNEMERSVERGUNNING en 1% AANNNEEMSOM NIET GESTORT										
ALRRBC02-08	Tjongalanga	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	ja		nee	nee
		hij moest referenties vermelden, maar dat heeft hij niet gedaan										
005/2010-LB/OW-01	NV. AGWW	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NEE	NVT		JA
005/2010-LB/OW-01	NV KALRO	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NEE	NVT		JA

besteknr	aannemer	proces verbaal openbare aan besteding	in schrijf biljet	meer dere inschrij vers	kopie aan nemers ver gunning	uit- treksel KKF	in schrijvings garantie 1% aan neemsom	termijn garan. Inschr.> 60 dgn	tijd schema aan wezig	af wijking tijd schema	verr. register bij komende werkzh	voorzet aan inschr. voorwrd en
015/2010lb/ow	WARSHA	ja	ja	nee	nee	ja	ja	ja	ja			ja
		volgens het bestek heeft hij geen aannemers vergunning in te dienen.										
030/2010lb/ow	WARSHA	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	JA
24/2010lb/ow	M. GOEDAR	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	ja			ja
032/2010-LB/OW-S.N.-	Jibodh H.B(kavel 1	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	JA
	lachman project											
032/2010-LB/OW-SN	JIBODH(kavel2)	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	JA
	R.G. DOERDJAN			nee	ja	ja	ja	ja	nee	opm	nee	nee
		heeft de opsomming van het materiaal niet vermeld										
007/2010lb/ow	BHIKHA'S	ja	ja	JA	NVT	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	JA
034/2010 LB/OW3	ROMISHA	JA	JA	JA	NVT	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	JA
034/2010LB/OW3	ROMISHA	JA	JA	JA	NVT	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	JA
		GEEN AANNEMERS VERGUNNING GEVRAAGD VOOR DIT PROJECT.										
B-058VOV15/10	HANHAYKHAN	JA	JA	JA	NVT	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	JA
B-058VOV15/10	ROMISHA	JA	JA	JA	NVT	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	JA
B-058VOV15/10	SINGH	JA	JA	JA	NEE	NEE	NEE	NEE	NEE	NVT	JA	NEE
	HUARO BUILDERS	JA	JA	nee	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	nee	nee
		1 onderaannemer heeft geen cv ingediend. En heeft ook geen bewijs ingedient dat hij 10jr ervaring heeft.										
RB004/09	SOEKROELLA	ja	ja	JA	JA	JA	NEE	NEE	JA	NEE	NVT	NEE
29.80A/09	HUARO BUILDERS	JA	JA	JA	JA	JA	NEE	NEE	NEE	NVT	NVT	NEE
		VERGUNNING VERVALLEN										
B079UB14/10	BV JANKIE	JA	JA	ja	ja	ja	ja	ja	ja		nee	nee
		zijn vergunning is vervallen; aannemers vergunning is vervallen in nov 2009.										
		in het bestek staat aangegeven dat de prijzen in srd moeten zijn maar jankie heeft zijn prijzen in euro's.										
		de schriftelijk gunning en ovk zijn dan ook in euro's vermeld.										

BEOORDELING VAN DE INSCHRIJVINGEN PROJECTEN > SRD 200.000:

2010

4 / 4

besteknr	aannemer	proces verbaal openbare aan besteding	in schrijf biljet	meer dere inschrij vers	kopie aan nemers ver gunning	uit- treksel KKF	in schrijvings garantie 1% aan neemsom	termijn garan. Inschr.> 60 dgn	tijd schema aan wezig	af wijking tijd schema	verr. register bij komende werkzh	voorbet aan inschr. voorwrd en
2880a/09.b01	BV JANKIE	ja	ja									
2880a/09.b02	NEW MILLENNIUM	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		nee	
133/2009LB/OW B049UB06/10	ALGINCO ALGINCO	JA	ja JA	nee NEE	ja JA	ja JA	ja JA	ja JA	ja JA	nee NEE	nee NVT	ja JA

afdeling	projectnr	aannemer	proces verbaal openbare aan besteding	inschrijf biljet	meerdere inschrijvers voor project	kopie aannemers vergunning	uit- treksel KKF	in schrijvings garantie 1% aan neemsom	termijn garan. Inschr.> 60 dgn	compete tijdschema aanwezig	af wijking tijd schema	register bij komen de werkzh	voldoet aan inschr. voorwaarden
mow 3444/08 geh		ABC NV	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	JA
mow1639/09/ge	07-15db 2	abc nv	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	ja	ja
mow4042/09geh	raadsvoorstel	ACE Consultancy	nvt	offerte	nee	ja	ja	nvt	nvt	ja			ja
mow3331/09/geh	c-273verkeer06/09	ACE Consultancy	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ja		nee	ja
	raadsvoorstel												
mow679/09geh	439IS-246	AGWW	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	nee
		bindadin jagdiespersad				civiel en bouwkundig							
mow 1517/09/geh	041/09/lb/ow	AGWW(post 2/5)	JA	JA	JA	JA	NVT	JA		NVT	NVT	JA	NEE
		J. BINDADIN											
mow4002/09geh	152/09/lb/ow 34	AGWW	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	JA	NVT		JA
mow710/09geh	018/09/lb/ow-oww-8	AGWW(J.BINDADIN)	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	NEE	JA	NVT		NEE
								bankgarantie maar 30 dgn geldig					
mow674/09geh	008-09lb/ow-oww-4	AGWW(J.Bindadin)	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	nvt	nvt		ja
MOW1588/09 GEH	007/09 LB/OW/OWW 3	AGWW	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	NEE
MOW067/09GEH	128/08/LB/OW 8	AGWW	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	NEE	JA
MOW1526/09GEH	45/09/LB/OW	AGWW	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	JA	JA
mow2381/09/geh	082/2009lb/ow	AGWW	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	ja	nvt		ja
Mow680/09geh	012/2009-LB/OW Bruggen	AGWW	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	ja		nee	ja
	JA pengelsrt hoek lachmonstr												
mow2141/09/ge	093/09/lb/ow 23	agww	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	nvt	nvt		ja
MOW2908/09/GE	113/09/LB/OW/24	AGWW	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	JA
MOW3432/09/GEH	129/09/OW 29	AGWW (post1)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT		
mow150S/09/geh	05S/2009-LB/OW-wegen 16	AGWW	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	nvt		nvt	ja
	betraten VOS studenten terr. lachmonstr												
mow675/09geh	010/09lb/owwegen 5	AGWW	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	NEE
						de vergunning gaat ten tijde van het project vervallen							
mow703/09Geh	011/2009-LB/OW wegen	AGWW	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	nvt		nvt	ja
mow2403/09/geh	094/2009LB/OW	AGWW	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja				ja
geen orag	07-15-db 1	AP&G consultant	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
mow 3878 -09 geh	07-15 db 2	AP& G consultant	RAADSVOO	STEL									
mow2692/09geh	raadsvoorstel	AP&G	nvt	offerte	nee	nvt	nvt	nvt	nvt	ja		nee	ja
	09-004	AP&G	nvt	nvt	nee	nvt	nvt	nvt	nvt	ja	nvt	nee	ja
		W.R. Bhalro		offerte									
mow1578/09 geh	030 09/LB/OW BRUGN 02	ARCTOBO NV	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	JA	NVT		JA

afdeling	projectnr	aannemer	proces verbaal openbare aan besteding	inschrijf bijjet	meerdere inschrijvers voor project	kopie aannemers vergunning	uit- treksel KKF	in schrijvings garantie 1% aan neemsom	termijn garan. inschr.> 60 dgn	compete tijdschema aanwezig	af wijking tijd schema	register bij komen de werkzh	voldoet aan inschr. voorwaarden
MOW2401/09/GEH	086/09/LB/OW/19	BHIKA KORI N	JA	JA	JA	JA	JA	NEE	NEE	NEE	NVT	NVT	NEE
mow 2858/09 geh	095/09 lb/ow -oww 22	BHIKA KORI post 1	ja	ja	ja			project te klein voor nader onderzoek					
		AGWW post 2	ja	ja	ja								
		VIP EQUIPMENT post 3	ja	ja	ja								
		KALRO post 4	ja	ja	ja								
mow1496/09/geh	057/2009LB/OWwegen18	Bhikha Kori	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja				ja
mow2401/09/geh	08609/lb/ow/19	BHIKA KORI	JA	JA	JA	JA	JA	NEE	NEE	NEE	NVT	JA	NEE
	(post1)												
mow2943/09/geh	114/2009lb/ow	Bhikha's	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	ja	nee		ja
MOW 3637/09	142/09/LB/OW	BHIKA KORI	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	JA
		POST 1											
MOW3637/09	142/09/LB/OW	BHIKA KORI	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	JA
		POST 3											
MOW3637/09	142/09/LB/OW	BHIKA KORI	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	JA
		POST 4											
MOW3637/09	142/09/LB/OW	BHIKA KORI	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	JA
		POST 6											
mow2142/09 geh	081-09/lb/ow wegen 21	BHIKA KORI N.	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT		JA
MOW2716/09 GEH	121/09/LB/OW WEGN 26	BHIKA KORI	JA	JA	NEE	JA	JA	NEE	NEE	JA	NVT		NEE
mow865/09 geh	raadsvoorstel	ace consultancy	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
mow1089/09geh	050/2009/lb/ow	Caremco	ja	ja	nee								
		dir. G M Pahlad											
MOW2945/09GEH	117/09/LB/OW 24	CARPOINT NV	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	NEE
		post1(dhoek)											
MOW2945/09GEH	117/09/LB/OW 24	CARPOINT NV	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	JA
		POST3											
MOW3637/09	142/09/LB/OW	CIBOTES	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	JA
		POST 9											
MOW3637/09	142/09/LB/OW	CIBOTES	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	JA
		POST 10											
MOW3637/09	142/09/LB/OW	CIBOTES/BHIKA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	JA
		POST 12											
mow2403/09/geh	094/2009LB/OW wegen 24	N.v Cibotes	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja				ja

BEOORDELING VAN DE INSCHRIJVINGEN PROJECTEN > SRD 200.000:

2009^{4/7}[illegible]

BEOORDELING VAN DE INSCHRIJVINGEN PROJECTEN > SRD 200.000:

2009 5 / 7

afdeling	projectnr	aannemer	proces verbaal openbare aan besteding	inschrijf bijlet	meerdere inschrijvers voor project	kopie aannemers vergunning	uit- treksel KKF	in schrijvings garantie 1% aan neemsom	termijn garan. Inscr.> 60 dgn	compete tijdschema aanwezig	af wijking tijd schema	register bij komen de werkzh	voldoet aan inschr. voorwaarden
mow1519/09geh	048/2009-LB/OW	Nabo NV	ja	ja	nee	ja	ja	ja	nee				nee
						vervalt 26 juni 2009			30dgn				
MOW3248/09/GEH	116/09/LB/OW 4	NABO NV	JA	JA	NEE	NVT	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	JA
mow115/09geh	aac-mow-7/2008	Nomeco	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	ja	nee
		Ramdihaal						niet genoeg	90dgn				
MOW1690/09GEH	08-14 RUSTWIJK	NAMECO	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	JA	NVT		JA
		RAMDIHAL W											
MOW2401/09/GEH	086/09/LB/OW/19	nanhekan m s	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	JA
		s ramawadhoebe											
MOW2401/09/GEH	08609/lb/ow/19	NANEKHAN M	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	JA
	(post3)												
raadsvoorstel		NUB N.V.		nvt	nee	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt			ja
mow4113/09/geh	163/09/lb/ow 42	NU8 (post1)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT		JA
MOW152/09/GEH	046/09LB/OW 4	RAMDOEL	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	NEE	NEE
		TECHNICS						minder dan 1%					
		RAMDOEL D											
mow4113/09/geh	163/09/lb/ow 42	Oemad Ali(post4)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT		JA
	raadsvoorstel	Playfair											
mow 708/09 geh	137-08-lb-ow sectie nick	S.RAMJIAWAN	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT		JA
mow 1522-09 geh	052-09lb-oww- 12	ROCK EN DIRT MOVING	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	nvt	nvt		ja
		p.a.moenne											
mow1632-09-geh	060-09-lb-ow-ow wegen	RAMSANJHAL A	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT		JA
	zijstraat henry fernandes weg												
MOW2945/09GEH	117/09/LB/OW 24	rock en dirt shippers	JA	JA	JA	JA	JA	NEE	NEE	JA	NVT	JA	NEE
		post2(abdoelgafoer m)						1 % bankgarantie niet gestort					
MOW2401/09/GEH	086/09/LB/OW/19	ROCK EN DIRT	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	NEE
		SHIPPERS(post2)											
		(abdoelgafoer m)											
mow 714/09/geh	013-2009-LB-ow oww-6	Rock & Dirt Moving	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt		nvt	nee
MOW2401/09/GEH	08609/lb/ow/19	ROCK EN DIRT	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	JA
	(post2)	SHIPPERS											

moest een staat van de te gebruiken materiaal opgeven maar hft het nt gedaan

BEOORDELING VAN DE INSCHRIJVINGEN PROJECTEN > SRD 200.000:

2009^{6/7}

afdeling	projectnr	aannemer	proces verbaal openbare aan besteding	inschrijf biljet	meerdere inschrijvers voor project	kopie aannemers vergunning	uit- treksel KKF	in schrijvings garantie 1% aan neemsom	termijn garan. inschr.> 60 dgn	compete tijdschema aanwezig	af wijking tijd schema	register blij komen de werkzh	voldoet aan inschr. voorwaarden
mow3242/09geh	138/2009lb/ow	M. Rodjan	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	nvt		ja	ja
mow1912/10geh	C-079bruggen11/10	NV Rustwijk	nvt										
raadsvoorstel		Dir. A.P. Rustwijk	raadsvoorstel	nvt	nee	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nee	ja
raadsvoorstel	C-142bruggen22/09	NV Rustwijk	nvt	nvt	nee	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nee	ja
mow3101/09geh	raadsvoorstel	Rust & Rustwijk	nvt	offerte	nee	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nee	ja
mow3249/09geh	146/2009-LB/OW	Rvs	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	nvt		ja
MOW3637/09	142/09 LB/OW	RVS	JA	NEE	NEE	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	NVT	JA
		POST 11											
mow1565/09/geh	raadsvoorstel	M.O Saboerali	ja	ja	nee	nee	ja	ja	ja	nvt			nee
						heeft geen vergunning ingeleverd							
mow709/09geh	002/2009lb/ow	SEMC	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja				ja
MOW709/09GEH	002/09GEH	SEMC NV	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA		JA
		(POST1TOT EN MET 4)											
mow2694/09geh	c-179verkeer04/09	Sintec NV	nvt	offerte	nee	nvt	nvt	nvt	nvt	ja		nee	ja
mow1517/09geh	041/2009-lb/ow-10	sur ContractingGroup	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		
mow2384/09/geh	084/09/lb/ow/17	SCG	ja	ja	nee	nvt	ja	ja	ja	nvt	nvt		ja
mow4113/09/geh	163/09/lb/ow 42	SCG NV (post2)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT		JA
mow4113/09/geh	163/09/lb/ow 42	SCG NV(post5)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT		JA
mow3638/09geh	131/09/lb/ow/30	SCG NV	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT		JA
mow3638/09geh	131/09/lb/ow/30	SCG NV	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT		JA
mow2885/09/geh	088/2009LB/OW	NV Surzwam	ja	ja	nee	ja	ja	ja	ja	ja		nee	ja
mow 714/09/geh	013-2009-LB-ow oww-6	Surwam Nv	ja		ja	ja	ja	ja	ja	nvt		nvt	nee
		S. Ramawadhoebe											
mow3894/09geh	raadsvoorstel	Tjong A Langa	ja	offerte	nee	ja	ja	nvt	nvt	ja			ja
Mow 925/09geh	C-089-We24/09	Tjong a langa	ja	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee		nee	nee
	90 ton asfalt en 5vaten colas												
MOW1089/09 GEH	050/09LOB/OW WE 15	TJONGA LANGA	JA	JA	NEE	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT		NEE
MOW32/43/09	141/09/LB/OW	TODIE EN SON	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	NEE	JA
mow32/45/09	147/2009lb/ow	TODIE EN SONS	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT	JA	NEE
		KAVEL 1											
MOW3334/09GEH	157/09/LB/OW 40	TODIE EN SONS(post2)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	NVT	NVT		JA

2009 7/7

[illegible]

BIJLAGE 2

Boekcontrole projecten: Gegunde aannemers

projectnr	aannemer	voldoet wel/niet aan inschrij- ving	10% bank- garantie aanneem- som	af- wijking storting bank ga- rantie	af- wijking wel/niet gestort	onder aann.	onder aann.	goed keuring onder aann.	uit- nodi- ging voor gunning	over- eenkomst aanwezig	voldoet aan gunnings voorwrd
		wel/niet	ja / nee	%	wel/niet	ja/ nee	ja / nee	ja/ nee	ja / nee	ja / nee	
NOO7-015DB4	N.U.B. NV	JA	JA	NVT	WEL	NEE	NEE	NEE			NEE
006/2010lb/ow	DULAM	ja	nee	5%	ja	nee	NEE	nvt	ja	ja	NEE
C027OWW 09/10	DULAM	JA	NEE	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	NEE
07-015-Db5	BOUWVAST	ja				ja	nee				
C03-OWW30/09	AGWW	NEE	NEE	5%	WEL	NEE	NEE	NVT	JA	JA	NEE
014/2010lb/ow	J.R.SEWCHARAN	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	ja
014/2010lb/ow	A.RAMBARAN	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	ja
014/2010lb/ow	S.DOUBE	nee									
014/2010lb/ow	H.JAGROE	nee	nee	5%	WEL	nee	nvt	nvt	ja	ja	ja
NAARBC02-08	OEMAD ALI	JA	NEE	< 5%	WEL	NEE	NEE	NEE	JA	JA	NEE
ALRRBC03-08	OEMAD ALI	nee	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	ja
C068/33-10	MOHANGOO	NEE	NEE	5%	WEL	JA	JA	JA	JA	JA	NEE
C070OWW35/10	ARCTOBO	JA	NEE	5%	WEL	NEE	NEE	NEE	JA	JA	NEE

projectnr	aannemer	voldoet wel/niet aan inschrij- ving	10% bank- garantie aanneem- som	af- wijking storting bank ga- rantie	af- wijking wel/niet gestort	onder aann.	onder aann. Voldoet aan eisen	goed keuring onder aann.	uit- nodi- ging voor gunning	overeen komst aanwezig	voldoet aan gun- nings voorwrd
		wel/niet	ja / nee	%	wel/niet	ja/ nee	ja / nee	ja/ nee	ja / nee	ja / nee	
012/10lb/ow	DAHOE	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	ja
012/10lb/ow	ABC	nee	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	ja
012/10lb/ow	SINGH	nee	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	ja
059/2010lb/ow	SINGH	ja				nee		nvt			
009/2010-LB/OW	JANKIE	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	ja
009/2010lb/ow	RAMSANJHAL	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	ja
131/2009lb/ow	LLACO	ja	nee	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nee	ja	ja
032/2010lb/ow	JIBOTH	ja									
008/2010lb/ow	MAHABIER	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	ja
MOW2819/10geb	SUR.BITUMEN	ja	nee	5%	nee	nvt	nvt	nvt			
073/2010lb/ow	DULAM	nee									
057/2010lb/ow	CPL COMPANY	nee	nee	nvt	nvt	nee	nvt	nvt	ja	ja	nee
15.2.101	KALRO-AGWW	JA	nee	5%	WEL	NEE	NVT	NVT	JA	JA	JA
033/2010lb/ow	RVS	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	ja
033/2010lb/ow	DURGA	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	ja
	CLIF'S BESTRATING	JA	JA	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA
C-049-WEGEN-24/10	Clif's bestratings sp	NVT	NVT	5%	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA
	C. HARDENBERG										
005/2010-LB/OW-01	NV. AGWW	JA	NEE	5%	WEL	JA	JA	JA	NVT	JA	JA
005/2010-LB/OW-01	NV KALRO	JA	NEE	5%	WEL	JA	JA	JA	NVT	JA	JA

BEOORDELING VAN DE GEGUNDE AANNEMERS PROJECTEN > SRD 200.000:

2010

3 / 3

projectnr	aannemer	voldoet wel/niet aan inschrij- ving	10% bank- garantie aanneem- som	af- wijking storting bank ga- rantie	af- wijking wel/niet gestort	onder aann.	onder aann. Voldoet aan eisen	goed keuring onder aann.	uit- nodi- ging voor gunning	over- eenkomst aanwezig	voldoet aan gunnings voorwrd
		wel/niet	ja / nee	%	wel/niet	ja/ nee	ja / nee	ja/ nee	ja / nee	ja / nee	
	AGWW	JA	nee	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA
1521014020	RVS	NEE	nee	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA
ALRRBC02-08	Tjongalanga	nee	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	nee
015/2010lb/ow	WARSHA	ja									
	WARSHA	JA	nee	5%	NIET	NVT	NVT	NVT	JA	JA	NEE
24/2010lb/ow	M. GOEDAR	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	nee
032/2010-LB/OW-S.N	Jibodh H.B(kavl1)	WEL		NEE	NEE	nvt	nvt	nvt	JA	JA	NEE
032/2010-LB/OW-S.N	Jibodh H.B(kavl2)	WEL	NEE	NEE	NEE	NVT	NVT	NVT	JA	JA	NEE
007/2010	BHIKHA'S	nee	nee	nvt	nvt	nee	nvt	nvt	nee	nee	nee
	ROMISHA	JA	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA
	ROMISHA	JA	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA
	HANHAYKHAN	JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA
	ROMISHA	JA	NVT	NEE	NIET	NVT	NVT	NVT	JA	JA	NEE
	SINGH	JA	NVT	5%	NIET	NVT	NVT	NVT	JA	JA	NEE
	HUARO BUILDERS	NEE	NEE	NEE	NIET	NVT	NVT	NVT	JA	JA	NEE
RB004/09	SOEKROELLA	nee	nee			ja	nee	nee	ja	ja	nee
29/80A/09	HUARO BUILDERS	NEE	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	NEE
29/80A/09	BV JANKIE	NEE	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	NEE
2880a/09.b01	BV JANKIE	nee	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	nee
2880a/09.b01	NEW MILLENNIUM	ja	nee	5%	ja				ja	ja	nee
133/2009lb/ow	ALGINCO	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	ja
B049UB06/10	ALGINCO	JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA

BEOORDELING VAN DE GEGUNDE AANNEMERS PROJECTEN > SRD 200.000:														2009
afdeling	projectnr	aannemer	voldoet wel/niet aan inschrijving	10% bankgarantie aanneemsom	afwijking storting bankgarantie	afwijking wel/niet gestort	onder aann.	onder aann. eisen	goed keuring onder aann.	reden afwijking	uitnodiging voor gunning	overeenkomst aan wezig	voldoet aan gunningsvoorwrd	
			wel/niet	ja / nee	%	wel/niet	ja/ nee	ja / nee	ja/ nee		ja / nee	ja / nee		
	c-006-oww-06-09													
	MOW 3444/08 GEH	07-15- db1	ABC NV	WEL	JA	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
5	mow1639/09/ge	07/015 db 2	abc nv	ja	ja	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	ja	ja	
44	mow4042/09geh	raadsvoorstel	ACE Consultancy	ja	nvt	nvt	nvt	nee	nvt	nvt	offerte aanvraag	ja	ja	
	mow865/09 geh	raadsvoostel	ace consultantcy	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	raadsvoorstel	nvt	nvt	nvt	
48	mow3331/09/geh	c-273verkeer06/09	ACE Consultancy	ja	nvt	nvt	nvt	nee	nvt	nvt	nvt	ja	ja	
		raadsvoorstel												
1	mow679/09geh	439IS-246	AGWW	nee	ja	nee	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	ja	
		hij heeft een bankgarantie van 10% gestort zonder de stelposten. In de schriftelijke gunning is 5% aangegeven. Volgens de schriftelijke gunning voldoet hij dan wel												
4	MOW1517/09/GE	041/09/LB/OW	AGWW(post2/5)	NEE	NEE	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
18	mow4002/09geh	152/09/lb/ow 34	AGWW	JA	NEE	5%	WEL	NEE	NVT	NVT	JA	JA	JA	
	mow710/09geh	081/09lb/ow-oww-8	AGWW	NEE	NVT	5%	WEL				JA	JA	NEE	
		de aannemer heeft slechts een blanco blad ingeleverd en handmatig geschreven dat R.Emanuelson electricien is met een stempel van het bedrijf												
	mow674/09geh	008-09lb/ow/oww/4	AGWW	JA	NVT	5%	NIET	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
				bestek geeft 5% aan			bankgarantie niet gestort							
	MOW 1588/09 GEH	007/09 LB/OW 03	AGWW	NEE	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
22	MOW1526/09 GE	45/09/LB/OW	AGWW	JA	NEE	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
20	mow067/09 geh	128/08/lb/ow 8	AGWW	JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
26	mow2381/09/geh	082/2009lb/ow	AGWW	ja	nee	5%	wel	nvt	nvt	nvt	ja	ja	ja	
		Bindadin		bestek geeft aan 5%										
	Mow680/09geh	012/2009-LB/OW Bruggen	AGWW	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	ja	
31	mow2141/09/ge	093/09/lb/ow 23	AGWW	ja	nvt	5%	wel	nvt	nvt	nvt	ja	ja	nvt	
33	MOW2908/09GE	113/09/LB/OW24	AGWW	JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
	MOW3432/09/GE	129/09/OW/29	AGWW (post1)	JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
	mow1505/09/geh	055/2009-LB/OW-wegen 16	AGWW	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	nee	
				excl aanneemson			heeft een waarborgsomgestort excl. stelposten							
	mow675/09geh	010/09lb/ow/weg 5	AGWW	NEE	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
							bestek geeft 5% bankgarantie aan							
	mow703/09Geh	011/2009-LB/OW wege	AGWW	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	ja	
							bestek geeft aan 10% waarborgsom storten terwijl schriftelijke gunning 5% aan geeft							
	mow2403/09/geh	094/2009LB/OW	AGWW	ja	nee	5%	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nee	
							hij heeft 5% excl stelpost gestort							

BEOORDELING VAN DE GEGUNDE AANNEMERS PROJECTEN > SRD 200.000:														2009
afdeling	projectnr	aannemer	voldoet wel/niet aan inschrijving	10% bank-garantie aanneemsom	af-wijking stortling bank ga-rantie	af-wijking wel/niet gestort	onder aann.	onder aann. eisen	goed keuring onder aann.	reden afwijking	uit- nodi- ging voor gunning	over een komst aan wezig	voldoet aan gun- nings voorwrd	
			wel/niet	ja / nee	%	wel/niet	ja/ nee	ja / nee	ja/ nee		ja / nee	ja / nee		
14	mow2945/09geh	117/09/lb/ow/24	carpoint nv post 1	NEE	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
14	mow2945/09/geh	117/09/lb/ow/24	carpoint nv post3	WEL	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
43	MOW36/37/09	142/09/LB/OW	CIBOTES	JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
			POST 9											
43	MOW36/37/09	142/09/LB/OW	CIBOTES	JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
			POST10											
43	MOW36/37/09	142/09/LB/OW	CIBOTES/BHIKA	JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
			POST 12											
	mow2403/09/geh	094/2009LB/OW wegen 2	N.v Cibotes	ja	nee	5%	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
32	mow2361/09geh	raadsvoorstel	Cite NV	ja	nvt	nvt	nvt	nee	nvt	nvt		ja	ja	
						maar de bedragen van hun offerte kloepen niet met de bedragen die Ow in hun orag hebben aangegeven.								
7	mow2196/09/geh	c-204oww-98/08	Van Dijk	ja	nee	5%	ja	nvt	nvt	nvt	nvt	ja	ja	
		raadsvoostel								de aannemer moest 5% storten				
3	mow713/09/geh	narrbc01-08	Dulam	nee	nee	5%	ja	ja	ja		ja	ja	nee	
						bestek geeft aan 10%. Gunning 5%. Bedrijfsactiviteiten KKF komen niet overeen met de werken v.h bestek								
	mow638/09 geh	014/09/lb/ow weg 6	B.DULAM	NIET	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA	
43	MOW36/37/09	142/09/LB/OW	DULAM B	JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA	
			POST 7											
43	MOW36/37/09	142/09/LB/OW	DULAM B	JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA	
			POST 8											
41	mow3332/09geh	150/2009-LB/OW	B.Dulam	nee	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt		ja	ja	
	mow2187/09/geh	078/2009LB/OW	J Durga	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt		ja	ja	
42	mow3334/09geh	157/09/lb/ ow	J. DURGA(POST1)	JA	NVT	5%	NIET	NVT	NVT	NVT		JA	JA	
	mow2137/09 geh	083/09lb/ow weg 22	J.DURGA	NIET	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA	
25	mow2051/09/geh	raadsvoorstel	Firm Engineering		nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt		nee	ja	
			gunning offerte aanvraag				het is een raadsvoorstel. Er is maar bij 1 bedrijf een offerte opgevraagd							
19	c033bruggen/04/10	raadsvoorstel	Firm engineering		NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT		NEE	JA	
	Dienstverleningsov	C-027 WEGEN-08/09	GEO SURVEY NV	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA	
		C-027 WEGEN-08/09	GEO SURVEY NV	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	RAADSVOORST	offerte aanvraag aanwezig		

BEOORDELING VAN DE GEGUNDE AANNEMERS PROJECTEN > SRD 200.000:														2009
afdeling	projectnr	aannemer	voldoet wel/niet aan inschrijving	10% bankgarantie aanneemsom	afwijking storting bankgarantie	afwijking wel/niet gestort	onder aann.	onder aann. eisen	goed keuring onder aann.	reden afwijking	uitnodiging voor gunning	overeenkomst aan wezig	voldoet aan gunningsvoorwrd	
			wel/niet	ja / nee	%	wel/niet	ja/ nee	ja / nee	ja/ nee		ja / nee	ja / nee		
27	mow2402/09geh	bestek 08-11	Haukes NV	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	ja	
29	mow688/09geh	019/2009-LB/OW	Haukes NV	ja	ja	nee	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	ja	
	mow 714/09/geh	013-2009-LB-ow oww-6	A.D. Jankie	nee										
45	mow4113/09geh	163/09/lb/ow42	Jankie Constrctns	JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
6	mow2143/09geh	085/2009-lb	Kalro	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	nee	
	07-15- db1 contract nr		kalro post 4				Bestek geeft 10% aan							
12	MOW2911/09/GE	120/09LB /OW27	KALRO NV	NEE	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
34	mow2924/09/geh	08-019SIN	Kalro	nee	nee	nee	nee	nee	nvt	nvt	ja	ja	nee	
							heeft geen bankgarantie gestort							
37	MOW3244/09/GEH	143/09LB/OW34	KALRO NV(post1)	JA	NVT	5%	WEL	NEE	NVT	NVT	JA	JA	JA	
37	MOW3244/09/GEH	143/09/LB/OW 34	KALRO NV (post2)	JA	NVT	5%	WEL	NEE	NVT	NVT	JA	JA	JA	
37	MOW3244/09/GEH	143/09/LB/OW 34	KALRO NV(post 3	JA	NVT	5%	WEL	NEE	NVT	NVT	JA	JA	JA	
38	MOW32/45/09	147/09/LB/OW	KALRO 2 EN 3	JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
39	MOW3247/09geh	144/2009LB/OW	kalro	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	nee	
							gunning geeft 5%, maar heeft 5% bankgarantie gestort excl stelpost							
40	mow3249/09geh	146/2009-LB/OW	Kalro	ja										
43	MOW36/37/09	142/09/LB/OW	KALRO	JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
			POST 2											
43	MOW36/37/09	142/09/LB/OW	K ALRO NV	JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
			POST 5											
43	MOW36/37/09	142/09/LB/OW	KALRO	JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
			POST 13											
	mow307/09geh	001/2009LB/OW	kalro NV	nee	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	ja	
2	mow/696/09/ge	IS246(fase 2)	KGC	JA	NEE	5%	NIET	NVT	NVT	NVT	JA	JA	NEE	
	Mow 678/09Geh	009/2009LB/OW OWW	KGC	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	ja	ja	nee	
	bouwen v omrasteringen 7tal gemalen						heeft srd 67 minder gestort (waarborgsom)							
	MOW704/09 GEH	015/09/LB/OW WE 7	KGC NV	JA	NVT	5%	NIET	NEE	NVT	NVT	5% niet gestort	JA	JA	NEE
	MOW3432/09/GE	129/09/OW/29	K.O.B NV	NEE	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	

BEOORDELING VAN DE GEGUNDE AANNEMERS PROJECTEN > SRD 200.000:														2009
afdeling	projectnr	aannemer	voldoet wel/niet aan inschrijving	10% bankgarantie aanneemsom	afwijking storting bank garantie	afwijking wel/niet gestort	onder aann.	onder aann. eisen	goed keuring onder aann.	reden afwijking	uit- nodiging voor gunning	over een komst aan wezig	voldoet aan gunnings voorwrd	
			wel/niet	ja / nee	%	wel/niet	ja/ nee	ja / nee	ja/ nee		ja / nee	ja / nee		
47	MOW3248/09GEH	116/09/LB/OW 4	NABO NV	JA	NEE	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	NEE	
	mow1519/09geh	048/2009-LB/OW	Nabo NV	nee	nee	5%	ja	ja	nvt	nvt	ja	ja	nee	
							bankgarantie gestort excl stelpost							
21	mow115/09geh	aac-mow-7/2008	Nameco	nee	nee	5%	wel	ja	ja	ja	nvt	ja	ja	
							in het bestek is aangegeven dat de aannemer een bankgarantie van 5% moet storten							
23	MOW1690/09GEH	08-14 RUSTWIJK	NAMECO	JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
		TECHNICS												
9	MOW2401/09/GE	086/LB/OW/19	NANHEKHAN M.S	JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
		POST3												
16	raadsvoorstel		NUB N.V.											
45	mow4113/09geh	163/09/lb/ow42	NUB(post 1)	JA	JA	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
		raadsvoostel	Playfair											
		D. Radjendrekoemar					hij heeft een bankgarantie van 5% gestort exd. stelpnst en directiebehoeften							
		S. Ramawadhoebe	ja	nvt	nvt	nvt	ja	ja	ja		offerte aanvraag	ja	ja	
45	mow4113/09geh	163/09/lb/ow42	Oemad Ali(post4)	JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
22	MOW1526/09.GE	046/09/LB/OW	RAMDOEL	NEE	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
	MOW 708-09 GEH	137-08-LB-OW SECT.NIC	S. RAMJIAWAN	JA	NEE	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
										10 % bankgarantie niet gestort				
	MOW 1632-09 GEH	060-09-LB-OW-WEGEN	RAMSANJHAL A	WEL	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
9	MOW2401/09/GE	086/LB/OW/19	ROCK EN DIRT											
		SHIPPERS(post2)												
14	mow2945/09/geh	117/09/lb/ow/24	Rock en dirt shippers	NIET	NEE	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
		POST 2												
	mow 714/09/geh	013-2009-LB-ow oww-6	Rock & Dirt Moving	nee	nee			nee	nvt	nvt	ja	ja	nee	
											heeft geen waarborgsom ingeleverd			
	MOW 1522-09 GEH	052-09-LB-OWW-12	ROCK EN DIRT MOVING	WEL	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA	
15	mow3242/09geh	138/2009lb/ow	M. Rodjan	ja	nee	nee	nee	nvt	nvt	nvt	ja	ja	nee	

[illegible]

BEOORDELING VAN DE GEGUNDE AANNEMERS PROJECTEN > SRD 200.000:														2009
				voldoet wel/niet aan inschrij- ving	10% bank- garantie aanneem- som	af- wijking storting bank ga- rantie	af- wijking wel/niet gestort		onder aann. Voldoet aan eisen	goed keuring onder aann.		uit- nodi- ging voor gunning	over een komst aan wezig	voldoet aan gun- nings voorwrd
afdeling	projectnr	aannemer		wel/niet	ja / nee	%	wel/niet	ja/ nee	ja / nee	ja/ nee		ja / nee	ja / nee	
mow 714/09/geh	013-2009-LB-ow oww-6	Unimac Nv		ja	nee			nee	nvt	nvt		ja	ja	nee
								heeft geen waarborgsom ingeleverd						
mow 2219/09/geh	087/2009LB/OW oww 2	Unimac NV		ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt		ja	ja	ja
13 MOW2923/09/GE	119/09/LB/OW26	WTECSOLE		JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA
		POST 1												
13 MOW2923/09/GE	119/09/LB/OW26	WETECSOLE(2)		JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA

			BEOORDELING VAN DE GEGUNDE AANNEMERS PROJECTEN > SRD 200.000:										2008
			Voldoet wel/niet aan inschrijving	10% bankgarantie aanneemsom	af- wijking storting bank garantie	af- wijking wel/niet gestort	onder aann.	onder aann.	goed keuring onder aann.	reden afwijking	uit- nodiging voor gunning	overeen komst aanwezig	voldoet aan gunningsvoorwrd
afdeling	projectnr	aannemer	wel/niet	ja / nee	%	wel/niet	ja/ nee	ja / nee	ja/ nee		ja / nee	ja / nee	
Ontwater. werken													
mow 1855/08/geh	032/2008-LB/OW	CABC	nee	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	nvt	ja	ja	ja
C-21-oww-59-08													
RAADSVOORSTEL	C-073/WE/22/08	ACE Consultancy										ja	
MOW1421/08/G	RAADSVOORSTEL	ACE CONSULTANT	JA	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	raadsvoorstel			JA
MOW2866/08GE	070/08LB/OW 15	AGWW	WEL	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA
MOW3432/09/GE	129/09/OW/29	AGWW (post1)	JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA
mow1734/08/ge	wa-hfwg/07/ra/01	AGWW NV	JA	NEE	5%	WEL	JA	JA	JA	NVT	JA	JA	JA
							leveranties van materialen						
mow957/08/geh	009/08lb/ow 5	AGWW NV	NEE	NVT	5%	WEL	NEE	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA
				gunning zowl bestek geven 5% bankgarantie aan									
mow2816-geh	ACE-06-08/ow 01	AMB	NIET	JA	5%		JA	JA	JA	ZIE ONDERZOEKSRAPPORT			
MOW 158/08/GEH		ANB BAITALI NV	WEL	NOG NIET IN UITVOERING									
		Zwartenhovenbrugstr											
geen orag	contract nr.	AP&G CONSULTANT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	dienstverl overeenk aanwezig			
	c-151-ow 76-08												
MOW 157/08/GEH	RAADSVOORSTEL	Baitali nv	ja	nvt	nvt	nvt	nee	nvt	nvt	nvt	nee	ja	ja
	asf. 200 km							geeft 50% financiering			verslag onderhandeling aanwezig		
MOW 157/08/GEH	RAADSVOORSTEL	Caremco	ja	nvt	nvt	nvt	nee	nvt	nvt		nee	ja	ja
	asf. 75km in distktn										verslag onderhandeling aanwezig		
mow066/09geh	112/2008LB/OWwegen	Cibotes NV	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt		ja	ja	ja
mow3105/08geh	081/2008LB/OW w	Cibotes	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt		ja	ja	ja
MOW 2875/08/GE	057/2008-LB/OW-C	W.S. DAHOE	NIET	NEE	5%	WEL	NEE	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA
		WALDO S. DAHOE		het bestek geeft 10% bankgar		Heeft maar 5% gestort							

MOW3427/08GE	110/08LB-OW15	B.DULAM	NIET	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA
mow 2863/08Geh	077/2008LB/OW weg	J Durga	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt		ja	ja	ja
mow 1724/08geh	061/2008-LB/OW we	J Durga	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt		ja	ja	ja
MOW3424/08/GE H	060/2008-LB/OW S	M.GOEDAR	NEE	NEE	5%	WEL	NEE	NVT	NVT	NVT	JA	JA	NEE
						MAAR 5%							
mow 3398/08/GEH	99/2008/-LB/OW.S	M.GOEDAR	WEL	NEE	5%	WEL	NEE	NVT	NVT	NVT	JA	JA	NEE
						MAAR 5% GESTORT IN BESTEK STAAT 10%							
mow3225/08ge	073/08lb/ow nick-08	M.GOEDAR	WEL	NEE	5%	WEL	NVT	NVT	NVT		JA 5%	JA	NEE
mow 461-08 geh	043-07-lb-ow	M.GOEDAR	WEL	NEE	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	10%	JA	JA	JA
										Bankgarantie niet gestort			
MOW 1488/08/GE	041/2008-LB/OW-	JANKIE CONSTR	JA	NEE	5%	WEL	NEE	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA
MOW2134/08GEH	062-08LB-OW/11	JANKIE CONSTR	JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA
						het bestek geeft 5% bankgarantie aan							
mow 2844/08Geh	068/2008LB/OW-OW	Jankie Constr	ja	nee	5%	wel	nee	nvt	nvt	nvt	ja	ja	ja
		R.K. Jankie											
MOW2876/08/GEH	ACE 08/06-OW-01	BOUWVAST JANKIE	WEL	nee	5%	WEL	JA	JA	NEE		JA	JA	NEE
						de periode van de bankgarantie is gesteld op 90 dgn			geen goed keuring aanwezig				
mow 3443/08ge	106-08-lb-ow 21	A. D.JANKIE	JA	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA
1692-08-GEH	110-07-LB-OW-22	A.D.JANKIE	WEL	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA
mow 303/09 geh	127/2008-LB/Owov	A D Jankie	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt		ja	ja	nee
						5% excl stelpost							
mow073/09Geh	125/2008LB/OW	Kalro NV	nee	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt		ja	ja	ja
mow2816-geh	ACE-06-08/ow 01	KGC NV	NEE	NEE	5%	WEL	NEE	NEE	NEE		JA	JA	NEE
MOW3432/09/GE	129/09/OW/29	K.O.B NV	NEE	NVT	5%	WEL	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA
mow1055/08ge	rvr2070734jp-mr	ILACO NV(kavel2)	JA	NVT	NVT	NVT	NFF	NVT	NVT	NVT	NVT		

mow1691/08/geh	bestek08-10	Nameco											
Thurkowsstraat	C-086bruggen-13/08												
MOW 158/08/GEH		NUB NV	WEL	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT		NVT	amendement	
		frederik derbystr											
MOW 158/08/GEH		NUB NV	WEL	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT		NVT	amendement	
		dr.s.redmondstr											
MOW 158/08/GEH		NUB NV	WEL	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT		NVT	amendement	
		drambrandesgracht											
MOW 158/08/GEH		NUB NV	WEL	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT		NVT	amendement	
		heiligenweg											
MOW 2875/08/GE	057/2008-LB/OW-C	ROCK & DIRTMOVING NV	JA	NEE	5%	WEL	NEE	NVT	NVT	NVT	JA	JA	JA
		Djamiel, M.A.Moene											
van 't hogerhuysstraat		N.V. Rust & Rustwijk									uitnodiging offerte	ja	
Thurkowsstraat		N.V. Rust & Rustwijk										ja	
mow 2233/08 geh	093/2008-LB/ow weg	RVS	ja	nee	5%	ja	nee	nvt	nvt		ja	ja	ja
C-010-wegen 02/0	125/2008LB/OW w	RVS		nee	5%	ja	nee	nvt	nvt	nvt	ja	ja	ja
mow1058/08ge	rvr2070734jp/mr	sunecon(kavel1)	JA	NVT	NVT	NVT	NEE	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA
RAADSVOORSTEL	075/we/23/08	Sunecon										ja	
MOW 158/08/GEH		TJONGALANGA NV	WEL	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT		NVT	aannemingsovereenkomst	
		PROJEKT MAAGDENSTR											
MOW 158/08/GEH		TJONGALANGA NV	WEL	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT		NVT	aannemingsovereenkomst	
		PROJEKT STEENBAKKERIJSTR											
MOW 157/08/GEH	RAADSVOORSTEL	Tjongalanga	ja	nvt	nvt	nvt	nee	nvt	nvt	nvt	nee	ja	
	50 km												
MOW 157/08/GEH	RAADSVOORSTEL	Tjongalanga	ja	nvt	nvt	nvt	nee	nvt	nvt	nvt	nee	ja	
	asf. Monkshoop-boskamp												
MOW3051/08GEH	RAADSVOORSTEL	TJONGA LANGA	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT				nvt
	asf. 50 km												
MOW 3051/08/GE	C-152/WE-39/08	TJONGALANGA NV	NVT	NVT		NIET	NVT	NVT	NVT	NVT	JA	JA	NVT

BIJLAGE 3

Boekcontrole projecten: Gunningscommissie



BEOORDELING VAN DE GUNNINGSCOMMISSIE PROJECTEN > SRD 200.000:								
2010								
bestek nr	Bedrag in SRD	uitkomst gunnings advies	werkelijk verleende gunning	af-wijk ing	reden afwijking	wie heeft getekend voor gunning	wie heeft getekend voor overeenkomst	afwijking tekenings-bevoegde
	86,000,000	RVS	RVS	nee				
n07-015db4	22,992,550	N.U.B. NV	N.U.B. NV	nee	NVT	KING(DIR)		
006/2010lb/ow		S. DULAM	S. DULAM	nee				
C027OWW9/10	4,588,000	S. DULAM	S. DULAM	nee	NVT	HOEBBA(DIR)	HOEBBA(DIR)	
07-015-Db5	3,599,853	NAMEKA	JANKIE	ja				
	ARG. Bueau heeft gekozen voor Nameka. Maar zij hebben niet gezien dat Nameka een bankgarantie van 1% exl. stelpost heeft gestort. Vandaar dat OW/ voor jankie heeft gekozen							
	2,180,675	AGWW	AGWW	nee				
014/2010lb/ow	303,050	J.SEWCHARAN	J.SEWCHARAN	nee		Hoebba (dir)	Hoebba	
014/2010lb/ow	186,408	A.RAMBARAN	A.RAMBARAN	nee		Hoebba	Hoebba	
014/2010lb/ow	605,340	S.DOOBE	S.DOOBE	nee		Hoebba	Hoebba	
014/2010lb/ow	777,000	H.JAGROE	H.JAGROE	nee		Hoebba	Hoebba	
NARRBC02/08	1,698,550	OEMAD ALI	OEMAD ALI	nee		HOEBBA(DIR)	HOEBBA(DIR)	
ALRRBC03-08	1,698,550	OEMAD ALI	OEMAD ALI	nee		Hoebba	Hoebba	
C06833-10	765,335	MOHANGOO	MOHANGOO	nee	NVT	HOEBBA	HIEBBA	
C070OWW35-10	765,335	ARCTOBO	ARCTOBO	nee	NVT	HOEBBA	HOEBBA	
012/10lb/ow	91,605	DALHOE	DALHOE	nee		Hoebba	Hoebba	
012/10lb/ow	488,740	ABC	ABC	nee		Hoebba	Hoebba	
012/10lb/ow	71,062	SINGH	SINGH	nee		King	King	
	641,216	JANKIE	JANKIE	nee				
C063OWW30/10	319,200	AGWW	AGWW	nee	NVT	HOEBBA	HOEBBA	
009/2010-LB/OW	100,500	JANKIE	JANKIE	nee		HOEBBA (Dir.)	HOEBBA (Dir.)	nvt
009/2010-LB/OW	258,380	RAMSANJHAL	RAMSANJHAL	nee	nvt	HOEBBA (Dir.)	HOEBBA (Dir.)	nvt
131/2009lb/ow	250,200	LLACO	LLACO	nee		nlet	Hoebba	nvt
032/2010lb/ow	1,204,805	JIBOTH	JIBOTH	nee				zie sectie nickerie
	2,963,650	TJONGA LANGA	TJONGA LANGA	nee				
008/2010lb/ow	313,250	MAHABIER	MAHABIER	nee	nvt	Hoebba	Hoebba	

BEOORDELING VAN DE GUNNINGSCOMMISSIE PROJECTEN > SRD 200.000:								2010
bestek nr	Bedrag in SRD	uitkomst gunnings advies	werkelijk verleende gunning	af-wijk ing	reden afwijking	wie heeft getekend voor gunning	wie heeft getekend voor overeenkomst	afwijking tekenings-bevoegde
MOW2819/10geb	196,328	SUR.BITUMEN	SUR.BITUMEN	nee	nvt	King	King	nvt
	59,664,385	NAMECO	NAMECO	nee				
	1,427,963	RUSTWIJK	RUSTWIJK	ja				
	684,508	HAUKES	HAUKES	nee				
073/2010lb/ow	5,903,850	DULAM	DULAM	nee	nvt			
057/2010lb/ow	2,656,500	CPL COMPANY	CPL COMPANY	nee	nvt	King	King	
	2,103,150	AGWW	AGWW	nee	NVT			
C049WEGEN17/10	1,787,445	KALRO	KALRO	nee	NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
	1,787,445	AGWW	AGWW	nee	NVT			
033/2010lb/ow	986,076	RVS	RVS	nee	nvt	Hoebba	Hoebba	
033/2010lb/ow	246,425	DURGA	DURGA	nee	nvt	Hoebba	Hoebba	
058/2010LB OW	889,650	CLIF'S BESTRATING	CLIF'S BESTRATING	nee	NVT	R. KING	R.KING	NVT
	879,732	AGWW	AGWW	nee				
28/2010LB/OW 6	489,970	AGWW	AGWW	nee	NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
016/2010LB/OW 2	214,020	BHIKAS	RVS	ja	GEGUND AAN BHIKAS MAAR DE UITEINDELIJKE GUNNING IS GEGAAN NAAR RVS	HOEBBA	HOEBBA	NVT
ALRRBC02-08	2,936,650	TJONGALANGA	TJONGALANGA	nee	NVT	HOEBBA	HOEBBA	
005/2010-LB/OW-	1,097,825	NV. AGWW	NV. AGWW	NEE	NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
005/2010-LB/OW-	689,620	NV KALRO	NV KALRO	NEE	NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
C-049-WEGEN-24/	130.972.50	Clif's bestratings	Clif's bestratings	NVT	NVT	R.KING	R.KING	Raadsvoorstel
015/2010lb/ow	490,035	WARSHA	WARSHA	nee				
	425,000	WARSHA	WARSHA	ja				
24/2010lb/ow	443,790	GOEDAR	GOEDAR	nee		Hoebba	Hoebba	
032/2010-LB/OW-	1.204.805.00	Jibodh H.B	Jibodh H.B	nee	NVT	R.Sardjoe	Roland King	nvt
		KAVL 1 EN 2						
	1,347,650	DOERDJAN	DOERDJAN	nee				

BEOORDELING VAN DE GUNNINGSCOMMISSIE PROJECTEN > SRD 200.000:						2010		
bestek nr	Bedrag in SRD	uitkomst gunnings advies	werkelijk verleende gunning	afwijken	reden afwijking	wie heeft getekend voor gunning	wie heeft getekend voor overeenkomst	afwijking tekenings-bevoegde
007/2010	972,250	BHIKHA'S	BHIKHA'S	nee	nvt	Chotkan	Chotkan	
034/2010/LBOW 3	409,932	ROMISHA	ROMISHA	nee	NVT	CHOTKAN	CHOTKAN	
034/2010LBOW 3	409,932	ROMISHA	ROMISHA	nee	NVT	CHOTKAN	CHOTKAN	
036/10LBOW VOV	262,548	HANHAYKHAN	HANHAYKHAN	nee	NVT	CHOTKAN	CHOTKAN	
036/10LBOW VOV5		ROMISHA	ROMISHA	nee	5% BANKGARANTIE NIET GESTORT	CHOTKAN	CHOTKAN	
036/10LBOW VOV5		SINGH	SINGH	nee	5%BANKGARANTIE NIET GESTORT.	CHOTKAN	CHOTKAN	TE TEKENNEN VOOR DE
	1,471,384	HUARO BUILDERS	HUARO BUILDERS	nee	10 % BANKGARANTIE NIET GESTORT.WEL AANWEZIG EEN DEELOFFERTE MEERWERK.			
					DE OD VAN VOLKSWONINGBOUW HEEFT GETEKEND VOOR DEELOFFERTE. GUNNING EN OVEREENKOMST NDG NIET AANWEZIG.			
RB004/09	1,521,500	SOEKROELLA	SOEKROELLA	nee		Chotkan	Chotkan	
					DE O.D IS WETTELIJK NIET BEVOEGD OM TE TEKENNEN VOOR GUNNING NOG OVEREENKOMST.			
29.80A/09	580,056	HJARO	HUARO	nee		CHDTKAN	CHOTKAN	
B079UB/14/10		JANKIE	JANKIE			CHOTKAN	CHOTKAN	
2880a/09.b01	euro 302.111,62	JANKIE	JANKIE	nee		Chotkan	Chotkan	
2880a/09.b02	euro 139.485,11	NEW	NEW	nee		Chotkan	Chotkan	
133/2009lb/ow B049UB06/10	356,919	ALGINCO ALGINCO	ALGINCO ALGINCO	nee nee	nvt NVT	CHOTKAN	CHOTKAN	

BEOORDELING VAN DE GUNNINGSCOMMISSIE PROJECTEN > SRD 200.000:										2009
afdeling	projectnr	Bedrag in SRD	uitkomst gunnings advies	werkelijk verleende gunning	afwijken	reden afwijking	wie heeft getekend voor gunning	wie heeft getekend voor overeenkomst	afwijking tekenings bevoegde	
5	MOW 3444/08 GEH	6,995,700	ABC NV	ABC NV		NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT	
		07-15 db 1 contract nr					project getekend in 2008 maar gestart in 2009			
5	mow1639/09/ge	07-015 db 2	14.117.000.00	abc nv	abc nv	nee	nvt	hoebba	hoebba	nvt
46	mow4042/09geh	raadsvoorstel	554000	ACE Consultancy	ACE Consultan	nee		nvt	hoebba	
		USD								
50	mow3331/09/geh	c-273verkeer06/09 raadsvoorstel	ACE Consultancy	ACE Consultancy	ACE	nee		nt aanwezig	Hoebba	
23	MOW1526/09GE	45/09/LB/OW	1.498.700.00	AGWW	AGWW		NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
1	mow679/09geh	439IS-246	1,767,200	AGWW	AGWW	nee	NVT	S.Soman	Hoebba	niet aangegeven
							wnd. ODDCTW			
27	mow2381/09/geh	082/2009lb/ow	99,875	AGWW	AGWW	NEE	NVT	S.SOMAN	HOEBBA	
							oddctw			
4	MOW1517/09/GE	041/09/LB/OW	8.343.850.00	AGWW	AGWW	NEE	NVT	HOEBBA	HOEBBA	
18	mow4002/09geh	152/09lb/ow 34	399.500.00	AGWW	AGWW	NEE	NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
	mow710/09geh	018/09lb/ow-oww-8	691.530.00	AGWW	AGWW	NEE	NVT	S.SOMAN(WND ODD.ctw)		
	MOW674/09GEH	008/09LB/OW/OWW-4	418.800.00	AGWW	AGWW		NVT	S.SOMAN(MND ODD.CTW)		
20	mow067/09/geh	128/08/LB/OW	319,000	AGWW	AGWW	NEE		HOEBBA	HOEBBA	NVT
	MOW1588/09 GEH	007/09/LB/OW/OWW 3	145.350.00	AGWW	AGWW			HOEBBA	HOEBBA	NVT
	Mow680/09geh	012/2009-LB/OW Bruggen	26925	AGWW	AGWW	nee	nvt	S. Soman	S. Soman	nee
33	mow2141/09/ge	093/09/lb/ow 23	139.970.00	AGWW	AGWW	NEE	nvt	hoebba	hoebba	nvt
33	mow2141/09/ge	093/09/lb/ow 23	209.960.00	AGWW	AGWW	NEE	nvt	hoebba	hoebba	nvt
33	mow2141/09/ge	093/09/lb/ow 23	210.505.00	AGWW	AGWW	NEE	nvt	hoebba	hoebba	nvt
35	MOW2908/09/GE	113/09/LB/OW24	891.100.00	AGWW	AGWW		NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
	MOW3432/09GE	129/09/LB/OW29	210.060.00	AGWW NV(pst1)	AGWW NV		NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
	mow1505/09/geh	055/2009-LB/OW-wegen 16	139325	AGWW	AGWW		nvt	Hoebba	Hoebba	nee
	MOW675/09GEH	010/09LB/OW WEG 5	305.400.00	AGWW	AGWW		NVT	S.SOMAN(wnd h	S.SOMAN	
	mow703/09Geh	011/2009-LB/OW wegen	169204	AGWW	AGWW	nee	nvt	S.SOMAN(wnd h	S.SOMAN	nee
			167354	AGWW	AGWW	nee	nvt	S.SOMAN(wnd h	S.SOMAN	nee
	mow2403/09/geh	094/2009LB/OW	434565.00	AGWW	AGWW	nee		Hoebba	Hoebba	
						er is niet aan gegeven als de od bevoegd is voor het tekenen van projecten				
10	mow2692/09geh	raadsvoorstel	404,430	AP&G	AP&G	nee		Hoebba	Hoebba	nee
		c-178-oww-84/09						getekend offerte aanvraag		
5			119.440.02.00	ap&g cosultancy	ap&g consultancy		nvt	nvt	hoebba	nvt
									dienstverleningsovereenkomst	
5			152.000.00	AP& G consultant	AP&G consultant					
30		09-004	2,722,038	AP&G	AP&G	nee	nvt	M.Hoebba	M.Hoebba	nee
	MOW 1578/09 GEH	ARCTOBO NV	320.250.00	ARCTOBO NV	ARCTOBO NV		NVT	HOEBBA		

[illegible]

BEOORDELING VAN DE GUNNINGSCOMMISSIE PROJECTEN > SRD 200.000:									2009	
afdeling	projectnr	Bedrag in SRD	uitkomst gunnings advies	werkelijk verleende gunning	af-wijk ing	reden afwijking	wie heeft getekend voor gunning	wie heeft getekend voor overeenkomst	afwijking tekenings bevoegde	
3	mow713/09/geh	narrbc01-08	4,768,775	Tjong a langa	Dulam	ja	orag geeft aan dat dulam eerder hft gewerkt vo ow	S.Soman	Hoebba	
			commissie	orag (minister)			wnd odd ctw	wnd dir		
44	MOW3637/09	142/09/LB/OW	150.000.00	DULAM B	DULAM B		NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
			POST 7							
44	MOW 3637/09	142/09LB/OW	465.000.00	DULAM B	DULAM B		NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
			POST 8							
		429.724.00	B.DULAM	B.DULAM	NEE		S.SOMAN	S.SOMAN		
42	mow3332/09geh	150/2009-LB/OW	1,259,483	B.Dulam	B.Dulam	nee		Hoebba	Hoebba	
				er is niet aangegeven als de od bevoegd is voor het tekenen van projecten						
	mow2187/09/geh	078/2009LB/OW	1,199,875	J Durga	J Durga	nee		Hoebba	Hoebba	
43	mow3334/09geh	157/09/lb/ow 40	196.475.00	Todie en son	J. DURGA(post	ja		HOEBBA	HOEBBA	NVT
	mow2403/09/geh	094/2009LB/OW wegen 24	337101	J Durga	J Durga	nee		Hoebba	Hoebba	
		184.300.00	J.DURGA	J DURGA	NEE			HOEBBA	HOEBBA	NVT
19	c033/bruggn4/10	raadsvoorstel	848,600	Firm engineer	Firm engineer	NEE		HOEBBA	HOEBBA	NVT
26	mow2051/09/geh	raadsvoorstel	405,840	Firm engineer	Firm engineer	NEE		HOEBBA	HOEBBA	nvt
	Dienstverleningsovereer	C-027 WEGEN-08/09		GEO SURVEY NV	GEO SURVEY NV	NVT		HOEBBA	HOEBBA	NVT
		C-027 WEGEN-08/09	bedrag niet aangegeven	GEO SURVEY NV	GEO SURVEY NV	raadsvoorstel	hoebba getekend voor	NVT	NVT	
28	mow2402/09geh	bestek 08-11	19,698,337	Haukes	Haukes	nee	nvt	Hoebba	Hoebba	nvt
31	mow688/09geh	019/2009-LB/OW	969789.20	Haukes NV	Haukes NV	nee	nvt	S. Soman	S. Soman	
								Wnd. ODDCTW	er wordt nt aangegeven wie bevoegd is	
			S JANKIE	S.JANKIE				Wnd. ODDCTW		
47	mow4113/09/geh	163/09/lb/ow	364.638.00	jankie(post3)	JANKIE	NEE	NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
	MOW704/09/GEH	015/09/LB/OW WE 7	395.250.00	KGC NV	KGC NV	NEE		S.SOMAN WND	HOEBBA	
	MOW3432/09GE	129/09/LB/OW29	347.900.00	K.O.B NV	K.O.B NV		NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
				er is niet aangegeven als de od bevoegd is voor het tekenen van de gunning						
47	mow4113/09/geh	163/09/lb/ow	1.225.950.00	oemad ali(post4)	OEMAD ALI		nvt	HOEBBA	HOEBBA	NVT
	Mow 678/09Geh	009/2009LB/OW OWW-5	231,350	J.Durga	KGC	nee	niet aangegeven	S.Soman	S.Soman	
	bouwen v omrasteringen 7tal gemalen							wnd oddctw		

BEOORDELING VAN DE GUNNINGSCOMMISSIE PROJECTEN > SRD 200.000:										2009
	afdeling	projectnr	Bedrag in SRD	uitkomst gunnings advies	werkelijk verleende gunning	af-wijk lng	reden afwijking	wie heeft getekend voor gunning	wie heeft getekend voor overeenkomst	afwijking tekenings bevoegde
22	MOW152/09GEH	146/09/LB/OW	1.496.836.30.00	RAMDOEL	RAMDOEL	NEE	NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
	MOW 708-09-GEH	137-08-LB-OW-sectie nic	329.550.00	S.RAMJIAWAN	S.RAMJIAWAN		NVT	S.SOMAN	HOEBBA	NVT
	MOW16332-09 GEH	060-09-LB-OW-WE 19	810.060.00	RAMSANJHAL A	RAMSANJHAL A		NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
		zijstraat henry fernandesweg								
9	MOW2401/09/GE	086/LB/OW/19	355.000.00	ROCK EN DIRT						
				SHIPPERS(post 2)						
14	MOW 2945/09GE	117/09/LB/OW	240.200.00	ROCK EN DIRT	ROCK EN DIRT	ja		HDEBBA	HOEBBA	NVT
				POST 2		nee				
	mow 714/09/geh	013-2009-LB-ow oww-6	164,850	Rock & Dirt movin	Rock & Dirt mo	nee		Hoebba	S. Soman	niet
	mow1522-09 geh	052-09-lb-oww-12	1.884.200.00	rock en dirt movin	rock en dirt moving		nvt	hoebba	hoebba	nvt
15	mow3242/09geh	138/2009lb/ow	463,432	M.Rodjan	M.Rodjan	nee		Hoebba	Hoebba	nvt
25	mow1912/10geh	C-079bruggen11/10	1,427,963	Rustwijk	Rustwijk	nee	nvt	geen	G. kandhai	
	mow3101/09geh	raadsvoorstel	1,124,130	Rust& Rustwijk	Rustwijk	nee		Hoebba	Hoebba	
41	mow3249/09geh	146/2009-LB/OW	288,626	Rvs	Rvs	nee	nvt	Hoebba	Hoebba	nvt
44	MOW3637/09	142/09/LB/OW	202.500.00	RVS	RVS		NVT	HDEBBA	HOEBBA	NVT
				POST 11						
	mow1565/09/geh	raadsvoorstel	179,500	M O Saboerali	M O Saboerali	nee		Hoebba	Hoebba	
4	mow1517/09geh	041/2009-lb/ow-10	1,332,925	SCG	SCG	nee	nvt	Hoebba	Hoebba	nvt
8	mow2384/09/ge	084/09/lb/ow/17	1.123.750.00	SCG NV	SCG NV	nee	NVT	HOEBBA	HDEBBA	NVT
			USD							
17	mow3638/09geh	131/09/lb/ow 30	9.158.375.00	SCG NV	SCG NV		NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
47	mow4113/09/geh	163/09/lb/ow	4,215,005	SCG NV(post2)	SCG NV		NVT	HDEBBA	HOEBBA	NVT
47	mow4113/09/geh	163/09/lb/ow	9,254,555	SCG NV(post5)	SCG NV		NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
32	mow709/09geh	002/2009lb/ow	8,942,427	SEMC	SEMC	nee	nvt	S. Soman	S. Soman	wnd odd ctw
	mow709/09/geh	002/09/lb/ow-wegen 2	2.401.292kavel 1	SEMC NV	SEMC NV		NVT	S.SOMAN(WND	S.SOMAN	NVT
			3.499.385kavel 2							
			1.790.150kavel 3							
			1.251.600kavel 4							
	TOTAAL		8.942.427.00							

BEOORDELING VAN DE GUNNINGSCOMMISSIE PROJECTEN > SRD 200.000:										2009
	afdeling	projectnr	Bedrag in SRD	uitkomst gunnings advies	werkelijk verleende gunning	af-wijk ing	reden afwijking	wie heeft getekend voor gunning	wie heeft getekend voor overeenkomst	afwijking tekenings bevoegde
48	mow2694/09geh	c-179verkeer04/09	320,742	Sintec NV	Sintec NV	nee		geen	Hoebba	
		raadsvoorstel				geen schriftelijke gunning maar offerte aanvraag gestuurd door Hoebba				
11	mow2885/09/geh	088/2009LB/OW	270,748	NV Surzwam	NV Surzwam	nee		Hoebba	Hoebba	
	mow 714/09/geh	013-2009-LB-ow oww-6	199,832	Surzwam	Surzwam	nee		hoebba	S. Soman	niet
45	mow3894/09geh	raadsvoorstel	4,866,041	Tjong a langa	Tjong A langa	nee		geen	kandhai	
	Mow 925/09geh	C-089-We24/09	28000	Tjong a langa	Tjong a langa	nee	nvt	Hoebba	Hoebba	nee
		90 ton asfalt en 5vaten colas								
	MOW1089/09 GEH	050/2009/_B/OW/WE 15	1,467,000.00	TJONGA LANGA	TJONGA LANGA		NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
37	MOW/32/43	141/09/LB/OW	733,254	TODIE EN SON	TODIE EN SON	NEE	NVT		HOEBBA	NVT
39	32/45/09GE	147/09/LB/OW		TODIE EN SON	TODIE EN SON	nee	NVT	NVT	HOEBBA	NVT
				kavel 1						
43	mow3334/09geh	157/09/lb/ow 40	459.665.00	Todie en son	Todie en son(p	nee	nvt	HOEBBA	HOEBBA	NVT
	mow 714/09/geh	013-2009-LB-ow oww-6	416,500	unimac nv	unimac nv	nee		Hoebba	S. Soman	niet
	mow 2219/09/geh	087/2009LB/OW oww 20	125,000	unimac	Unimac	nee		M. Hoebba	S. Soman	
13	MOW2923/09/GE	119/09/OW/26	230.800.00	WETCSOLE	WETCSOLE		NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
				POST 1						
13	MOW2923/09/GE	119/09/OW/26	534.800.00	WETCSOLE(2)	WETCSOLE		NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
	mow 2858-09 geh	095-09 lb-ow oww 22	398.100.00				project te klein voor nader onderzoek			
			kavel 1 tot en met 4							

[illegible]

2008

BEOORDELING VAN DE GUNNINGSCOMMISSIE PROJECTEN > SRD 200.000:

afdeling	projectnr	Bedrag in SRD	uitkomst gunnings advies	werkelijk verleende gunning	af-wijk ing	reden afwijking	wie heeft getekend voor gunning	wie heeft getekend voor overeenkomst	afwijking tekenings bevoegde
MOW3424/08/GEH	060/2008-LB/OW SN-6	1,209,860.00	M.GOEDAR	MGOEDAR			M.HOEBBA	M.HOEBBA	NVT
mow 3398/08/GEH	99/2008/-LB/OW.SN-8	1716500	M.GOEDAR	M.GOEDAR			M.HOEBBA	M.HOEBBA	NVT
mow3225/08geh	073/08 lb/ow nick-08	433,790	GOEDAR M	GOEDAR M		NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
MOW 461-08 GEH	043-07LB/OW SEC.NICK 5	693,500	GOEDAR M	GOEDAR M		NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
		hoger dan de raming							
MOW 1418/08/GEH	041/2008-LB/OW-OWW-8	1991682.2	JANKIE CONST	JANKIE CONSTR		NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
MOW2134/08/GEH	062/08LB/OW/11	1,081,201	JANKIE	JANKIE		NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
			CONSTR	CONSTR					
mow 2844/08Geh	068/2008LB/OW-OWW-13	750,000	JANKIE	JANKIE	nee	nvt	HOEBBA	Hoebba	
MOW3443/08 GEH	106-08lb-ow-oww 21	509,975	A.D JANKIE	A.D.JANKIE		NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
MDW 1692-08-GEH	110-07-LB-OW-OWW22	329,000	A.D.JANKIE	A.D.JANKIE		NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
mow 303/09 geh	127/2008-LB/Owoww 26	772,405	A D Jankie	A D Jankie	nee	nvt	hoebba	hoebba	nvvt
MOW2876/08/GEH	ACE 08/06-OW-01	5,801,544	BOUWVAST JANKIE	Bouwvast Janki		nvt	Hoebba	Hoebba	NVT
		usd							
mow073/09Geh	125/2008LB/OW	404,670	kalro	kalro	nee		hoebba	Hoebba	
MOW2816/geh	ACE-06/08/OW/01	3,377,545	AMB	KGC NV		de gunning is gegeven aan amb, maar kgc voert het project uit			
mow2816/geh	ACE-06-08/OW/01	3,206,753	AMB	KGC NV	ja	niet aangegeven	HOEBBA	HOEBBA	NVT
MOW3432/09GE	129/09/LB/OW29	347,900	K.O.B NV	K.O.B NV		NVT	HOEBBA	HOEBBA	NVT
mow1691/08/geh	bestek08-10	1,715,801	Nameco	Nameco	nee		Hoebba	Hoebba	nee
Thurkowstraat	C-086bruggen-13/08								
MOW 158/08/GEH		12,127,057	NUB NV	NUB NV		raadsvoorstel	NVT	NVT	NVT
			frederik derbystr					KANDHAI MIN	
MOW 158/08/GEH		11,521,195	NUB NV	NUB NV		raadsvoorstel	NVT	NVT	NVT
			dr.s.redmondstr					KANDHAI MIN	
MOW 158/08/GEH		5587753	NUB NV	NUB NV		raadsvoorstel	NVT	NVT	NVT
			drambrandesgracht					KANDAI MIN	
MOW 158/08/GEH		9,707,000	NUB NV	NUB NV		raadsvoorstel	NVT	NVT	NVT
			heiligenweg			NOG NIET IN UITVOERING		KANDHAI MIN	

BEOORDELING VAN DE GUNNINGSCOMMISSIE PROJECTEN > SRD 200.000:

BIJLAGE 4

Boekcontrole projecten: Opgeleverde projecten



BEOORDELING VAN DE OPGELEVERDE PROJECTEN > SRD 200.000:															2010
		voldoet aan gunnings voorwrd	RAMING	totale aanneem-som	stelpost + bijkomende werken	directie kosten	totaal te declareren bedrag	6 mnd onderh oud fase 5%	werkelijk ge declareerd	verschil	reden van afwijking	termijn project	datum op- levering	project optijd opge- leverd	
projectnr	aannemer	ja / nee					(aanneemsom stelpost bijkomende kst)	bedrag						ja /nee	
N07-15DB4	N.U.B. NV	ja	24,337,071.00	2,299,550.00	3,000,000.00		-700,450.00					12MND			
										project is nog niet in uitvoer					
006/2010lb/ow	S. DULAM	ja	3,692,477.00				-				-	NVT	8MND		
C027DWW09-10	S. DULAM	NEE	5,536,900.00	458,800.00	500,000.00	12,500.00	-41,200.00	417,905.00			459,105.00				
	JANKIE		3,692,477.00	3,599,853.79				3,599,853.79				-3,599,853.79	160 dgn		
C03-OWW30/90	AGWW		461,600.00	319,200.00	110,000.00	7,500.00	209,200.00	60,491.25			-148,708.75	90 DGN			
014/2010lb/ow	J.R.SEWCHARA N	ja	883,640.00	303,050.00	-	-	303,050.00	68,090.00			-234,960.00	nog gaande	24mnd		
014/2010lb/ow	A.RAMBARAN		617,123.00	186,408.00	-	-	186,408.00	34,062.21			-152,345.79	nog gaande	24mnd		
014/2010lb/ow	S.DOUBE		1,163,702.50	605,340.00	-	-	605,340.00	79,275.00			-526,065.00	nog gaande	24mnd		
014/2010lb/ow	H.JAGROE		1,980,517.50	777,000.00	-	-	777,000.00	84,150.00			-692,850.00	nog gaande	24mnd		
NARRBC02-08	OEMAD ALI	NEE	1,308,125.00	1,698,550.00	250,000.00	25,000.00	1,448,550.00				-1,448,550.00	8MND			
ALRRBC03-08	OEMAD ALI	ja	1,308,125.00	1,698,550.00	250,000.00	25,000.00	1,448,550.00				-1,448,550.00	8 mnd			
C068/33/10	MOHANGDO	NEE	946,000.00	284,835.00	23,000.00	20,000.00	261,835.00				-261,835.00	ONTBREEKT AAN DECLARATIES			
C070OWW/35/10	ARCTDBO	JA	946,000.00	480,500.00	25,000.00	20,000.00	455,500.00	88,000.00			-367,500.00	168 DGN	30/07/10	JA	
												BESTEKSWIJZIGING			
012/10lb/ow	DAHOE	ja	124,500.00	91,605.00	-	-	91,605.00	91,605.00			-	3 mnd		nvt	
012/10lb/ow	ABC	ja		488,740.00	-	-	488,740.00	403,480.00			-85,260.00	3 mnd		nvt	
012/10lb/ow	SINGH	ja		71,062.00	-	-	71,062.00				-71,062.00	3 mnd		nvt	
											-	geen declaraties gehad			
009/2010-LB/DW	JANKIE	ja	175,900.00	100,500.00	15,000.00	2,650.00	85,500.00	nvt	74,321.08	-11,178.92		53 dgn	28 dgn	ja	
												2 lozingen nt opgeleverd			
009/2010-LB/OW	RAMSANJHAL	ja	85,100.00	157,850.00	22,500.00	3,900.00	135,350.00	44,400.00			-90,950.00	28 dgn	30 dgn	nee	
											-	project 3 en 4 niet gedeclareerd			
	LLACO	ja		250,200.00	-	-	250,200.00	92,300.00			-157,900.00	nog gaande	18 mnd		
032/2010lb/ow	JIBOTH		1,480,525.00	1,204,805.00	10,000.00	3,500.00	1,194,805.00				-1,194,805.00	70 dgn			
008/2010lb/ow	MAHABIER	ja	286,500.00	313,250.00	20,000.00	5,000.00	293,250.00	ja	170,050.00	-123,200.00		4 mnd			
MOW2819/10geb	SUR.BITUMEN	ja		196,328.00	-	-	196,328.00	98,164.00			-98,164.00	14 dgn			
												moet nog betaald worden			
073/2010lb/ow	DULAM		6,660,250.00	5,903,850.00	100,000.00	5,000.00	5,803,850.00				-5,803,850.00				
057/2010lb/ow	CPL COMPANY	nee	2,719,000.00	393,000.00	-	3,000.00	393,000.00	156,000.00			-237,000.00	nog gaande	30 dgn	begin jan	
057/2010lb/ow	CPL COMPANY			2,263,500.00	-	6,000.00	2,263,500.00	476,912.00			-1,786,588.00	nog gaande	60 dgn	begin feb	
15.2.1014020.04	KALRO-AGWW	JA	1,760,390.00	1,787,445.00	60,000.00	26,500.00	1,727,445.00	680,627.78			-1,046,817.22	NVT	135 DGN		
033/2010lb/ow	RVS	ja		434,718.50	50,000.00	4,500.00	384,718.50				-384,718.50	nog niet in ui	45 dgn		
BEOORDELING VAN DE OPGELEVERDE PROJECTEN > SRD 200.000:															2010

projectnr	aannemer	voldoet aan gunnings voorwrd	RAMING	totale aanneem-som	stelpost + bijkomende werken	directie kosten	totaal te declareren bedrag	6 mnd onderh oud fase 5%	werkelijk ge declareerd	verschil	reden van afwijking	termijn project	datum op- levering	project optijd opge- leverd
		ja / nee					(aanneemsom -/- stelpost -/- bijkomende kst)	bedrag						ja / nee
				304,933.00	30,000.00	3,000.00	274,933.00	ja	211,643.65	-63,289.35	5% onderhds	25 dgn		
033/2010lb/ow	DURGA CLIF'S	ja		246,425.00	25,000.00	2,500.00	221,425.00			-221,425.00		20 dgn		
15.2.1014020.04	BESTRATING	JA	981,500.00	889,650.00	134,250.00	5,000.00	755,400.00	JA	828,842.50	73,442.50				
	AGWW	JA	565,150.00	489,970.00	24,500.00	4,500.00	465,470.00	JA	92,340.62	-373,129.38	NVT	45 DGN		
15.2.1014020.04	RVS	NEE	175,050.00	214,020.00	15,000.00	3,000.00	199,020.00	JA	183,112.50	-15,907.50	NVT	30 DGN		
ALRRBC02-08	THONGALANGA	nee	4,670,400.00	2,963,650.00	250,000.00	35,000.00	2,713,650.00		1,283,654.88	-1,429,995.12		8 mnd		
005/2010-LB/OW-4	NV AGWW	NEE	1.106.150	1,097,825	25,000	8,500	1072825.00		21678728	-20,605,903	project nog gaande Project nog niet opgeleverd	85dgn		
005/2010-LB/OW-4	NV KALRO	NEE	654240	689,620	35,000	5,000	654620.00		622139	32,481	onderhoudsperi	50DGN		
C-049-WEGEN-24/	Clif's bestratings	JA	98.742.00	130.972.50	25,000		105.972.50		122,639.63	1.667.13	bedrag hog	4dgn	10/9/2010	JA
015/2010lb/ow	WARSHA		472,101.63	425,000.00			425,000.00			-425,000.00	tot te declareren	12 wk n		
	WARSHA	NEE	501,000.00	490,034.50	-	NVT	490,034.50			-490,034.50	5%			
24/2010lb/ow	M. GOEDAR	nee	1,887,450.00	443,790.00	10,000.00	3,500.00	433,790.00		433,790.00	-		35 dgn		
032/2010-LB/OW-3	Jibodh H.B (KAVEL 1)	JA	1,480,525.00	694,685.00	10,000.00	3,500.00	684,685.00		175,000.00		project nog gaande	70 DGN	16-02-2011	
032/2010-LB/OW-3	Jibodh H.B (KAVEL2)	JA	1.480.525.00	510.120.00	10,000.00	3,500.00	500.120.00				project nog gaande	70 DGN	2/16/2010	
				1.204.805.00	20,000.00	7,000.00	1.184.805.00		175,000.00	1.009.805.00				
007/2010	BHIKHA'S		954,000.00	967,250.00	-	5,000.00	967,250.00		674,120.30	-293,129.70	nog gaande	12 mnd	MEI 2011	NVT
	ROMISHA	JA	132.32P/WU	409,932.00	-	NVT	409,932.00		263,295.90	-146,636.10	NOG GAAN	12 MND	01/05/11	NVT
	ROMISHA	JA	126.32P/WU	409.32	-	NVT	409.32		262,141.79	261,732.47	NOG GAAN	12 MND	01/05/11	NVT
	HANHAYKHAN	JA	122.70 P/W/U	87,516.00	-	NVT	87,516.00		54,697.50	-32,818.50	NOG GAAN	12 MND	01/05/11	NVT
	ROMISHA	NEE	122.70P/W/U	87,516.00	-	NVT	87,516.00		47,124.00	-40,392.00	NOG GAAN	12 MND		
	SINGH	NEE	122.70P/W/U	87,516.00	-	NVT	87,516.00		54,697.50	-32,818.50	NOG GAAN	12 MND		
RB004/09	SOEKROELLA	nee	1,444,176.08	1,521,500.00	160,000.00	-	1,361,500.00	ja	304,300.00	-1,057,200.00	prjekt is n	9 mnd		
	HUARO BUILOER	NEE	580,056.00	1,065,636.00	210,000.00	7,200.00	855,636.00			-855,636.00		100 DGN		
	BV JANKIE	NEE	580,056.00	1,208,446.48	231,400.00	10,000.00	977,046.48			-977,046.48		160 DGN		
2880a/09.b01	BV JANKIE	nee		302,111.62	50,000.00	2,500.00	252,111.62			-252,111.62	nog gaande	160dgn		
2880a/09.b02	NEW MILLENNIUM	nee		139,485.11	40,000.00	2,500.00	99,485.11			-99,485.11	nog gaande	160 dgn		
133/2009-LB/OW	ALGINCO	ja		356,919.22										
049UB 06/10	ALGINCO	JA	454,185.34	356,919.22	77,550.00	8,000.00	279,369.22		162,163.24	-117,205.98	NVT	120 DGN		

BEOORDELING VAN DE OPGELEVERDE PROJECTEN > SRD 200.000:												2009
afdeling	projectnr	aannemer	aan gunnings voorwrd	raming OW	totale aanneem-som	stelpost	meerwerken	directie kosten	totaal te declareren bedrag	6 mnd onderho ud fase	werkelijk ge-declareerd	verschil
			ja / nee						(aanneemsom -/- stelpost -/- bijkomende kst)	bedrag		
Ontwater. werken												
MOW 3444-08/ GEH	07-15 db 1 contrct nr	ABC NV	JA	6,887,400	6,995,700	550.000.00	549.503.50	NVT	6.995.203.50		6.676.141.00	319.062.50
mow1639/09ge	07/015 db 2	ABC NV	ja	15.477.400	14,117,000	4.200.000.00	2,885,972	nvt	14.355.589.56		12.221.345.86	
						1.600.000 stelpost						
						2.600.000 swm	2.249.236.52					
mow4042/09geh	raadsvoorstel	ACE Consultancy	ja	geen raming	554,000	70000	0	-	484000.00		229500	254,500
					USD	USD	USD	USD	usd		usd	usd
mow865/09 geh	raadsvoorstel	ace consultancy	nvt	nvt	97.236.00	nvt	nvt	nvt	97.236.00			
MOW3248/09/GE	116/09/LB/OW 4	ACE Consultancy	ja									
mow3331/09/geh	c-273verkeer06/09											
mow679/09geh	439IS-246	AGWW	ja	1677700.00	1767200.00	200000.00	101625.00		1668825.00		1633755.00	35,070
		b ndadin jagdiespersad					Ilaco heeft 35070 niet als minderwerk aangegeven					
mow1517/09/ge	041/09/lb/OW	AGWW POST2	JA	3.913.750.00	3.026.100.00	250.000.00		10.000.00	2.776.100.00		1.164.762.97	1.611.337.03
mow1517/09/ge	041/09/LB/OW	AGWW POST3	JA	2.355.250.00	1.931.500.00	250.000.00		10.000.00	1.681.500.00		1,726,276	44,776
mow1517/09/ge	041/09/LB/OW	AGWW POST4	JA	2.828.500.00	2.489.750.00	250.000.00		10.000.00	2.239.750.00		1.627.832.50	611.917.50
mow1517/09/ge	041/09/LB/OW	AGWW POST5	JA	1.433.000.00	896.500.00	250.000.00		10.000.00	646.500.00		257.441.50	389.058.50
mow1517/09/ge	041/09/LB/OW	AGWW	JA	10,530,500	8.343.850.00	1000.000.00	548.832.5	40.000.00	7.343.850.00		4.776.312.97	2.567.537.03
		TOTAAL(post2/5)										
mow4002/09/geh	152/09/lb/ow 34	AGWW	JA	451.950.00	399.500.00	150.000.00		15.000.00	249,500		86.450.00	163.050.00
mow710/09geh	018/09lb/ow-oww-8	AGWW	JA	799.062.00	691.530.00	45,000	8.000.00	10.000.00	568.530.00		565.703.50	2.826.50
										5% onderhoud nog krijgen		
mow674/09geh	008/09/lb/ow/oww-4	AGWW	JA	465.450.00	418.800.00	75.000.00	74.975.00	3.500.00	418.775.00		402.330.00	16.445.00
MOW 1588/09/ GEH	007/2009/LB/OW/OWW	AGWW	JA	146.325.00	145.350.00	10.000.00	NVT	7.500.00	135.350.00		134.550.00	800.00
									minder geleverd op schelpzand			
mow/067/09geh	128/08/LB/OW	AGWW	JA	316,485.00	319.000.00	10.000.00			309.000.00		309.000.00	
MOW1526/09GE	45/09/LB/OW	AGWW	JA	1,342,130.00	1,498,700	100.000.00	12.650.00	NVT	1.411.360.00		1.341.415.00	69.945.00
mow2381/09/geh	082/2009lb/ow	AGWW	ja	141,750.00	99,875	2,500.00	-	-	97375.00	4,869	97,375	-
Mow680/09geh	012/2009-LB/OW Bruggen	AGWW	ja	30700	26925	2500	-	-	24425.00	1221.3	23,204	1221.25

BEOORDELING VAN DE OPGELEVERDE PROJECTEN > SRD 200.000:												2009
afdeling	projectnr	aannemer	aan gunnings voorwrd	raming OW	totale aanneem som	stelpost	meerwerken	directie kosten	totaal te declareren bedrag	6 mnd onderho ud fase	werkelijk ge-declareerd	verschil
			ja / nee						(aanneemsom -/- stelpost -/- bijkomende kst)	bedrag		
mow2141/09/ge	093/09/lb/ow 23	AGWW	ja	143.100.00	139.970.00	15.000.00		2.500.00	124.970.00		114.138.84.00	
		kavel1										
mow2141/09/ge	093/09/lb/ow 23	AGWW	ja	283.600.00	209.960.00	20.000.00		2.500.00	189.960.00		177.263.95	12.696.05
		kavel 2										
mow2141/09/ge	093/09/lb/ow 23	AGWW	ja	276.300.00	210.505.00	25.000.00	20.650.00	2.500.00	206.155.00		189.347.76	16.8077.24
		kavel 3							210.505-25000+20650			
totaal				703.000.00	560.435.00	60.000.00	20.650.00	7.500.00				
									0.00			
mow2908/09/geh	113/09/lb/ow 24	AGWW	JA	847.725.00	891.100.00	150	42.300.00	3.850.00	783.400.00		768.461.08	14.938.92
MOW3432/09/GEH	129/09/LB/OW 29	AGWW NV(post 1	JA	238.500.00	210.060.00	20.000.00	21.237.00	3.000.00	190.060.00		115.624.51	94.435.49
mow1505/09/geh	055/2009-LB/OW-wegen 16	AGWW	nee	160220	139325	15000	0	0	124325	3802.5	67050	57275
mow675/09/geh	010/09lb/ow wegen 5	AGWW	JA	369.725.00	305.400.00	30,000	NEE	NVT	275.400.00		217.729.55	57.670.45
				841.050.00	899.934.00	NVT	NVT	NVT	899.934.00		68.560.64	831.373.36
				SRD								
mow703/09Geh	011/2009-LB/OW wegen	AGWW	ja	205280	169204.00	15000	9200	-				
		AGWW		61.600.00	61,600	NVT						
mow2403/09/geh	094/2009LB/OW	AGWW	nee	434565	434565	35000		-	399565		340398.61	59,166
geen orag	07-15-db 1	AP&G CONSULTANT	NVT	NVT	119.440.02	NVT	NVT	NVT	190.973.37			
3878/09 geh	07- 15 db 2	AP&G consultant	nvt	nvt	152.000.00	nvt	nvt	1.07 van de aan	118.400.00		118.400.00	
								neemsom	33.600			
								1.626.4				
mow2692/09geh	raadsvoorstel	AP&G	ja	160000	404,430	50000	0		354,430		245000	109,430
	09-004	AP&G	ja	1260000	2,722,038	100000		61,535	2622038.00		917,713	-1,704,325
						100000		61,535	-100000.00			100,000
									0.00			-
MOW1578/09 GEH	030/2009/LB/OW BRUG	ARCTOBO NV	JA	240.955.00	320.250.00	15.000.00			320.250.00		320.250.00	
					hoger dan de raming							
	c-178-oww-84/09	A. Bhairo										

BEOORDELING VAN DE OPGELEVERDE PROJECTEN > SRD 200.000:												2009
afdeling	projectnr	aannemer	aan gunnings voorwrd ja / nee	raming OW	totale aanneem-som	stelpost	meerwerken	directie kosten	totaal te declareren bedrag (aanneemsom -/- stelpost -/- bijkomende kst)	6 mnd onderho ud fase bedrag	werkelijk ge-declareerd	verschil
mow3637/09geh	142/09/lb/ow	BHIKA KORI POST 1	JA	368.750.00	287.500.00	NVT	NVT	NVT	287.500.00		218.500.00	69.000.00
MOW3637/09	142/09/LB/OW	BHIKA KORI POST3	JA	243.750.00	211.250.00	NVT	NVT	NVT	211.250.00		211.250.00	-
MOW3637/09	142/09/LB/OW	BHIKA KORI POST4	JA	442.500.00	345.000.00	NVT	NVT	NVT	345.000.00		287.500.00	57.500.00
MOW3637/09	142/09/LB/OW	BHIKA KORI POST6	JA	547.500.00	487.500.00	NVT	NVT	NVT	487.500.00		487.500.00	-
MOW2142/09 GEH	081/2009/LB/OW WEGE	BHIKA KORI N.	JA	209.220.50	217.914.00	83.000.00	65.000.00	NVT	199.914.00		199.914.00	
mow2716/09 geh	121/09 lb/ow wegen 26	BHIKA KORI	NEE	350.470.00	408.778.00	20.000.00	18.225.00	17.220.00	407.003.00		407.003.00	
MOW2401/09/GE	086/09/LB/OW19	BHIKA KORI N POST 1	JA	499.150.00	364.500.00	45.000.00	45.000.00	6.000.00	319.500.00		364.500.00	
mow1496/09/geh	057/2009LB/OWwegen18	Brikha Kori	ja	152700	147600	13000	0	0	134600		118600	16000
MOW 2858/09 GEH	095/09/LB/OW-OWW 2	BHIKA KORI		128.600.00	128.600.00	NVT						
	114/2009lb/ow	Brikha's	nee	1848300	1,988,100	250000		7,800				
sunny point	j.bindadin	b'indadin		194600	167354.00	15000		-				
				4255445	6094891.00	578000	9200	-	5526091.00		311210	5214881
									boete gehad en totalen begroting klopt niet			
MOW2945/09/GE	117/09/LB/OW 24	CARPOINT NV post 1	JA	190.400.00	181.850.00	17000.00		2.400.00	164.850.00		238.750.00	
MOW2945/09/GE	117/09/LB/OW 24	CARPOINT NV post 3	JA	189.400.00	180.900.00	17,000		2.400.00	163.900.00		131.671.00	32.229.00
MOW3637/09	142/09/LB/OW	CIBOTES POST9	JA	55.000.00	50.000.00	NVT	NVT	NVT	50.000.00		25.000.00	25.000.00
MOW3637/09	142/09/LB/OW	CIBOTES POST10	JA	375,000	325.000.00	NVT	NVT	NVT	325.000.00		130.000.00	195.000.00
MOW3637/09	142/09/LB/OW	CIBOTES/BHIKA POST12	JA	122.500.00	94.500.00	NVT	NVT	NVT	94.500.00			
mow2361/09geh	raadsvoorstel	Cite NV	ja	raadsvoorstel dus geen raming	612389.00	0		-	612389.00		27555.00	584,834
					290719.00	0		-	290719.00		66870.50	223,849
					910784.00	0		-	910784.00		33500.00	877,284
					371784.00	0		-	371784.00		37792.50	333,992

BEOORDELING VAN DE OPGELEVERDE PROJECTEN > SRD 200.000:												2009
afdeling	projectnr	aannemer	aan gunnings voorwrd	raming OW	totale aanneemsom	stelpost	meerwerken	directie kosten	totaal te declareren bedrag	6 mnd onderhouden fase	werkelijk gedeclareerd	verschil
			ja / nee						(aanneemsom -/- stelpost -/- bijkomende kst)	bedrag		
mow2196/09/geh	c-204oww-98/08	Van Dijk	ja	1215840	389,784	8992.8	0	-	380,791		380790.75	-
	raadsvoorstel					25000						
				SRD	USD	USD	USD					
	c-204-oww-98-08	ing. Bureau van dijk	ja	nvt	389.783.55us	25.000.00srd		NVT				
									1.058.598.27 SRD		1.058.598.27S	25.000.00 SRD
mow713/09/geh	narrbc01-08	Dulam	nee	5182965	4,768,775	250000	244225	250,000	4,763,000		4505117.25	257,883
mow3332/09geh	150/2009-LB/OW	B.Dulam	ja	1123762.5	1,259,483	50000	0	20,000	1209482.50		846291.35	363,191
MOW3637/09	142/09/LB/DW	DULAM B	JA	180.000.00	150.000.00	NVT	NVT	NVT	150.000.00		150.000.00	-
		POST7										
MOW3637/09	142/09/LB/OW	DULAM B	JA	450.000.00	465.000.00	NVT	NVT	NVT	465.000.00		460.863.00	4.137.00
		POST8										
mow683/09 geh	014-09 lb ow wegen 6	B.DULAM	JA	477.455.00	429.724.00	50.000.00	12.084.00	NVT	391.808.00		378.531.50	13.276.50
mow2403/09/geh	094/2009LB/OW wegen 24	J Durga	ja	346440	337101.00	35000	17401.5		319502.50		305847.5	13,655
MOW2137/09 GEH	083/09LB/OW WEGEN 2	J DURGA	JA	212.075.00	184.300.00	15.000.00	9.100.00	NVT	178.400.00		167.758.00	10.642.00
mow3334/09geh	157/09/lb/ow 40	J DURGA(post1)	JA	178.915.00	196.475.00	15.000.00	14.000.00	2.500.00	195.475.00		177.517.00	18.950.00
mow2187/09/geh	078/2009LB/OW	J Durga	ja	1430105	1,199,875	424,528	308000	30,000	1,083,347		1083322	25
							minderwerk					
c033/bruggen 4/10	Raadsvoorstel	Firm engineer	NVT	NVT	8,486,600	150.000.00		NVT	848.600.00		663.670.00	184.930.00
mow2051/09/geh	raadsvoorstel	Firm Engineering	ja	geen	541,120	-	-	-	541120.00		540890.00	230
DIENSTVERLENING	C-027 WEGEN-08/09	GEO SURVEY NV	JA	11.878,65	11.878,65	NVT	NVT	NVT	11878.65		11332.65	546
	C-027 WEGEN-08/09	GEO SURVEY NV	NVT	niet aangegeven		nvt	nvt	nvt	nvt		11.878.65srd	
mow2402/09geh	bestek 08-11	Haukes NV	ja	18,806,110.00	19,698,337	1,580,000.00	797,269.76	-	18915606.76		12,585,635	6,329,971
c-155 bruggen-24/C	pikin soron en troeliekreek					-	-	bepaalde eenheidsprijzen verschillen veel meer dan de raming				
mow688/09geh	019/2009-LB/OW	Haukes NV	ja	1428222.00	969789.20	100000.00	91788.24	28120.00	961577.44		904121.75	57,456
		S. JANKIE										

BEOORDELING VAN DE OPGELEVERDE PROJECTEN > SRD 200.000:

2009

afdeling	projectnr	aannemer	aan gunnings voorwrd	raming OW	totale aanneem som	stelpost	meerwerken	directie kosten	totaal te declareren bedrag	6 mnd onderho ud fase	werkelijk ge- declareerd	verschil
			ja / nee						(aanneemsom -/ stelpost -/ bijkomende kst)	bedrag		
mow4113/09/geh	163/09/lb/ow 42	Jankie (post3)	JA		364.638.00	30.000.00		3.500.00	334.638.00		269.235.00	95.403.00
		Constructions										
		KALRO		109.200.00	109.200.00	NVT						
TOTAAL				398.100.00	398.100.00	NVT						
mow2143/09geh	085/2009-lb	Kalro	nee	1339150	991,150	100000	44500	7,750	935,650		420497.8	515,152
							decl 4					
MOW2911/09/GE	120/09/LB/OW27	KALRO NV	JA	511.875.00	456.375.00	20.000.00		6.000.00	386.375.00		329.910.00	56,465
						(nutsvrziengn)						
						50.000.00						
	08-019SIN	Kalro	nee	7006000	6,934,550	3910000		-	3024550.00		2535208.25	-489,342
									3,098,265			-3,098,265
	114/2009lb/ow	Kalro	nee	617250	714200	100,000		3,250	614,200		408254.95	nog geen
mow3244/09/geh	143/09/lb/ow 34	KALRO(post1)	JA	137.650.00	124.240.00	12.000.00		1500.00	112.240.00		107.620.00	16.620.00
mow3244/09/geh	143/09/lb/ow 34	KALRO(post2)	JA	114.020.00	109.930.00	10.000.00		800.00	99.930.00		85.356.00	24.574.00
mow3244/09/geh	143/09/lb/ow 34	KALRO (post 3)	JA	304.350.00	272.360.00	25.000.00	17.400.00	3000.00	264.760.00		217.661.00	54.699.00
MOW32/45/09	147/09/LB/OW	KALRO ZEN 3	JA		1,343,975	60,000		11,750	1,283,975	JA	1,175,024,5	108950,5
mow3249/09geh	146/2009-LB/OW	Kalro		111637.5	79,575	10000		-				
				170742.5	130,005	14000		-				
MOW3637/09	142/09/LB/OW	KALRO	JA	1,400,000	1.330.000.00	NVT	NVT	NVT	1.330.000.00		642.450.00	1.068.755.00
		POST2										
MOW3637/09	142/09/LB/OW	KALRO	JA	1,275,000	1.125.000.00	NVT	NVT	NVT	1.125.000.00		1.046.865.00	78.135.00
		POST5										
mow307/09geh	001/2009LB/OW	kalro NV	ja	319010.5	328119.00	25000	18050		321169.00			
				21831	22796.00	1000	0		21796.00			
				340841.5	350915.00				342965.00		324649	18,316
MOW3637/09	142/09/LB/OW	KALRO	JA	140.000.00	128.000.00	NVT	NVT	NVT	128.000.00		128.000.00	-
		PCST13										

BEOORDELING VAN DE OPGELEVERDE PROJECTEN > SRD 200.000:												2009
afdeling	projectnr	aannemer	aan gunnings voorwrd ja / nee	raming OW	totale aanneem-som	stelpost	meerwerken	directie kosten	totaal te declareren bedrag (aanneemsom -/- stelpost -/- bijkomende kst)	6 mnd onderho ud fase bedrag	werkelijk ge-declareerd	verschil
mow704/09 geh	015/09lb/ow wegen 7	KGC NV	NEE	464.375.00	395.250.00	40.000.00	25.280.00	NVT	380.530.00		369.842.00	10.687.50
						geautr door hoebba						
mow696/09/ge	IS-246(FASE2)	KGC	NEE	7.983.500.00	5.556.980.00	600.000.00	1.110.307.9	15.000.00	6.067.287.9		5.379.921.54	687.366.36
Mow 678/09Geh	009/2009LB/OW OWW	KGC	nee	201767	231,350	5,000	8850	1,500	217,500	10875	217500	-
	bouwen v omrasteringen 7tal gemalen											
MOW3432/09/GEH	129/09/LB/OW 29	K.O.B NV	JA	123.750.00	347.900.00	30,000		4.500.00	317.900.00		315.991.20	31.908.80
mow1519/09geh	048/2009-LB/OW	Nabo NV	nee	624400	640910	50000	18732	-	609642	24,588	467179.6	142462.4
Verkeer		NABO NV	NEE	geen raming	1155000.00	41250	0	-	1113750.00		779625	334,125
		Na neco	ja	1,869,824.00	2,253,100	100,000.00	381,548.98	20,000	2534648.98		2534648.98	-
				6,886,890.00	15,221,158	1,461,500.00			13759657.50			
mow115/09geh	aac-mow-7/2008	Na neco	ja	1,159,240.00	1,282,745	100,000.00	72,095.57	20,000	1254840.57		1291890.57	37,050
		Na neco	ja	1,043,488.00	1,185,650	100,000.00	8,962.14	20,000	1094612.14		1094612.14	-
		Na neco	ja	3,358,188.00	3,142,400	225,000.00		20,000	2917400.00		1064875.00	-1,852,525
		Na neco	ja	1,135,244.00	1,294,950	100,000.00	30,856.73	20,000	1225806.73		1225806.73	-
MOW1690/09GEH	08-14RUSTWIJK	NAMECO		712.939.84	878.755.00	200.000.00	215.208.75	NVT	893.963.75		878.255.00	15.708.75
MOW2401/09/GE	086/09/LB/OW19	NANHEKHAN M S	JA	395.600.00	363.165.00	35.000.00		5.000.00	3.281.65.00		249,568.75	78.596.25
		POST 3										
mow4113/09/geh	163/09/lb/ow 42	NUB NV(post1)	JA	1.278.600.00	1.393.315.00	100.000.00	96.091.50	9.000.00	1.197.223.50		887.592.13	309.631.37
raadsvoorstel		NUB NV	ja	nvt	4,426,350	429,500	0	-	3,996,850	0	0	3,996,850
					3,804,150	490,000	0	-	3,314,150	0	481785.5	2,832,365
					US\$	US\$						
mow4113/09/geh	163/09/lb/ow 42	Oemad ALI(pst4)	JA	1.091.550.00	1.225.950.00	80.000.00		8.000.00	1145950.00		947.648.75	278.301.25
	raadsvoorstel	Playfair										
	raadsvoorstel								0.00			-
		D. Radjendrekumar		90580	41,013	8000		1,300	33,013		33012.5	-
				100150	43,900	9000		1,150	34,900		34,900	-

BEOORDELING VAN DE OPGELEVERDE PROJECTEN > SRD 200.000:												2009
afdeling	projectnr	aannemer	aan gunnings voorwrd	raming OW	totale aanneem-som	stelpost	meerwerken	directie kosten	totaal te declareren bedrag	6 mnd onderho ud fase	werkelijk ge-declareerd	verschil
			ja / nee						(aanneemsom -/- stelpost -/- bijkomende kst)	bedrag		
MOW152/09 GE	046/09/LB/OW	RAMDDEL	JA	2.243.760.00	1.496.836.30	150.000.00		NVT	1.346.836.30		552.132.89	794.703.41
MOW 708-09 GEH	137-08-OW-SEKTIE - NIC	5.RAMJIAWAN	JA	606.000.00	329.550.00	25.000.00		5.000.00	304.550.00		304.550.00	
MOW 1632-09-GEH	060-09-LB-OW WEGEN 1	RAMSANJHAL A	JA	802.465.00	810.060.00	523.000.00	468.975.00	nvt	756.035.00		703.034.63	53.000.37
							geaut door hoebba					
MOW2401/09/GE	086/09/LB/OW19	ROCK EN DIRT SHIPPERS(post2)										
MOW 2945/09/GE	117/09/LB/OW 24	ROCK EN DIRT post 2	JA	242.700.00	240.200.00	22.000.00	20.520.00	2.700.00	218.200.00		238.720.00	30.00.00
mow 714/09/geh	013-2009-LB-ow oww-6	Rock & Dirt Moving	nee	233	84,500	10000	0	0	74,500		74500	0
				185,000	80,350	10000	0	0	70350		70350	0
mow1522--09 geh	052-09-lb-oww-12	rock en dirt movin	ja	2.022.650.00	1.884.200.00	360,000	35,250	12,500	1.524.200.00		846.668.50	677.531.50
mow2196-09 geh												
mow3242/09geh	138/2009lb/ow	M. Rodjan	nee	520475	463,432	45,000		4,000	418,432		389642.05	28,790
					heeft 55m minder uitgegraven evenueel gevolg, verstoppingen							
mow1912/10geh	C-079bruggen11/10	NV Rustwijk	ja	geen	1,427,963	167,270.20	-	-	1260693.00		275,906	984,787
raadsvoorstel		Dir. A.P. Rustwijk										
mow3101/09geh	raadsvoorstel	Rust & Rustwijk	ja	geen	1,124,130	133,712.20	-	-	990417.46		935,985	54,432
wegen									0.00			-
mow3249/09geh	146/2009-LB/OW	Rvs	nee	25322.5	22,445	2000	1950	-	22395.00		20357.83	2,037
				48626.25	40,546	4000	3200	-	39746.25		38196.92	1,549
				303282.5	225,635	24000	0	-	201635.00		193280.75	8,354
MOW3637/09	142/09/LB/OW	RVS	JA	243.750.00	202.500.00	NVT	NVT	NVT	202.500.00			
		POST11										
mow1565/09/geh	raadsvoorstel	M.O Saboerali	ja	geen	179,500	50000	80050.53	0	209,551		209551	0
inklaren pompen												
	002/2009lb/ow	SEMC	ja	9032575	8,942,427	550,000		-				
MOW709/09/GEH	002/2009LB/OW-WEGE	SEMC NV	JA	9,032,575								
KAVEL 1					2,401,292	150,000	100,000		2,280,452		2.767.853.87	366.561.87
KAVEL 2					3,499,385	150,000	88,449		3,421,757,12		1.555.448.84	1.943.936.16
KAVEL3					1,790,150	150,000	72.372.12		1,728,599		1,790,150	61,551
KAVEL4					1,251.600	100,000	29,160		1,251,600		1,189,100	62,500
TOTAAL					8,942,427	550,000	289.981.12		8.682.408.12		7.302.552.71	7 / 8

BEOORDELING VAN DE OPGELEVERDE PROJECTEN > SRD 200.000:												2009
afdeling	projectnr	aannemer	aan gunnings voorwrd	raming OW	totale aanneem-som	stelpost	meerwerken	directie kosten	totaal te declareren bedrag	6 mnd onderho- ud fase	werkelijk ge- declareerd	verschil
			ja / nee						(aanneemsom -/- stelpost -/- bijkomende kst)	bedrag		
				SRD		decl 4 en 5						
mow1517/09geh	041/2009-lb/ow-10	Su- Contracting group	ja	1,178,500.00	1,332,925	250000	82320	10,000	1,165,245		958873.24	206,372
mow2384/09/ge	084/09/lb/ow 17	SCG	JA	1.13.000.00	1,123,750	100.000.00		15.000.00	1.023.750.00		374.268.00	649.482.00
mow3638/09/geh	131/09/lb/ow 30	SCG NV	JA	8.712.125.00	9.158.375.00	745.000.00		25.000.00	8.413.375.00		2.371.710.90	6.041.664.10
mow4113/09/geh	163/09/lb/ow 42	SCG NV(post2)	JA	4.527.900.00	4.215.005.00	335.000.00	307.445.90	35.000.00	4.187.450.90		1.302.436.46	2.885.014.44
mow4113/09/geh	163/09/lb/ow 42	SCG NV(post5)	JA	9.922.150.00	9.254.555.00	700.000.00	488.515.00	70.000.00	9.043.070.00		3.468.805.57	5.556.264.43
mow 714/09/geh	013-2009-LB-ow oww-6	Surwam Nv	ja	124050	86882	10000	0	0	76882	nvt	76882	0
				150150	112950	10000	0	0	102950	nvt	102950	0
				274,200	199,832	20000						
mow2885/09/geh	088/2009LB/OW	NV Surzwam	nee	215500	185,835	20000		3,250	165,835		165835	-
		TECHNICS										
mow3894/09geh	raadsvoorstel	Tjong A Langa	ja	geen raming	4,866,041	442367.35	0		4423673.54		1186933.78	3,236,740
Mow 925/09geh	C-089-We24/09	Tjong a langa	ja	28000	28000.00	0	0	-	28000.00	nvt	28000	-
	90 ton asfalt en 5vaten colas											
MOW1089/09 GEH	050/09 LB/OW/WEGEN	TJONGA LANGA	JA	1,489,000.00	1,467,000.00	NVT	NVT	30.000.00	1.392.418.33		1.422.418.33	30.000.00
MOW32/43/09GE	141/09/LB/OW	TODIE EN SDN	JA	778,460	733,254	60,000		5,000	673,254	JA	283.815.35	389.438.65
mow32/45/09	147/09/LB/OW	TODIE EN SON	JA		388,130	20,000	9.208.75	3,750	377.338.75	JA	371,738.70	5.600.05
		kavel 1										
mow3334/09geh	157/09/lb/ow 40	Todie en son(pst2)										
mow 714/09/geh	013-2009-LB-ow oww-6	Unimac Nv	ja	251,250	248,000	10000	10000	0	238,000	nvt	238000	0
				171,050	168,500	10000	10000	0	168,500		168500	0
				422,300	416,500	20000						
mow 2219/09/geh	087/2009LB/OW oww 2	Unimac NV	ja	218,800	215,000	20000	19750	3500	214,750		214750	0
		VIP equipment		98.700.00	98.700.00	NVT						
MOW2923/09/GE	119/09/LB/OW/26	WETECSOLE(POST 1)	JA	203.800.00	230.800.00	20.000.00	70.000.00	5.000.00	280.800.00		200.510.00	30.290.00
MOW2923/09/GE	119/09/LB/OW/26	WETECSOLE(POST 2)	JA	464.750.00	543.250.00	50.000.00		12.000.00	493.250.00		530.637.50	3.612.50

BEOORDELING VAN DE OPGELEVERDE PROJECTEN > SRD 200.000:											2008
afdeling	projectnr	aannemer	gunnings voorwrd	raming DW	totale aanneem- som	stelpost	meerwerken	directie kosten	totaal te declareren bedrag	werkelijk ge- declareerd	verschil
			ja / nee						(aanneemsom -/ stelpost -/ bijkomende kst)		
Ontwater. werken											
mow 1855/08/geh	032/2008-LB/OW OWW 7	A3C	ja	1,855,575	1,580,195	125,000	72,390	15,000	1,527,585	1155735	371,850
C-21-oww-59-08					de werken zijn gecompenseerd met andere werken die niet zijn uitgevoerd						
raadsvoorstel	C-073/WE/22/08	ACE Consultancy		geen	2809250	555000	175000	-	2429250	1820843.47	608,407
									project nog gaande		
MOW1421/08/GEH	RAADSVORSTEL	ACE- CONSULTANT	NVT	NVT	696.700 US\$	211.000 US\$	NEE	NVT	485.700 US\$		
maagden en steenbakkerij straat	C-074 OWW35/08	POST 1			1.936.826SRD	586.580SRD			1.350.246 SRD	1.732.985.07SRD	382.739.07SRD
MOW1421/08GEH	RAADSVORSTEL	ACE-CONSULTANT	NVT	NVT	939.550US\$	211.00 US\$	39.735.90 US\$	NVT	768.285.90 US\$		
fred derby straat	C-074 DWW35/08	POST 2			2.611.949SRD	586.580SRD	110.465.80SRD	NVT	2.135.834.80SRD	2.040.190.53SR	95.644.275RD
MOW2866/08 GEH	070/08LB/OW oww15	AGWW	JA	636.197.50	542,250	50.000ctw	19,456	1.500.00	491.706.00	376.390.51	115.315.49
						20.000nutsr					
					minder geleverd van de aangegeven aantallen						
MOW3432/09/GEH	129/09/LB/OW 29	AGWW NV(post 1)	JA	238.500.00	210.060.00	20.000.00	21.237.00	3.000.00	190.060.00	115.624.51	94.435.49
mow1734/08 ge	wa-hfwg07/ra/001	AGWW	JA	1.338.194..25	1052033.00	150.000.00	367.519.75	5.000.00	1.269.552.75	902.033.00	376.519.75
				US\$							
mow957/08ge	009/08lb/ow 5	AGWW	JA	3,167,269	1,950,250	360.000.00		10.000.00	1,590,250	1.430.364.00	159.886.00
MOW 158/08/GEH	RAADSVORSTEL	AMB BAITALI NV	NVT	NVT	11.481.997.50	NVT		NVT	11.481.997.50		
mow2816/geh	ACE-08-06-OW-01	AMB		NVT	3,377,545	600.000.00		48,000			
geen orag	c-151-oww 76-08	AP& G CONSULTANT	NVT	NVT	59.200.00	NVT	NVT	NVT	59.200.00	50.102.40	9.097.6
	contract nr								GEEN VERDERE DECLARATIES		
MDW 157/08/GEH	RAADSVORSTEL	Baitali nv			usd	usd	USD				
	asf. 200 km	mahomed Oesmn Daha	ja	geen	75033132.73	6821193.88	10215081.51		78427020.36	26427237.17	51,999,783
					usd	usd	usd	projkt nog gaande en 50% financiering door aanmr			
MDW 157/08/GEH	RAADSVORSTEL	Caremco	ja	geen	28716586.42	2610598.77	2094656.82		28200644.47	8367432.16	19,833,212
	asf. 75km in distktn									8367432.16	50% financiering
mow066/09geh	112/2008LB/OWwegen17	Cibotes NV	ja	108800	106,775	9000			97775.00	90488.5	7,287
mow3105/08geh	081/2008LB/OW wegen	Cibotes	ja	2125725	1,985,390	195000	55080.5	16500	1845470.50	1859185.5	-13715
TOTAAL				275,815	275,815	20,000	NVT	NVT	255.815.00	293.180.00	22.383.5
MOW 2875/08/GEH	057/2008-LB/OW-OWW-1	W.S. DAHOE	NEE	4280722,60	3,786,540	240000	83200	15000	3,546,540	3546539,60	0,40
		Kavel 1									
MOW 2875/08/GEH	057/2008-LB/OW-OWW-1	W.S. DAHOE	NEE	1013029,99	935,000	200000		10000	735,000	735,000	-
		Kavel 3									
MOW 3427/08 GE	110/08LB/OW 15	B. JULAM	JA	49.735kavel 1	49,735	5.000.00	NVT	NVT	51.565.00	76.439.25	19.874.25
				252.239 kavl2	252,239	15.000.00	NVT	NVT	204.250.00	216.740.75	2.509.25

BEOORDELING VAN DE OPGELEVERDE PROJECTEN > SRD 200.000:											2008
afdeling	projectnr	aannemer	gunnings voorwrd	raming OW	totale aanneem- som	stelpost	meerwerken	directie kosten	totaal te declareren bedrag	werkelijk ge- declareerd	verschil
			ja / nee						(aanneemsom -/- stelpost -/- bijkomende kst)		
mow 2863/08Geh	077/2008LB/OW wegen 10	J Durga	ja	240500	341,000	10000	10000	6,000	341000.00	320489	20,511
mow 1724/08geh	061/2008-LB/OW wegen8	J Durga	ja	394400	395,300	35000	0	7,500	360300	358630	1,670
MOW3424/08/GEH	060/2008-LB/OW SN-6	M.SPEDAR	JA	935050	1,209,860	10000	84000	5,000	1208260	1208260	-
MOW 3398/08/GEH	99/2008/-LB/OW.SN-8	M.GOEDAR	JA	1,767,500	1,716,500	20000	11000	10,000	1,707,500	1707500	-
MOW3225/08GEH	073/08LB/OW NICK08	M. GOEDAR	JA	401.955.00	4.33.790.00	10,000	NVT	3,500	423.790.00	433,790	-
mow 461-08 geh	043-07-lb-ow sec. nick 5	M GOEDAR	JA	638,300	693.300.00	10.000.00	3.906.85	5.000.00	687.406.85	680.206.85	7.200.00
mow3443/08-geh	106-08-lb-pw-oww 21	A.J.JANKIE	JA	434.138.50	509.975.00	60.000.00	19.878.00	2.500.00	469.853.00	506.253.00	36.400.00
MOW 1692-08 GEH	110-07-LB-OW-OWW 22	A.J.JANKIE	JA	586.000.00	329.000.00	30.000.00		10,000	299.000.00	289.000.00	10.000.00
mow 303/09 geh	127/2008-LB/Owdpw 26	A D Jankie	nee	745000	772,405	250000		7,500	10.000meetwerkzaamheden		
MOW 1418/08/GEH	041/2008-LB/OW-OWW-8	JANKIE CONSTRUCTION	JA	2,860,454.00	1.991.682,20	360.000.00		10.000.00	1.631.682.20	1.549.691.11	81.991.09
MDW2134/08/GEH	062/08LB/DW/11	JANKIE CONSTRUCTION	JA	1.243.270.00	1.081.200.50	210.000.00	15.525.68	5.000.00	886.726.18	616.937.17	269.789.01
mow 2844/08Geh	068/2008LB/DW-OWW-13	Jankie	ja	1043795.5	750,000	150000	80879.75	4,000	680,880	574154.11	106,726
	c-145-oww-71/08										
MOW 2876/08/GEH	ACE 08/06-OW-01	BOUWVAST JANKIE	JA	6,908,000	5.801.543,90	850.000.00	868.903.38	30.000.00	5.820.447.28	5.073.189.95	747.257.33
					usd	usd	usd	usd	usd	usd	usd
mow073/09Geh	125/2008LB/OW	Kalro NV	ja	462,400	404,670	40,000	30375		395045	356019	39,026
MOW2816/GEH	ACE-08-06-OW01	KGC NV	NEE	NVT	3.206.753.35	600,000	208.786.38	48,000	2.815.539.73	3.206.753.35	391,213.62
MOW3432/09/GEH	129/09/LB/OW 29	K.O.B NV	JA	123.750.00	347.900.00	30,000		4.500.00	317.900.00	315.991.20	31.908.80
				US\$	US\$	US\$			US\$	US\$	US\$
mow1058/08ge	rnr2070734/jp-mr	ILACO NV		NVT	1,436,500	NVT		NVT	1,436,500	2.361.947.90	
					us				us	SRD	
mow1691/08/geh	bestek08-10	Nameco	ja	euro400.000	1,715,801	150,000.00	130,866.70	-	1696667.34	1696667.34	-

BEOORDELING VAN DE OPGELEVERDE PROJECTEN > SRD 200.000:												2008
afdeling	projectnr	aannemer	gunnings voorwrd	raming OW	totale aanneem- som	stelpost	meerwerken	directie kosten	totaal te declareren bedrag	werkelijk ge- declareerd	verschil	
			ja / nee						(aanneemsom -/ stelpost -/ bijkomende kst)			
Thurkowstraat	C-086bruggen-13/08											
MOW 158/08/GEH	RAAD5VDDRTEL	NUB NV	NVT	NVT	12,127,057	NVT		NVT	12,127,057	5.020.146.64	28.693.071.82	
		frederik derbystr			US\$					SRD		
MOW 158/08/GEH	RAAD5VDORTELT	NUB NV	NVT	NVT	11,521,195	NVT		NVT	11,521,195	2.976.882.56	29.052.039.54	
		dr.s.redmondstr			US\$					SRD		
MOW 158/08/GEH	RAAD5VOORTELT	NUB NV	NVT	NVT	9,707,000	NVT		NVT	9,707,000	3.769.356.13	23.216.103.87	
		drambrandesgracht			US\$					SRD		
MOW 158/08/GEH	RAAD5VOORTELT	NUB NV	NVT	NVT	5,587,753	NVT		NVT	5,587,753			
		heiligenweg			US\$							
MOW 2875/08/GEH	057/2008-LB/OW-OWW-1	ROCK & DIRTMOVING NV		2340654,99	1,928,000	340000		28,000	1,588,000	1508600	79,400	
		KAVEL 2										
MOW 2875/08/GEH	057/2008-LB/OW-OWW-1	ROCK & DIRTMOVING NV		1085343,74	936,720	200000		10,000	736,720	736720		
		KAVEL 4										
van 't hogerhuysstraat		Rust & Rustwijk		geen	140,881	15,000.00	-	-	125881.23	125151.43	729.8	
ADDENDUM OVK APR 2009						5RD	92,002.66		92002.66	92002.66	0	
Thurkowstraat		Rust & Rustwijk		geen	128991.27	50000	11081	-	90072.27	11081	78991.27	
					5RD	SRD	5RD		5RD	SRD	SRD	
mow 2233/08 geh	093/2008-L8/ow wegen 14	RVS	1a	1492700	1,364,053	100000	100000	-	1,364,053	1362135.52	1,917	
								bedrag onderhoudsperiode is over een lagerewaarde berekend				
C-010-wegen 02/09	125/2008LB/OW wegen 15	Rv5	ja		33,495	10000	0	-	23,495	18005	5,490	
mow1058/08 ge	rvr2070734/jp-mr	SJNECON	NVT	NVT	1,621,500	NVT	NVT	NVT	1.621.500.00	3.440.758.46		
raadsvoorstel	075/we/23/08	Sunecon		geen	1,350,825	100000	58973	-	1309798.00	980488	329310	
MOW 158/08/GEH	RAAD5VOORTELT	TJONGALANGA NV	NVT	NVT	6.987.857.14	32.428.75	NEE	75,000	6.955.428.39 US\$			
		PROJEKT MAAGDENSTR			US\$	US\$		US\$	19.426.292.88 SRD			
MOW 158/08/GEH	RAAD5VOORTELT	TJONGALANGA NV	NVT	NVT	3,476,900	178.571.43	NEE	75,000	3.298.328.57 US\$			
		PROJEKT STEENSAKKERIJSTR			US\$	US\$		US\$	9.169.353.42 SRD	5.211.003.64SRD	23.881.071.24SRD	
MDW 157/08/GEH	RAAD5VOORSTEL	Tjongalanga	ja	geen	18389818.38	1671801.67	275847.4	0	16,993,864	4747524.56	12246339.55	
	50 km asfalteren											
					usd	usd	usd	usd	usd	usd	usd	
MOW 157/08/GEH	RAAD5VOORSTEL	Tjongalanga	ja	geen	31495811.65	2863255.60	1433705.84	0	30066261.89	11093627.02	18,972,635	
	asf. Monkshoop-boskamp						geen opgave meerw.					
MOW3051/08/GEH	RAAD5VOOSTEL	TJONGA LANGA	JA	GEEN	1.145.893.70	195.552.00	81.409.00	NVT	950.341.7	1.970.491.72srd		
	asf 50 km				US\$	US\$	US\$		US\$	661.746.77 US\$	288.594.930\$	
MOW 3051/08/GEH	C-152/WE-39/08	TJONGALANGA NV	JA	1.145.893,70	1,145,894	195.552	81.409		1145779.56	661746.77	484,033	
					USD	USD	usd	usd	usd			

BIJLAGE 5

ABC N.V.

C-139-OWW-68-09 HFW DEELFASE 2 (ZIJWEGEN):

- Onderzoeksrapport;
- Financieel verslag facturen;
- Meerwerk onterecht;
- Veldonderzoek;
- Financieel resultaat veld onderzoek;
- Scans

C-004-OWW-04-09 HFW DEELFASE 1 (HOOFDWEG) :

- Onderzoeksrapport;
- Veldonderzoek;
- Scans

032/2008-LB/OW-OWW-7 :

- Onderzoeksrapport;



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT

JAAR: 2009

- Datum:

• Projekt; ABC C-139-OWW-68-09 HFW DEELFASE 2 (ZIJWEGEN)

Omschrijving	Bestek / vlg tekening	gedeclareerd	Verschil	Bedrag
Aanleg @800 mm inritten inclusief inspectie putten(zie bijlage raming)zat in deelfase 1	20x15m=300m	1100 m	800x1200=	960.000
Verwijderen van bestaande inritten. (minderwerk)	520-(2600-2235/5) =447 stks	520 stks	73x1170=	85.410
Schelpzand tbv. Inritten.	(505x5x4)x0,1x102%=1030m³	2200m³	1170x140=	163.800
Herprofilen bestaande straatsloten.	10.100m³	17.000m	6900x19=	131.100
Herprofilen bestaande kanalen	22.000m	22.200m	200x27,50=	5.500
TE VEEL OPGENOMEN				1.227.810
VELDONDERZOEK:	Werkelijk geleverd	gedeclareerd	Verschil	
Aanleggen van keermuren	485	645 + 62 mw	222 x2500=	555.000
Aanleg inritten van 5m	237 x 5m = 1185m	2235+115 mw	1165 x 924 =	1.076.460
Verwijderen van bestaande inritten	237	470	233 x 1170=	272.610
Aanleg inritten van 15m incl insp.put	16	20	4x1200=	4.000
Aanleg nieuwe straatsloten	1700 m	6800	5100 x 20	102.000
Ontbossen en herprofilen Renskanaal	90%	100%	10% x 998.000	99.800
Het graven van nieuwe kanalen	600	3500	2900x120=	348.000
Het graven van nieuwe straatsloten	0	6800	6800 x 20 =	136.000
Het herprofilen van bestaande straatsloten	16454	17000m	546 x 19 =	10.375
MEERWERKEN IN ANDER PROJECT:				
Leveren duikers @ 125 hoofdweg nr 252+296				118.000
				2.722.245

MINDERWERK VOOR HET LEVEREN VAN @800 mm VOOR 73 INRITTEN MAAR ER IS VOOR HET VERWIJDEREN VAN BESTAANDE INRITTEN VOLLEDIG GEFACTUREERD.

IN DECLARATIE 17 BLIJKT DAT DE GELEVERDE AANTALLEN LAGER ZIJN DAN DE BESTEKSVORWAARDEN DIT IS CORRECT OMDAT ER MINDER WERK IS GELEVERD ZIE DECLARATIE 19.

IN DECLARATIE 5 ZIJN ER 22.200 BESTAANDE KANALEN GELEVERD TERWIJL VOLGENS HET BESTEK 22.000 GELEVERD MOETEN WORDEN.ER IS DUS TE VEEL GEDECLAREERD.

(200X
27.50=5500)

c.c. Dir. C.T.W



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT

JAAR: 2008

- Datum: 2009 is het project uitgevoerd

- Projekt; HET LEGGEN VAN DUIKERS EN HET MAKEN VAN KEERMUREN OP DIVERSE LOKATIES IN PARBO
BESTEK: 0322008-LB-OW-OWW-7
- Aannemer; ABC NV (MANODJPERSAD RAMAWADDOEBE.)

OMSCHRIJVING	BESTEK	GEDECLAREERD	VERSCHIL	BEDRAG
MEERWERK:				
Leggen van duikers ≈ 50	60 m	115	55x407 =	22.390
Maken van inspectieputten				50.000
TOTAAL				72.390

c.c. Dir. C.T.W



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT

JAAR: 2008

- Datum: 2009 is het project uitgevoerd

- Projekt; HET VERBETERN VAN DE ONTWATERING VAN HET GEBIED WEG NAAR ZEE EN OMGEVING.(HENRY FERNANDES WEG)DEELFASE I
- Aannemer; ABC NV (MANODJPERSAD RAMAWADDOEBE.)
C-004-OWW-04-09 /MOW 3444-08 geh

OPMERKING; DE AANNEMER, ER IS GECONSTATEERD DAT BIJ DE DECLARATIE VOLGORDE VAN HET PROJECT NIET WORDT GEHANTEERD ZO BLIJKT DAT IN DECLARATIE 3 AL NA 1 MAAND NA OPSTART DATUM ALLE INSPEKTIE PUTTEN AL GEDECLAREERT ZIJN, TERWIJL HET VERWIJDEREN VAN DE OUDE DUIKERS EN INRITTEN NOG NIET HEEFT PLAATS GEVONDEN.

OMSCHRIJVING	BESTEK	RAMING	VERSCHIL	BEDRAG
6 Verwijderen bestaande dwarsduikers(zie tabel 3-2-9)	5 loc	6 loc	1x2500	2500
7 Verwijderen van bestaande langsduikers	3 loc	6 loc	3x4000	12.000
8 Aanleg van multiplate duikers (diameter 1420 mm)(tabel 1+2)	270+104=374	375	1x3100	3100
12 Verwijderen van bestaande inritbruggen(tabel 3+4 3-2-9) 8 m breed				15.900
13 Aanleg diameter 1250 inrit duikers (2 str)	1x20x2 24x6mx2 328	330	2x3100	6200
14 aanleg inritduikers diameter 1250	7x6x2=84	130	46x3000	138.000
16 aanleg inrit duikers diameter 800 mm	220	1000	780x2000	156.000
17 Aanleg inrit duikers diameter 800 mm incl inspectie putten	325	325	-----	-----
21 herprofilieren bestaande kanalen(delen)!!zie proces verbaal plaatselijke aanwijzing.	4170 m	12 km(zie procesverbaal van plaatselijke aanw)	7830x21	164.430.00
TE VEEL				498.130,00
ONTERECHE MEERWERKEN (ZIT IN PROJECT 2)				227.274
TOTAAL				725.404,00

c.c. Dir. C.T.W



BIJLAGE 6

ACE Consultancy

C-073 WE 22/08 CONSULT ASF. 200 KM/SANTIGRON :

- Onderzoeksrapport;
- Verschil offerte vs contract;
- Scans

C-074-OWW-35-08 :

- Onderzoeksrapport
- Scans

C-174-WE-46-08 :

- Onderzoeksrapport
- Scans



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT

JAAR: 2008

Datum:

Bestek;

Project; Verbetering hoofdontwatering Paramaribo N1 t/m N7

Aannemer; ACE CONSULTANCY

C-074-OWW-35-08

Bevindingen;

		Project reeds uitgevoerd	Periode van uitvoering	Percentage v. Uitvoering	Te factureren	gefactureerd	Te v. USD
N1 + N2	Maagdenstraat en Steenbakkerijstraat	Maagdenstraat	Augustus 2008- November 2010	85%	$\frac{1}{2} \times (696700-211000) \times 85\% = \text{US } 206.422,50$	327.847,50	121.
N4	Zwartenhovenbrug straat	-	-	-	-	-	-

Opm: N3,N5,N6 en N7 is voor ACE een project. Het factuurbedrag is daardoor in vieren gedeeld.

N3,	Fr.Derbystr;	Fred Derbystr	Mei 2008 – Juli 2010	85%	$\frac{1}{4} \times (939550-211000) \times 85\% = \text{US } 154.816,85$	$\frac{1}{4} \times 733.881,41 = \text{US } 183.470,35$	28.6
N5	Redm.str;	Redm.str	April 2008 – September 2010	25%	$\frac{1}{4} \times (939550-211000) \times 25\% = \text{US } 45.534,40$	$\frac{1}{4} \times 733.881,41 = \text{US } 183.470,35$	137.9
N6,	Knuff/Heiligenwg;	-	-	-	-	$\frac{1}{4} \times 733.881,41 = \text{US } 183.470,35$	183.
N7	Drambr.gracht	Drambr.gracht	April 2008 – Mei 2010	30%	$\frac{1}{4} \times (939550-211000) \times 30\% = \text{US } 54.641,25$	$\frac{1}{4} \times 733.881,41 = \text{US } 183.470,35$	128.
					SUB-TOTAAL		478.
					TOTAAL		600

Dir. C.T.W



BIJLAGE 7

AGWW

005/2010-LB/OW-WEGEN 01
(PARKEERPL.DIV.LOK.):

- Onderzoeksrapport

C-064-WE-18-09 :

- Onderzoeksrapport

C-221-WE-57-09 :

- Onderzoeksrapport

C-003-OWW-03/09
(METAALSTRAAT) :

- Onderzoeksrapport;
- Veldonderzoek;
- Scans

C-066-OWW-37/09 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans

C-077-OWW-41/09 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans

C-127-OWW-60/09 :

- Onderzoeksrapport;
- Veldonderzoek;
- Scans

C-117-OWW-68/09 :

- Onderzoeksrapport;
- Veldonderzoek;
- Scans

C-149-OWW-09 -

(RIOLEREN HOCKEYSTRAAT)

- Onderzoeksrapport;
- Veldonderzoek;
- Scans

C-171-WE-43-09 :

- Onderzoeksrapport;
- Veldonderzoek;
- Scans

C-081-WE-22-09 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans

C-118-OWW-56/09

SARAMACCA:

- Onderzoeksrapport;
- Veldonderzoek

C-150-WE-39-09 :

- Onderzoeksrapport;
- Specificatie meerwerk

C-042-OWW-16-07 :

- Onderzoeksrapport;
- Specificatie meerwerk
- Scans



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT

JAAR: 2008

- Datum:

- Project; HET HERSTELLEN VAN DIVERSE VERZAKKINGEN IN DE NIEUWE CHARLES BURG WEG EN HET DISTRICT PARAMARIBO EN DE NIEUW WEERGEVONDEN WEG IN HET DISTRICT WANICA.
- Lokatie; PARAMARIBO EN WANICA
- Aannemer; A G WW NV EN K.O.B NV
C-22I-WE-57-09

- DIT IS EEN PROJECT VAN 2008 EN DE GUNNING GEEFT EEN DATUM AAN VAN 18 NOVEMBER 2009 IN HET CONTRACT VAN DE AANNEMER.
- DE UITVOERINGSPERIODE VAN KAVEL 1 IS VOLGENS HET BESTEWK 25 DGN. EN VAN KAVEL 2 IS 15 DGN, MAAR IN HET CONTRACT VAN DE AAN NEMER IS PERCEEL 2, 45 DAGEN.
- BIJ DE AAN BESTEDING VAN DIT PROJECT KOMT DE AANNEMER NIET VOOR BIJ HET PROCESVERBAAL VAN OPENBARE AANBESTEDING.
- DE TOTALE LENGTE VAN DE TE HERSTELLEN OPPERVLAKTE BEDRAAGT VOOR PERCEEL 1000M² EN VOOR PERCEEL 2, 500M². EN DE AANNEMER NEEMT IN ZIJN OVEREENKOMST DE TOTALE LENGTE VAN BEIDE PERCELEN OP DUS 1500M² ALS DE TOTALE LENGTE DIE HIJ MOET HERSTELLEN VOOR PERCEEL 1
- DE AANNEEMSOM VAN DE AANNEMER IS HOGER DAN DE RAMING.
- DE STELPOST IE VOLGENS HET BESTEK 10.000 SRD VOOR PERCEEL 2, MAAR DE AANNEMER DECLAREERT 30.000 VOOR PERCEEL

PERCEEL 1

Omschrijving	raming	Volgens tekening	verschil	bedrag
Klinkzand	500M ³	408 M ³	92X30=	2.760
Scherpzand	150M ³	100 M ³	50X40=	2000
Kantopsluitbanden	500 STKS	400 STKS	100X35=	3500
Straatstenen	21500 STKS	18.940	2560X3.50=	8960
Totaal				17.022

PERCEEL 2

Omschrijving	raming	Volgens tekening	verschil	Bedrag
Leveren verwerken en verdichten van klinkzand	750m ³	612 m ³	138x33=	4554
Leveren verwerken en verdichten van schelpzand	100m ³	150 m ³	50x80=	4000
Leveren verwerken en verdichten van sherpzand	165m ³	150m ³	15x50=	750
Het leveren en opstellen van kantopsluitbanden(15x20x100cm)	350 stks	300 stks	50x25=	1250
Het leveren leggen en Afrillen van staatstenen klaverprofiel(22x24x7.5)	31.500 stks	28.410	6910x460=	31.786
TOTAAL				38.340
				55.362

c.c. Dir. C.T.W



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2008		
- Datum: 8 december 2008				
<ul style="list-style-type: none"> • Projekt; HET RIOLEREN VAN DE TRENS TEN ZUIDEN VAN DE METAALSTRAAT T.H.V. HET IMEO II TE PARAMARIBO • Lokatie; PARAMRIBO • Aannemer; AGWW (J.Bindadin) C-003-OWW-03-09 				
Afmeting	Volgens tekening	Volgens bestek	Verschil	Bedrag
Leveren en leggen van duikers	450	400	50 x 450	22.500
Het maken van inspectieputten Ø 60	12	10	2 x 350	700
Het leveren en leggen van duikers Ø 80	350	300	50 x 350	17.500
Het maken van inspectieputten Ø 80	11	9	2 x 450	900
Het leveren en plaatsen van straat/trottoirkolken Bestek: zie situatie schets en om de 40 m $400\text{ m} + 300\text{ m} + \approx 700\text{ m} / 40\text{ m} = 17.5 = 18\text{ st}$ Alle straatkruisingen $\frac{10\text{ st}}{28\text{ st}}$ Gedeclareerd 50 st Verschil $50 - 28 = 22 \times 300$				6.600
Het leveren en verwerken van schelpzand	400	175	225 x 90	20.250
Het leveren van scherpzand	400	202	198 x 60	11.880
Het leveren, leggen en afstellen van kantopsluitbanden	860	700	160 x 60	9.600
Totale financiële schade				89.930
OPMERKING: IN PERCENTAGE VAN HET TOTAAL PROJECT 10% FINANCIËLE SCHADE				
c.c. Dir. C.T.W				



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT	JAAR: 2009															
- Datum: - Bestek;																
Project; Renoveren van het pompgemaal Santo Polder gelegen aan de nieuw weergevonden km 9 in het district Wanica Lokatie; Wanica • Aannemer: AGWW C-077-OWW-41-09																
De aannemer																
Bevindingen; De aannemer heeft de volgende werkzaamheden niet/ gedeeltelijk geleverd:																
	<table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Bestek</th> <th style="text-align: left;">Werkelijk</th> <th style="text-align: left;">Verschil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Afdammen gemaal:100%</td> <td>25%</td> <td>75% x SRD80.000= SRD 60.000</td> </tr> <tr> <td>- Betonherstelwerkz SRD 47.000 (AGWW heeft deze werkzaamheden niet geleverd)</td> <td></td> <td>SRD 47.000</td> </tr> <tr> <td>- Omrastering SRD 5.206 (AGWW heeft deze werkzaamheden niet geleverd)</td> <td></td> <td><u>SRD 5.206</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totale schade OW</td> <td>SRD 112.206</td> </tr> </tbody> </table>	Bestek	Werkelijk	Verschil	- Afdammen gemaal:100%	25%	75% x SRD80.000= SRD 60.000	- Betonherstelwerkz SRD 47.000 (AGWW heeft deze werkzaamheden niet geleverd)		SRD 47.000	- Omrastering SRD 5.206 (AGWW heeft deze werkzaamheden niet geleverd)		<u>SRD 5.206</u>	Totale schade OW		SRD 112.206
Bestek	Werkelijk	Verschil														
- Afdammen gemaal:100%	25%	75% x SRD80.000= SRD 60.000														
- Betonherstelwerkz SRD 47.000 (AGWW heeft deze werkzaamheden niet geleverd)		SRD 47.000														
- Omrastering SRD 5.206 (AGWW heeft deze werkzaamheden niet geleverd)		<u>SRD 5.206</u>														
Totale schade OW		SRD 112.206														
Opm: De aannemer heeft de niet geleverde werkzaamheden (betonherstel en omrastering) niet als minder werk aangegeven. Zie declaratie 7 kostenspecificatie																
c.c. Dir. C.T.W																



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2008		
- Datum:				
<ul style="list-style-type: none"> • Projekt; HET REHABILITEREN VAN DE AFWATERING VAN EEN STREKKING VAN DE HENRY FERNANDES WEG. (BESTEK no. WA-HFWG2007-RAA/001) • Lokatie; HENRY FERNANDES WEG. • Aannemer; AGWW (JAGDISPERSAD BINDADIN) 				
C-117-OWW-56-08				
OPMERKING; V-GOTEN EN STRAATKOLKEN VOLGENS WERKZAAMHEDEN NIET GELEVERD TERWIJL ALLE INSPEKTIE PUTTEN ZIJN GEDECLAREERT. CONSULTANT AP& G GEEFT VOLLEDIGE GOEDKEURING.				
OMSCHRIJVING	BESTEK	DECLARATIE	VERSCHIL	BEDRAG
@50 betonnen buizen a/d westzijde. 1x1000 m/2m	500	1006	506x350=	177.100
Inspektie putten 2000m/36 m=	56 stks	58 stks	2x1000=	2000
Geclaimed meerwerk decl 5 terwijl normale werkzaamheden.				
Prijs afwijkingsschatting lengte 9 m.	9x490	9x882	9x(882-490)=	3528
@25 betonnen buizen westzijde	1000st	1180	180x166=	29.880
klinkzand	0	285m³	285x30=	8550
Inspektie putten en rooster	0	3	3x1000=	3000
Meerwerk decl.7	45650-27440=			18.210
Te veel gedeclareerd				242.268.00
c.c. Dir. C.T.W				



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT

JAAR: 2009

- Projekt; HET LEGGEN VAN DUIKERS OP DIVERSE LOCATIES IN DE DISTRICTEN VAN BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN (POSTEN 2 TOT EN MET 5)
- Aannemer; AGWW (J BINDADIN)
C-127-OWW-60-09

Kavel 2

Omschrijving	Volgens bestek	Werkelijk geleverd	Bedrag	Verschil
				0

Kavel 3

Omschrijving	Volgens bestek	gedeclareerd	Bedrag	Verschil
Het leveren en leggen v duikers \approx 80	1500	1620	SRD 750	120 x 750 = 90.000
Inspectieput \approx 80	15	31	SRD 700	16 x 700 = 11.200
Keermuren	10	11	SRD 650	1 x 650 = 650
Leveren klinkzand	3500	4932	SRD 30	1432 x 30 = 42.960
Leveren schelpzand	250	350	SRD 90	100 x 90 = 9.000
Leveren klei	150	240	SRD 20	90 x 20 = 1.800
			TOTAAL	155.610

Kavel 4

Omschrijving	Volgens bestek	gedeclareerd	Bedrag	Verschil
Keermuren	15 stks	25 stks	12.000 srd	(10x12.000)= 120.000
Te leveren en verwerken tbv hulpdammen	150m ³	711 m ³	20 srd	(561 x20) 11.220
Vankweg SARMAC decl 25				272.884
			TOTAAL	404.104

KAVEL 5

Omschrijving	Volgens bestek	Wekelijk geleverd	bedrag	Verschil
Te leveren en verwerken klinkzand	2.500m ³	2528m ³	30 srd	28x30= 840
TOTAAL kavel 2 en 5				560.554
Nog terug te betalen voorschot				315.937
Onterecht ontvangen onderh.periode				168.002,53
Meerwerk onterecht 2686				53.000,00
TOTAAL				1.097.493,53

VANKWEG VALT NIET BINNEN HET PROJECT MAAR DE AANNEMER DECLAREERT HET BEDRAG.

VOORSCHOT VAN DE AANNEMER	730.385.00SRD
AL BETAALD OP VOORSCHOT	414.448.00
NOG TERUG TE BETALEN AAN VOORSCHOT	315.937.00

AL BETAALD IN DECL 28 ONDERHOUDS PERIODE	154.165.53SRD
AL BETAALD IN DECL 30 ONDERHOUDS PERIODE	13.837.00SRD
TOTAAL AAN ONDERHOUD ONTERECHT UITBETAALD	168.002.53SRD

(DIT BEDRAG ZOU DE AANNEMER TERUG MOETEN BETALEN WANT HET PROJECT IS NOG NIET OPGELEVERD)
 BIJ AL DE 4 PROJECTEN IS GEBLEKEN DAT ONLANGS HET VERSTRIJKEN VAN HET TERMIJN T GEWAPEND BETON DE
 STRAAT KOLKEN DE L- BANDEN DE V-GOTEN EN HET DOORSTEKEN VAN DE RIOLERINGEN NIET IS UITGEVOERD.
 DECLARATIE 19 MEERWERK HEEFT DE AANNEMER ANDERE STANDAARD PRIJZEN GEHANTEERD.
 ER IS WEL EEN AUTORISATIE VAN HET MEERWERK. HET WERK VALT GEWOON BINNEN HET PROJECT EN ZOU NIET ALS
 MEERWERK BESTEMPELD MOETEN WORDEN. AUTORISATIE VERLEEND DOOR HOEBBA.

c.c. Dir. C.T.W



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2008		
- Datum: 12 november 2008				
<ul style="list-style-type: none"> • Projekt; HET RIOLEREN AAN WEERSZIJDEN VAN DE HOCKEYSTRAAT IN HET DISTRICT PARAMARIBO EN HET VERRICHTEN VAN BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN. Projekt; HET BESTRATEN VAN DE HOCKEYSTRAAT IN HET DISTRICT PARAMARIBO. • Lokatie; PARAMARIBO • Aannemer; AANNEMINGSBEDRIJF A.G.W.W. (J.BINDADIN) C-149-OWW-09 				
Afmeting	Volgens tekening	Volgens bestek	Verschil	Bedrag
Het leveren en verwerken van klinkzand	1315	2000	665x27=	17955
Totaal teveel gedeclareerd bedrag				17955
<p>Totaal teveel gedeclareerd bedrag SRD. 17.955 Conclusie: GEFRAUDEERD VOOR SRD. 17.955</p>				
c.c. Dir.CTW				



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT

JAAR: 2009

Datum: 12 okt 2009

Bestek: 094/2009-LB/OW-wegen-24 De aannemer: AGWW C-171-WE-43-09

Project: het bestraten van diverse wegen in het district Par'bo (kavel 1 & 3)

Locatie: district Par'bo

Vindingen

Hij heeft een waarborgsom van excl. 5% gestort maar er staat dat hij 5% van de inschrijfsom moet storten, dus niet zonder stelpo
Er zijn geen meerwerken.

Aannemer heeft minder hoeveelheden geleverd dan opgenomen in de raming. Dit heeft invloed op de kwaliteit van l
Belangrijke onderdelen horende bij bestratings werkzaamheden zijn niet geleverd (plaatsen van V-goten, L-bande

chillen tussen bestek en raming/werkelijk gedeclareerd:

	Bestek	Raming/ Werk. gedcl.	Te veel
VEL 1			
schonen wegstr	690 m	2300 m	1610xSRD1.80= SRD 2.898,-
nkzand	345m	480	135xSRD30= SRD 4.050,-
ONDERZOEK:	<i>Werkelijk geleverd</i>	<i>Gedeclareerd</i>	
nkzand	$(130 \times 10 \times 0,25) = 325\text{m}^3$	345m ³	20 x SRD 30= SRD 600
se course	$(130 \times 10 \times 0,10) = 130\text{m}^3$	214m ³	84 x SRD 250= SRD 21.000
erpzand	$(130 \times 10 \times 0,06) = 78\text{m}^3$	105m ³	27 x SRD 40= SRD 1.080
aatstenen	$(130 \times 6) \times 10.000 = \frac{7800.000\text{cm}^2}{528 \text{ cm}^2} = 14.780 \text{ st}$	21.580 st	6800xSRD 3,24=SRD 20.032
		SUB-TOTAAL	SRD 51.660
VEL 3			
schonen wegstr	900	2400	1500xSRD 1.80= SRD 2.700,-
nkzand	360	384	24xSRD 30 = SRD 720,-
erpzand	120	135m ³	15xSRD 40= SRD 600,-
aatstenen	22 728	23 484	756x SRD3.24= SRD 2.450,-
ONDERZOEK:	<i>Werkelijk geleverd</i>	<i>Gedeclareerd</i>	
nkzand	$(270 \times 4 \times 0,20) = 220 \text{ m}^3$	360 m ³	140 x SRD 30 = SRD 4.200
se course	$(270 \times 4 \times 0,10) = 108 \text{ m}^3$	214,5 m ³	106 x SRD 250= SRD 26.500
erpzand	$(270 \times 4 \times 0,06) = 65 \text{ m}^3$	135 m ³	70 x SRD 40= SRD 2.800
topsluitbanden	538 st	590 st	50 x SRD 30= SRD 1.500
aatstenen	$(270 \times 4) \times 10.000 = \frac{10800.000\text{cm}^2}{528 \text{ cm}^2} = 20.460 \text{ st}$	23.484 st	3024 x SRD3,24=SRD 9.800
		SUB-TOTAAL	SRD 44.800
Totale schade OW			SRD 96.460,-

Gir. C.T.W



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2009		
- Datum: 13 mei 2009				
<ul style="list-style-type: none"> • Projekt; HET BESTRATEN VAN DE HOCKEYSTRAAT IN HET DISTRICT PARAMARIBO. • Lokatie; PARAMARIBO • Aannemer; AANNEMINGSBEDRIJF A.G.W.W. (J.BINDADIN) C-081-WE-22-09 				
Afmeting	Volgens tekening	Volgens bestek	Verschil	Bedrag
Project loopt in onderhoudsvrije periode van MOW nr 2866/08				111.829,25
Totaal teveel gedeclareerd bedrag				111.829,25
<p>Totaal teveel gedeclareerd bedrag SRD. 111.829,25</p> <p>Conclusie: Project MOW nr 2866/08 Geh . Het bestek geeft geen juiste hoeveelheden aan. Raming wijkt af van het bestek. Project is voor 20% opgeleverd en toch opgeleverd verklaard. Het project met MOW nr 675/09 Geh loopt simultaan met de onderhoudsvrije periode van MOW nr 2866/08 Geh waarbij het gedeclareerd bedrag reeds in het vorig project heeft plaats gevonden.</p>				
c.c. Dir.CTW				



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2009		
- Datum: 11 juni 2009				
<ul style="list-style-type: none"> • Projekt; HET LEGGEN VAN DUIKERS TE KARAN ANJAR EN HET VERRICHTEN VAN NIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN IN HET DISTRICT SARAMACCA • Lokatie; SARAMACCA • Aannemer; AGWW (J.Bindadin) C-118-OWW-56-09 				
Afmeting	Volgens tekening	Volgens bestek	Verschil	Bedrag
HET PROJECT IS UITGEVOERD GEWORDEN OP PRIVE TERREIN GEZIEN DE LOCATIE				145.350
Totale financiële nadeel				145.350
OPMERKING: HET PROJECT IS UITGEVOERD OP PRIVETERREIN GEZIEN DE LOCATIE OOST WEST VERBINDING KM 68 RICHTING BOSKAMP				
c.c. Dir. C.T.W				



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT	JAAR: 2009								
- Datum:									
<ul style="list-style-type: none"> • Projekt; HET AANLEGGEN VAN INFRASTRUCTUUR TEN BEHOEVE VAN 3 TAL VERKAVELINGSPROJECTEN IN HET DISTRICT WANICA. • Lokatie; WANICA • Aannemer; AGWW(JAGDIESPERSAD BINDADIEN) C-150-WE-39-09 									
<p>VRAAG ? IS OW DE VERKAVELAAR VAN DEZE PROJECTEN ?</p> <p>OPMERKING KAVEL 1, DECLARATIE 1 IS IN DECLARATIE 2 DUBBEL UITBETAALD.</p> <table> <tr> <td>DECLARATIE 2 OPGENOMEN BEDRAG</td> <td>49.799,00</td> </tr> <tr> <td>BEDRAG VOLGENS BESTEKWERKZAAMHEDEN</td> <td><u>19.920,00 -</u></td> </tr> <tr> <td>TE VEEL GEDECLAREERD (ZIE DECLARATIE 1)</td> <td>29.879,00</td> </tr> <tr> <td>MEERWERK ONTERECHT</td> <td>20.625,00</td> </tr> </table> <p>PROJECT 3 5 TAL ZIJWEGEN NIEUW WERGEVONDEN WEG. HET BESTEK GEEFT DE TOTALE LENGTE AAN VAN 1100 METERS. DE RAMING GEEFT 2200 METERS AAN. IS HET AAN WEERSZIJDEN VAN DE WEG ?</p> <p>IN DECLARATIE 7 I.V.M KWALITEITSVERSCHILLEN SCHELPEZAND. (12.696.00-9.498.00=3.198.05)</p> <p>GOEDKEURING VAN EEN PROJECT LEIDER M.B.T MEERWERK EN EENHEIDSPRIJZEN BIJ DECLARATIE 8. DE CONTROLE TOONT AAN DAT DE EENHEIDSPRIJZEN LAGER ZIJN DAN DE GEHANTEERDE.</p> <p>CONCLUSIE; HET PROJECT IS OPGELEVERD MAAR DE GELEVERDE AANTALLEN BUIZEN ZIJN LAGER. KWALITEIT PROJECT NIET GOED BEOORDEELD.</p>		DECLARATIE 2 OPGENOMEN BEDRAG	49.799,00	BEDRAG VOLGENS BESTEKWERKZAAMHEDEN	<u>19.920,00 -</u>	TE VEEL GEDECLAREERD (ZIE DECLARATIE 1)	29.879,00	MEERWERK ONTERECHT	20.625,00
DECLARATIE 2 OPGENOMEN BEDRAG	49.799,00								
BEDRAG VOLGENS BESTEKWERKZAAMHEDEN	<u>19.920,00 -</u>								
TE VEEL GEDECLAREERD (ZIE DECLARATIE 1)	29.879,00								
MEERWERK ONTERECHT	20.625,00								
c.c. Dir. C.T.W									



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2008	
- Datum: 02-05-2008 Bestek: 009/2008 – LB/OW			
Projekt; Het rioleren van de wegtrenzen aan weerszijden van de Gongrijpstraat • Lokatie; Gongrijpstraat • Aannemer; AGWW C-042-OWW-16-07			
Bevindingen;			
Opm: Aannemer heeft niet bestraat (minder werk) declaratie 12 Maar heeft wel gedeclareerd voor <i>L banden, scherpzand en kant opsluitbanden.</i>			
Meerwerk: zonder autorisatie voor meerwerk voor het leveren van de duikers Ø 50cm en Ø 80cm heeft de verrekening binnen de bestekvoorwaarden plaats gevonden. Daarnaast is er ook extra klinkzand geleverd van 2868 m ³			
Omschrijving	Raming	Werkelijk geleverd	Te veel
Duikers Ø50,2m	600 m	658 m	58xSRD375, -=SRD 21,750
Veldcontr.	600	248	352xSRD575= SRD132,000
Duikers Ø801.25m	1700 m	1835 m	135xSRD500= SRD 67,500
-Veld(ander proj)	1700	1500	200xSRD500= SRD100,000
-verschil bestek	1360	1700	344xSRD 500=SRD172,000
Insp.putten (bestek	34	50	16xSRD350= SRD 5,600
Insp.putten (veld)	50	46	4xSRD350= SRD 1,400
Perceelput(veld)	50	0	50xSRD150= SRD 7,500
Opsluitband (veld)	480	0	480xSRD35= SRD 16,800
Keermuren(veld)	50	38	12xSRD250= SRD 3,000
Meerwerk:			
klinkzand			2868m ³ = SRD 65,964
Totale schade			SRD 584.514
VELDONDERZOEK			23.151
Totale schade van het project: SRD 607.665			
c.c. Dir. C.T.W			



BIJLAGE 8

AP&G Consultancy

152 WE 39/08

- Onderzoeksrapport;
- Verschil offerte vs contract;
- Scans



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT	JAAR: 2008
- Datum: Bestek; C-152-WE 39-08	
Projekt; GOEDKEURING VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN MIDDELEN T.B.V DE DIREKTIEVOERING VOOR HET PROJEKT. HET ASFALTEREN, HERASFALTEREN EN REHABILITEREN VAN 50 KM AAN WEGEN IN WOONWIJKEN EN DISTRICTEN <ul style="list-style-type: none"> • Lokatie; • Aannemer; TJONGA LANGA EN AP&G CONSULTANCY N.V VOOR DE DIREKTIE VOERING. MOW 3051-08 geh	
<p>Bevindingen; IN DE HERZIENE OFFERTE VAN AP&G IS DE POST ONVOORZIEN KOMEN TE VERVALLEN. MAAR IN DE DIENST VERLENINGS OVEREENKOMST IS EEN OFFERTE VAN FERNANDES N.V. D.D 12 JAN. 2009 DAT ER EEN GOEDKEURING WORD VERLEEND VOOR DE AANSCHAF VAN 2 ST- D-MAX DC- PICK- UP. RESPEKTIEVELIJK US\$ 26.500 EN US\$ 27.500. GEAUORISERD DOOR HOEBBA. (ZIE DECL 2)</p> <p>ER IS OOK EEN FACTUUR BIJGESLOTEN IN DECL 2 M.B.T DE AANKOOP VAN 2 VOERTUIGEN.</p> <p>ER IS OOK EEN VERKLARING VAN O.W. M.B.T DE AANSCHAF VAN VOERTUIGEN AAN AP&G DAT ELK BUREAU IN AANMERKING KOMT OM MAXIMAAL 3 TERREINWAGENS MET EEN MAXIMALE WAARDE VAN US\$ 25.000 PER STUK. MAAR DE BEDRAGEN VAN DE VOERTUIGEN VOOR DE DIREKTIE VOERING ZIJN HOGER DAN HET BEDRAG DAT MAXIMAAL GEDECLAREERD MAG WORDEN.</p> <p>DE FINANCIERINGS OVEREENKOMST IS GETEKEND OP 14 APRIL 2008 ER IS GEEN OVEREENKOMST HIERVAN GEZIEN IN HET CONTRACT.</p> <p>OFFERTE AANSCHAF AUTO' 53.500. MAXIMAAL VOLGENS GOEDKEURING MIN. VAN FINAN. 50.000 VERSCHIL $3500 \times 2.78 = 9730$ ZIE DECLARATIE 2.</p> <p><i>NADER TE CONTROLEREN ALS DE AUTO'S ZIJN INGELEVERD NA HET PROJECT?</i></p>	
c.c. Dir. C.T.W	



BIJLAGE 9

BAITALI

200 km asfaltering

- Onderzoeksrapport; wegen in het distrikt Wanica (zie bijlagen 1 t/m 48);
- Onderzoeksrapport wegen in het distrikt Nickerie (zie bijlagen 49 t/m 70);
- Onderzoeksrapport weg Santigron in het distrikt Para (zie bijlage 71);
- Bijkomende werken t.l.v. stelpost distrikt Nickerie
- Veldonderzoek
- Scans



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT

JAAR: 2008

- Datum:

- **Projekt: ASFALTEREN, HERASFALTEREN EN REHABILITEREN VAN 200 KM WEGEN IN WOONWIJKEN EN DISTRICTEN EN ASFALTEREN SANTIGRON**
- **Aannemer : BAITALI N.V.**

TOTALE FINANCIËLE SCHADE VAN HET PROJECT :

OMSCHRIJVING	AANN.SOM EXCL. STELPOST (US\$)	STELPOST (US\$)	FINANCIËLE SCHADE (US\$)	GESCHATTE WAARDE INCL STELPOST (US\$)
Distrikt Wanica	71.650.944	6.513.722	3.439.722	67.367.536
Distrikt Nickerie (200km)			1.798.955	
Stelpost distrikt Nickerie			5.558.453	
Weg naar Santigron (8 km)	3.382.189	307.472	364.386	3.325.275
Sub-totaal			11.161.516	
Teveel aan rente betaald ½* (6% x 11.161.516)			334.845	
TOTALE WAARDE	75.033.133	6.821.194	11.496.361	70.692.811

Opmerkingen :

1. HET PROJECT IS NOG IN UITVOERING.
2. NIET TE CONTROLEREN OF DE DUKERS C.Q. WATERLEIDING BUIZEN GELEVERD EN/OF GEPLAATST ZIJN.
DEZE POSTEN ZIJN IN MINDERING OP DE STELPOST GEBRACHT.
3. GEWERKT MET DE WERKELIJKE BREEDTE (AFMETING) VAN DE WEGEN UIT HET VELDONDERZOEK.
4. DE BOSCHREITZWEG NOG NIET AANGEPAKT, VANDAAR GEEN AFMETING VAN DEZE WEG.
5. ALLE MEERWERKEN GEDECLAREERD OVER NICKERIE ZIJN ONTERECHT (ZIE DECL.24 T/M 28) USD. 6.359.415,30. GEZIEN DE BESTEKWERKZAAMHEDEN ZIJN ER GEEN AFWIJINGEN OPGENOMEN DOOR O.W. ER IS GEEN AUTORISATIE VERLEEND.
BINNEN DE BESTEKPOSTEN IS CONFORM DE AANNEEMSOM GEDECLAREERD, WAARDOOR GECONCLUDEERD KAN WORDEN DAT DE RAMING GOED WAS.
MEERWERK IS OOK NIET BEOORDEELD DOOR DE CONSULTANT ACE, WAARDOOR DEZE OOK MEDE AANSPRAKELIJK IS.
6. VAN DE 200 KM WEGEN IN WOONWIJKEN EN DISTRIKTEN ZIJN ER 146,6 KM GEREALISEERD.
7. VAN DE 8 KM WEG NAAR SANTIGRON IS ER 8,3 KM GEASFALTEERD.

c.c. Dir. C.T.W



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT

JAAR: 2008

- Datum:

- **Projekt: ASFALTEREN, HERASFALTEREN EN REHABILITEREN VAN 200 KM WEGEN IN WOONWIJKEN EN DISTRICTEN EN ASFALTEREN SANTIGRON**
- **Lokatie: WANICA**
- **Aannemer: BAITALI N.V.**

Straatnamen	Lengte in m	Bijlage	Bedrag in US\$
Bomaweg vanaf Kameelbrug tot C.P.I.	10922.0	1	519.532,81
Verlengde Helena Christinaweg	3641.0	2	177.730,60
Centrum Lelydorp	1350.0	3	830,00
Krokkilaan	1550.0	4	38.784,37
Santopolder Serie 2	2836.0	5	178.335,78
Vredenburg Serie B	3482.0	6	13.140,75
Houttuinweg	2107.0	7	91.172,59
Pierpontweg	1761.0	8	48.303,65
Javanicalaan	1350.0	9	33.857,78
Sitalweg	2804.0	10	64.215,20
Vredeslustweg	1503.0	11	48.025,55
Warakoeweg	593.0	12	17.710,21
Tout Lui Fautkanaalweg	950.0	13	57.755,21
Verbinding Serie A + B + C	416.0	14	20.434,32
Mijnzorgweg	2089.0	15	64.185,14
Lachmisinghweg	1276.5	16	74.841,04
Braamshoopweg	2197.0	17	52.982,49
Verlengde Bergenshoopweg	4207.0	18	163.420,49
Gobajolaan	2397.0	19	63.394,70
Groot Blijdenshoopweg + Tjon A Kietweg + verlengde	2288.0	20	70.282,80
Vredenburgweg	1797.0	21	72.225,90
Nacinelloweg	550.0	22	46.425,29
Dageraadweg	627.0	23	26.725,75
Reeberg naar Bomaweg	4267.0	24	240.183,48
Verlengde Bomaweg naar Reeberg	4434.0	25	341.413,04
Koewarasan Serie B	1267.0	26	61.736,13
Leiding 18	1138.50	27	4.000,00
TRANSPORT	63800.0		2.591.645,07



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2008	
- Datum:			
<ul style="list-style-type: none"> • Projekt: ASFALTEREN, HERASFALTEREN EN REHABILITEREN VAN 200 KM WEGEN IN WOONWIJKEN EN DISTRICTEN EN ASFALTEREN SANTIGRON • Lokatie: WANICA • Aannemer: BAITALI N.V. 			
Straatnamen	Lengte in m	Bijlage	Bedrag in US\$
TRANSPORT	63800.0		2.591.645,07
Merveilleweg	5578.0	28	157.236,81
Commissarisweg	2732.0	29	51.900,50
Groenhartlaan	762.0	30	26.902,53
Takdierpark	184.0	31	4.543,02
Ramtahalsinghweg	177.0	32	5.217,72
Palissadeweg 1	686.0	33	650,00
Palissadeweg 2	418.0	34	960,88
Curacaoweg	2175.0	35	621,75
Tampoeaweg	1325.0	36	80.658,35
Mopentiboweg	2482.0	37	142.396,62
Verlengde Welgedacht B	5341.0	38	44.095,51
Verlengde Magentaweg	2709.0	39	20.965,89
Verlengde Frederikshoopweg	2812.0	40	6.836,60
Santodorpweg	592.0	41	12.739,18
Monplaisierweg	3366.0	42	67.315,44
Vierkinderenweg	4129.0	43	83.717,34
Tout Lui Faut Middenweg	1804.0	44	31.416,84
Hannaslustweg	4239.0	45	21.947,38
Vredeslustweg 1	1279.0	46	4.924,25
Vredenburg Serie A + B (verbinding)	1716.0	47	76.618,87
Leiding 17	2077.0	48	6.410,99
TOTAAL	110383.0		3.439.721,54
c.c. Dir. C.T.W			



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR:	
- Datum:			
<ul style="list-style-type: none"> • Projekt: ASFALTEREN, HERASFALTEREN EN REHABILITEREN VAN WEGEN IN WOONWIJKEN IN DISTRICTEN. • Lokatie: PARA • Aannemer: BAITALI N.V. 			
Straatnamen	Lengte in m	Bijlage	Bedrag in US\$
Weg naar Santigrón	8246.0	71	364.385,65
TOTAAL	8246.0		364.385,65
BLJKOMENDE WERKEN T.L.V. STELPOST DISTRICT NICKERIE			
		Bedrag in US\$	
Declaratie 23		12.379.647,33	
Declaratie 22		6.821.193,88	
TOTAAL ONTERECHT OPGENOMEN STELPOST		5.558.453,45	



BIJLAGE 10

BHIKHA'S

C-110-WE-32-09 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans

C-145-WE-37-09 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans

C-182-WE-47-09 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans



BIJLAGE 10

BHIKHA'S

C-110-WE-32-09 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans

C-145-WE-37-09 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans

C-182-WE-47-09 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2009		
- Datum: 14 april 2009				
<ul style="list-style-type: none"> • Projekt; HET AANLEGGEN VAN EEN 4-TAL OVERLOPEN AAN DE NOORDZIJDE VAN DE NW WEERGEVONDENWEG TER PLAATSE VAN DE GEPROJECTEERDE WEGEN VAN HET VERKAVELINGSPROJECT OMGEVING LEIDING 20 • Lokatie; WANICA • Aannemer; BHIKHA'S AANNEMINGSBEDRIJF C-110-WE-32-09 				
Afmeting	Volgens tekening	Volgens bestek	Verschil	Bedrag
Project is het aanleggen van een 4-tal overlopen bij een verkavelingsproject. De verkavelaar moet zelf hiervoor zorg dragen, de kosten mogen niet ten laste komen van O.W.				118.600
Totale financiële schade				118.600
<p>OPMERKING: PROJECTEN UITGEVOER DOOR OW DIE T.L.V. DE VERKAVELAAR MOESTEN ZIJN. O.W. VOERT PROJECTEN UIT DIE DOOR DE VERKAVELAAR GEDAAN MOESTEN WORDEN.</p>				
c.c. Dir. C.T.W				



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2009		
- Datum: 30 juli 2009				
<ul style="list-style-type: none"> • Projekt; HET AANLEGGEN VAN INFRASTRUKTUUR TE LEIDING 6b • Lokatie; WANICA • Aannemer; BHIKHA'S AANNEMINGS BEDRIJF (BHIKHA KHORI) C-145-WE-37-09 				
Afmeting	Volgens tekening	Volgens bestek	Verschil	Bedrag
HET PROJECT IS UITGEVOERD GEWORDEN OP PRIVE TERREIN TE LEIDING 6				217.914
Totale financiële nadeel				217.914
OPMERKING: HET PROJECT IS UITGEVOERD OP PRIVETERREIN				
c.c. Dir. C.T.W				



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2009	
- Datum: 16 okt 2009			
- Bestek # 121/2009 – LB/OW-Wegen- 26 C-182-WE-47-09			
Project; De aanleg van een toegangsweg te plantage Waterland Lokatie; distr. Para			
De aannemer: Bhikha's aannemingsbedrijf Bevindingen; Verschil in hoeveelheden bestek en raming:			
	Raming/werk.g	Bestek	Verschil
			SRD
opvullen cunet met klinkzand	9000	8004.25	32,859.75
onterechte meerwerk(klinkzand)			8,250.00
Opm: Onterechte meerwerk: het meerwerk klinkzand is reeds opgenomen in de staat van ontleding van de aanneemsom.			
Opm: OW heeft werkzaamheden laten uitvoeren in een privegebied te plantage waterland (zie bijlage tekening).			
De totale schade is dan wel gelijk aan totaal project nl SRD 388.778			
c.c. Dir. C.T.W			



BIJLAGE 11

CAREMCO

C-072-WE-21-08 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans



BIJLAGE 11

CAREMCO

C-072-WE-21-08 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT JAAR: 2008

- Datum: April 2008

- **Projekt : ASFALTEREN, HERASFALTEREN EN REHABILITEREN VAN (HOOFD) ONTSLUITINGSWEGEN EN WEGEN IN WOONWIJKEN IN DISTRICTEN (75 KM WEGEN)**
- **Lokatie: PARA, SARAMACCA, COMMEWIJNE EN WANICA**
- **Aannemer : NV CAREMCO HOLDING**

TOTALE FINANCIËLE SCHADE VAN HET PROJECT :

OMSCHRIJVING	AANN.SOM INCL. STELPOST	REEDS GE- DECLAREERD	FINANCIËLE SCHADE INCL. MEERWERK	GESCHATTE WAARDE
RESSORT KWATTA	3.844.442,95	3.299.923,22	1.231.620,75	2.612.822,20
RESSORT SARAMACCA	2.663.268,30	2.298.097,85	753.210,31	1.910.057,99
RESSORT DOMBURG	3.048.233,71	604.612,29	294.772,75	2.753.460,96
RESSORT DE NIEUWE GROND	858.597,20	687.265,68	270.751,36	587.845,84
DISTRICT PARA	2.024.331,94	1.938.919,00	590.448,32	1.433.883,62
DISTRICT SARAMACCA	9.434.755,66	7.223.533,71	1.912.517,42	7.522.238,24
DISTRICT CORONIE	2.595.662,50	39.123,72	15.531,44	2.580.131,06
RESSORT KOEWARASAN	709.270,58	545.489,24	289.893,89	419.376,69
DISTRICT COMMEWIJNE	927.424,81	0,00	0,00	927.424,81
OVERIGE VERSCHILLEN PST 1 + 2	0	0,00	21.083,90	0,00
Sub-totaal	26.105.987,65	16.636.964,71	5.379.830,14	20.747.241,41
STELPOST	2.610.598,77	2.335.141,91		2.074.241,41
Teveel aan rente betaald			161.394,90	
TOTALE WAARDE	28.716.586,42	18.972.106,62	5.541.225,04	

Opmerking :

HET PROJECT IS NOG IN UITVOERING.

c.c. Dir. C.T.W



Straatnamen	Lengte in m.	Breedte	Totaal gedeclareerd bedrag USD	Verschil Bedrag in USD	Bijlage
Straatnamen	Lengte in m	Breedte	Totaal gedeclareerd bedrag USD	Verschil Bedrag in USD	Bijlage
Transport	18499.30		6.382.869,86	1.984.831,06	
RESSORT DOMBURG					
Domburg Middenweg	1300	3.5	561.548,79	288.173,75	23
Domburg 3 ^e zijstraat	589	3.5	36.228,66	1.039,00	24
Domburg 6 ^e zijstraat	630	3.5	33.161,59	520,00	25
Domburg 7 ^e zijstraat	640	3.5	32.357,41	0,00	26
Domburg 12 ^e zijstraat	2800	3.5	224.951,95	5.040,00	27
				294.772,75	
RESSORT DE NIEUWE GROND					
Rahimalweg	2451	5	865.493,94	270.751,36	28
				270.751,36	
DISTRICT PARA					
Majisina I	200	5	60.536,55	14.893,11	29
Majisina II/ H.Linger	4010	5	1.434.572,31	322.601,43	30
Alexander Gambierweg	671	5	219.406,32	47.424,34	31
Johannes Seymorweg	213.70	3.5	50.210,47	17.226,01	32
Eduard Snoweg	143.36	3.5	41.526,49	6.458,33	33
Johannes Piquestraat	642	3.5	176.344,85	56.871,46	34
Brug tot Brug te Vierkinderen	500	5	195.200,87	124.973,64	35
				590.748,32	
DISTRICT SARAMACCA					
Creolaweg	925	4	292.809,95	45.592,68	36
Jarikaba Ringweg	1280	4.5	531.273,17	147.570,12	37
BLO project	2330	4.5	833.677,06	300.533,08	38
Pt.Debie Sahaiweg	1691	4.5	660.843,91	246.822,51	39
Calcuttaweg	1500	5	204.606,02	3.440,00	40
Damboengtongweg (traject I)	3656	6	1.136.444,24	348.993,45	41
Damboengtongweg (traject II)	4468	6	1.476.687,63	267.766,57	42
Damboengtongweg (traject III)	9500	6	2.746.811,40	551.799,01	43
				7.912.517,42	
DISTRICT CORONIE					
Petuniastraat	156	3.5	40.963,76	15.531,44	44

RESSORT KOEWARASAN					
Invejaweg	2076	5	726.474,42	289.893,89	45
				289.893,89	
DISTRICT COMMEWIJNE					
Laarwijk	8000	6	---	---	
Weg Tottikamp	18000	6	---	---	
OVERIGE VERSCHILLEN DIV.GEBIEDEN PST 1 EN 2				21.083,90	
TOTAAL				5.379.830,14	
<i>Te veel betaalde rente=</i> $\frac{1}{2} \times (6\% \times 5.379.830,14)$					
				161.394,90	
TOTALE FINANCIËLE SCHADE	86871.36		18.965.028,62	5.541.225,04	



OPMERKING:

DE TOTALE FINANCIËLE SCHADE VAN HET PROJECT IS USD 5.519.508,63

De wegen zijn niet allemaal dezelfde breedte, er was aangegeven dat de breedte zou zijn 5 en 6 m, er is met de juiste breedte gewerkt.
 Er is procentueel afgeleid wat de top laagbreedte, binderlaag breedte, basecourse breedte en klinkzand moet zijn.

Er is gewerkt over een lengte van 86871.36 m in km uitgedrukt 86.8 km.
 Contract getekend voor 75 km wegen asfalteren.
 Enkele wegen zijn nog in de uitvoeringsfase zie top laag breedte.

Om invoer rechten te toetsen:

Controle van de werkelijke gebruikte machines heeft niet kunnen plaats vinden, omdat het tijdstip van de gebruikte materialen per straat niet zichtbaar is, waardoor overlappingen van het werk niet getoetst konden worden.

Correctie binderlaag 3%.

3% minder opnemen bij totaal op binderlaag i.v.m. afwijking van de dwarsprofielen van de individuele straten.

Emulsie = 5% van post 10 in tonnen (kg in tonnen omzetten)

Totaal gedeclareerd bedrag USD = bestekswerkzaamheden inclusief stelposten en directievoering en overigen.

c.c. Dir. C.T.W

BIJLAGE 12

CIBOTES

C-175-WE-44-09 :

- Onderzoeksrapport;
- Veldonderzoek
- Scans

BESTEK 081-08-LB-OW-WE-13 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2008	
- Datum:			
- Bestek; 081-08-LB-OW-WE-13			
Project: Herstellen van verzakkingen in diverse bestraatte inhammen van het Floraproject district Paramaribo			
<ul style="list-style-type: none"> Lokatie; District Par'bo Aannemer; BLOK 1, 2 en 4 Cibotes NV 			
Aannemer:			
BLOK 1: opp. 6000m ²			
Verschillen in hoeveelheden Bestek en Raming/ werkelijk geleverd: (zie declaratie 16)			
Omschrijving	Werk gedcl/Raming	Bestek	Verschil
Klinkzand	3600 m ³	3000m ³	600 m ³ x SRD 28 = SRD 16.800,-
Schelpzand:	1500 st	1200 st	300 x SRD 120 = SRD 36.000,-
V- goten	1500 st	1200 st	300 x SRD 120 = SRD 36.000,-
Straatkolken: (stel: om de 40m)	100 st	30st	70 x SRD 95 = SRD 6.650,-
Straatstenen	126.000 st	113.636	12.364 x SRD2.65=SRD 32.764,-
schade OW voor	blok 1		SRD105.714,-
BLOK 2: Verschillen in hoeveelheden Bestek en Raming/ werkelijk geleverd: Zie declaratie 16			
Omschrijving	Werk gedcl/Raming	Bestek	Verschil
Schelpzand:	60 m ³	50 m ³	10 m ³ x SRD 92 = SRD 920,-
V- goten:	200 st	100 st	100 x SRD 120 = SRD 12.000,-
Kantopsluitbanden:	500 st	100st	400 x SRD 23,50 =SRD 9.400,-
Straatkolken(stel: om de 40m)	50 st	3st	47 x SRD 96 = SRD 4.512,-
Straatstenen:	10.500 st	9.470 st	1.030 x SRD 96= SRD 2.884,-
schade OW voor	Blok 2		SRD 29.716,-
BLOK 4:			
Verschillen in hoeveelheden Bestek en Raming/ werkelijk geleverd: Zie declaratie 16			
Omschrijving	Werk gedcl/Raming	Bestek	Verschil
Klinkzand:	3000 m ³	2506m ³	494 m ³ x SRD 28 = SRD13.832,-
Schelpzand:	50 0m ³	50 0m ³	150 m ³ x SRD 85 = SRD 12.750,-
Kantopsluitbanden:	2000st	1000st	1000 x SRD 120 = SRD120.000,-
Straatkolken (stel: om de 40m)	: 125 st	25st	100 x SRD 495 = SRD 49.500,-
Straatstenen:	105.000 st	94.600 st	10.400 x SRD2,70= SRD28.080,-
schade OW voor	Blok 4		SRD224.162
Totale schade OW blok1,2 en 4 SRD 359,592			
c.c. Dir. C.T.W			



BIJLAGE 13

DURGA

C-170-OWW-081-09 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans

MOW 3334-09 geh

- Onderzoeksrapport;
- Veldonderzoek
- Scans



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2009		
<ul style="list-style-type: none"> • Projekt;Herbestraten van de Khemaiweg • Lokatie;PARAMARIBO • Aannemer;J.DURGA 				
DE LENGTE VAN DE STRAAT IS 200 METER IS GELIJKAAN $800 \times (100 \times 100 \text{ cm}) = 8.000.000 \text{ cm}$				
I KLAVERSTRAATSTEEN IS $22 \times 24 = 528 \text{ CM}^2$.				
BESTEK BEGROTING IS GELIJK AAN $17000 \times 528 \text{ CM}^2 = 8.976.000 \text{ CM}^2$				
TE VEEL BEREKEND IN HET BESTEK 976.000 CM IS GELIJK AAN 1850 STENEN/TEGELS.				
1850x3=5550 TE VEEL GEDECLAREERD AAN STRAATTEGELS.				
CONCLUSIE: DE BESTEK MAKER ZOU EVENTUEEL MOETEN ROELEREN(OP VERSCHILLENDE AFDELINGEN GEPLAATST MOETEN WORDEN.				
OMSCHRIJVING	WERKELIJK HEID	EENHEID	H HEID	VERSCHIL
Het leveren verwerken en verdichten van klinkzand	350	M3	245	$105 * 50 = 5.250,-$
Het leveren verwerken en verdichten van basecourse	200	M3	165	$35 * 200 = 7.000,-$
Het leveren verwerken en verdichten van scherpzand	100	M3	80	$20 * 60 = 1.200,-$
Het leveren en opstellen van inspectieputten en roosters	7 7	Stuks stuks	5 5	$2 * 1500 = 3.000,-$ $2 * 200 = 400,-$
Het leveren en opstellen van v-goten (12*50*100cm)	$195 + 7 = 202$	stuks	198	$4 * 75 = 300,-$
Het leveren en afrillen van straatstenen klaverprofiel (22*24*28cm)	17000	suks	15.200	$1800 * 3 = 5.400,-$
Meerwerk inspectieputten			5	$5 * 2800 = 14.000,-$
Veldonderzoek:	werkelijk		Gedecl ar.	
v-goten	114		198	$84 * 75 = 6.300$
TOTAAL				42.850,-
CONCLUSIE:DE AANNEMER HEEFT MINDER GELEVERD VOOR DIT PROJECT. DIT PROJECT GAAT OVER HERBESTRATEN VAN DE KHEMAIWEG KAVEL1 MAAR HET BESTEK GEEFT ANDERE HOEVEELHEDEN AAN VOOR HET PROJECT DUS DE KWALITEIT VAN HET PROJECT IS MINDER.				
c.c. Dir. C.T.W				



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2008		
- Datum: 19 juni 2008				
<ul style="list-style-type: none"> • Projekt; HET RIOLEREN, BEZANDEN, BESCHELPEN EN BESTRATEN VAN EEN VERBINDINGSWEG TUSSEN DE MR.J.LACHMANSTRAAT EN DE INDUSTRIEWEG IN HET DISTRIKT PARAMARIBO • Lokatie; PARAMARIBO • Aannemer; J.DURGA 				
Afmeting	Volgens tekening	Volgens bestek	Verschil	Bedrag
Het leveren en leggen van betonnenduikers	302	300	2 x 378,48	756,96
Het maken van inspectieputten	14	12	2 x 1.785,71	3.571,42
Het leveren, verwerken en verdichten van schelpzand	250	180	70 x 80	5.600
Totale financiële nadeel				9.928,38
OPMERKING : Totale financiële nadeel voor het project SRD 9.928,38				
c.c. Dir. C.T.W				



BIJLAGE 14

GOEDAR

BESTEK 99/2008-LB-OW-SN-8

- Onderzoeksrapport;



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT	JAAR: 2008																												
- Datum:																													
Bestek;																													
Projekt;. • Lokatie; • Aannemer; Goedar																													
<p>ALGEMEEN; DE AANNEMER HEEFT ZICH NIET GEHOUDEN AAN DE HOEVEELHEDEN VOLGENS DE RAMING WAT BETREFT KLINKZAND EN SCHERPZAND. LEVEREN EN LEGGEN VAN VOORZIENINGEN $2 \times 9,50 = 1900$ $10-8 \times 9,50$ $2 \times 9,50$</p> <p style="text-align: center;">MADHARWEG</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">BESTEK</th> <th style="width: 20%;">RAMING</th> <th style="width: 20%;">VERSCHIL</th> <th style="width: 20%;">BEDRAG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KLINKZAND $3200\text{m}^2 \times 6\text{m} \times 0,5\text{m} = 9600\text{m}^3$</td> <td>$12.500\text{m}^3$</td> <td>$2900 \times 47\text{SRD} =$</td> <td>136.300</td> </tr> <tr> <td>SHELPZAND $3200 \times 6 \times 0,15 = 2880\text{m}^3$</td> <td>$3350\text{m}^3$</td> <td>$432 \times 92,80 =$</td> <td>40090</td> </tr> <tr> <td>TOTAAL</td> <td></td> <td></td> <td>176.390</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">CORANTIJNWEG</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">BESTEK</th> <th style="width: 20%;">RAMING</th> <th style="width: 20%;">VERSCHIL</th> <th style="width: 20%;">BEDRAG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KLINKZAND $(7500\text{m}^3 \times 6 \times 0,50 = 22.500\text{m}^3) \times 1,05 = 23.625\text{m}^3$</td> <td>29.500</td> <td>$58,75 \times 47$</td> <td>276.125</td> </tr> <tr> <td>TOTAAL</td> <td></td> <td></td> <td>276.125</td> </tr> </tbody> </table>		BESTEK	RAMING	VERSCHIL	BEDRAG	KLINKZAND $3200\text{m}^2 \times 6\text{m} \times 0,5\text{m} = 9600\text{m}^3$	12.500m^3	$2900 \times 47\text{SRD} =$	136.300	SHELPZAND $3200 \times 6 \times 0,15 = 2880\text{m}^3$	3350m^3	$432 \times 92,80 =$	40090	TOTAAL			176.390	BESTEK	RAMING	VERSCHIL	BEDRAG	KLINKZAND $(7500\text{m}^3 \times 6 \times 0,50 = 22.500\text{m}^3) \times 1,05 = 23.625\text{m}^3$	29.500	$58,75 \times 47$	276.125	TOTAAL			276.125
BESTEK	RAMING	VERSCHIL	BEDRAG																										
KLINKZAND $3200\text{m}^2 \times 6\text{m} \times 0,5\text{m} = 9600\text{m}^3$	12.500m^3	$2900 \times 47\text{SRD} =$	136.300																										
SHELPZAND $3200 \times 6 \times 0,15 = 2880\text{m}^3$	3350m^3	$432 \times 92,80 =$	40090																										
TOTAAL			176.390																										
BESTEK	RAMING	VERSCHIL	BEDRAG																										
KLINKZAND $(7500\text{m}^3 \times 6 \times 0,50 = 22.500\text{m}^3) \times 1,05 = 23.625\text{m}^3$	29.500	$58,75 \times 47$	276.125																										
TOTAAL			276.125																										
c.c. Dir. C.T.W																													



BIJLAGE 15

HAUKES

MOW 2402/09 geh

- Onderzoeksrapport;



BIJLAGE 15

HAUKES

MOW 2402/09 geh

- Onderzoeksrapport;



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT	JAAR: 2009
- Datum: Bestek;2402/09geh	
Projekt; het bouwen van 2 bruggen te pikin saron langs de saramacca rivier • Lokatie; • Aannemer; Haukes	
Bevindingen;	
De werkzaamheden van meerwerken in declaratie 3 vallen onder de bestek voorwaarden. Bestek voorwaarden 203.	
(SRD 95.723,37)	
Hetzelfde gebeurd ook in decl 11. De specificatie meerwerk is niet aangegeven en omschrijving meerwerk komt voor in bestek voorwaarde.	
c.c. Dir. C.T.W	

MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN

VELDONDERZOEKSRAPPORT

Datum

• Projekt
 contractnummer
 • Lokatie
 • Aannemer
 • Consultant

Het bouwen van 2 bruggen te Pikin Saron langs de Saramaccarivier in Para
 C- 155-Bruggen 24/09 MOW 2402/09 Geh
 Haukes Transportbedrijf
 Rustwijk & rustwijk

Controle:

omschrijving	HOEEVEELHEID	RAMING	HAUKES	verschil
Brug Saramaccarivier				
Brugsecties TL 1200, lang 34m	40	75,000.00	3,772,304.00	-3,697,304.00
Beton	1441	4,323,000.00	5,042,481.99	-719,481.99
Heipalen (beton) vierkant 40cm, lang 22m	36	490,000.00	429,580.96	60,419.04
Heipalen (beton) vierkant 40cm, lang 20m	126	2,016,000.00	1,031,452.51	984,547.49
Heipalen (staal) 506 x 16 cm, lang 24m	56	3,360,000.00	2,464,089.60	895,910.40
Heikosten te land	15	112,500.00	228,591.50	-116,091.50
Heikosten te water	70	1,225,000.00	1,763,834.83	-538,834.83
Ontbossen	24000	300,000.00	105,833.12	194,166.88
Ontgraving	12000	240,000.00	110,959.63	129,040.37
Aanvullen	12000	360,000.00	1,104,218.50	-744,218.50
Lateriet	1800	90,000.00	129,195.60	-39,195.60
Bestrating	1000	300,000.00	179,789.85	120,210.15
Opleggingen (elastomere)	80	200,000.00	31,167.80	168,832.20
Leuningen	480	600,000.00	342,262.30	257,737.70
Damwandplanken (beton) breedte 1m, lang 3m, dik 20cm	24	43,200.00	33,001.20	10,198.80
Stootplaten (beton) breedte 1m, lang 3,1m, dik 20cm	16	33,480.00	20,167.40	13,312.60
Staal (remmingwerken)	160	800,000.00	263,809.52	536,190.48
Slopen bestaande brug	1	525,000.00	187,256.70	337,743.30
Diversen + onvoorzien		1,000,000.00	57,500.00	942,500.00
		16,093,180.00	17,297,497.01	-1,204,317.01
Stelpost additioneel grondonderzoek		80,000.00	80,000.00	-
Stelpost bijkomende werken		1,500,000.00	1,500,000.00	-
		17,673,180.00	18,877,497.01	-1,204,317.01

Conclusie / Advies:

MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN

VELDONDERZOEKSRAPPORT

Datum

Projekt

Het bouwen van 2 bruggen te Pikin Saron langs de Saramaccarivier in Para

Lokatie

0

Aannemer

Haukes Transportbedrijf

Consultant

Rustwijk & rustwijk

Controle:

omschrijving

HOEEVEELHEID RAMING

HAUKES

verschil

Brug Troelikreek

Brugsecties TL 1200, lang 34m

8

240,000.00

319,627.80

-79,627.80

Beton

130

390,000.00

454,907.70

-64,907.70

Heipalen (beton) vierkant 45cm, lang 22m

16

280,000.00

238,656.00

41,344.00

Heikosten te land

6

45,000.00

111,120.87

-66,120.87

Opleggingen (elastomere)

16

40,000.00

6,233.60

33,766.40

Leuningen

31

38,750.00

22,104.55

16,645.45

Damwandplanken (beton) breedte 1m, lang 3m, dik 20cm

24

43,200.00

33,001.20

10,198.80

Sstootplaten (beton) breedte 1m, lang 3,1m, dik 20cm

18

33,480.00

22,688.28

10,791.72

Diversen + onvoorzien

22,500.00

12,500.00

10,000.00

1,132,930.00

1,220,840.00

-87,910.00

Stelpost additioneel grondonderzoek

Stelpost bijkomende werken

1,132,930.00

1,220,840.00

-87,910.00

BIJLAGE 16

JANKIE AD

C-171-OWW-85-08 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans

C-028-OWW-16-09 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans

C-004-WE-02-07 :

- Diversen

C-025-OWW-17-07 :

- Scans



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT	JAAR: 2008												
- Datum: HET CONTACT IS IN 2009 GETEKEND.													
Projekt; HET RIOLEREN VAN DE WEGTRENZEN AAN WEERZIJDEN VAN DE HINDILAAAN EN HET VERRICHTEN VAN BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN. <ul style="list-style-type: none"> Lokatie; PARAMARIBO Aannemer; A.D.JANKIE (AUGUST DHOERINDERNATH) 													
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DE AANNEEMSOM IS GROTER DAN DE RAMING. ➤ BOUWWERKTIJD IS OVERSCHREDEN, DE REDENEN HIERVAN ZIJN, DALIAN WAS BEZIG MET ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN (decl 8) ➤ DIREKTEUR EIGENAAR VAN AANNEMINGSBEDRIJF A.D.JANKIE IS TIJDENS HET UITVOEREN VAN HET PROJECT KOMEN TE OVERLIJDEN (geen overlijdens akte bijgevoegd) ➤ EXTRA WERKZAAMHEDEN BIJ TEKORT KOMEN VAN PVC BUIZEN, KLINKZAND EN TROTTIORTEGELS. (getekend door santoe sectie planning en voorbereiding.) 													
Onterecht meerwerk: De aannemer declareert voor meerwerk dezelfde hoeveelheden meters voor de inritten als de bestekvoorwaarden. Uitgaande van 24 perceelputten = 24x 5m br = 120 m Meerwerk bestratingwerk = 120 m ²													
	<table border="1"> <tr> <th></th> <th>Totaal aan meerwerk</th> <th>Aannemer declareert</th> <th>Te veel gedcl</th> </tr> <tr> <td>Meerwerk:</td> <td>SRD 70.768,-</td> <td>SRD 75.518,-</td> <td>SR 4.750,-</td> </tr> <tr> <td>Meerwerk onterecht</td> <td></td> <td></td> <td>SR 50.890</td> </tr> </table>		Totaal aan meerwerk	Aannemer declareert	Te veel gedcl	Meerwerk:	SRD 70.768,-	SRD 75.518,-	SR 4.750,-	Meerwerk onterecht			SR 50.890
	Totaal aan meerwerk	Aannemer declareert	Te veel gedcl										
Meerwerk:	SRD 70.768,-	SRD 75.518,-	SR 4.750,-										
Meerwerk onterecht			SR 50.890										
c.c. Dir. C.T.W													



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2008		
- Datum: 9 oktober 2008				
<ul style="list-style-type: none">• Projekt; De aanleg van de Sahtoweg met rotonde kruising Commissaris Weythingweg• Lokatie; Paramaribo• Aannemer; Bouwvast Jankie				
Afmeting	Volgens bestek	Gedeclareerd	Verschil	Bedrag
Klinkzand	6500	15.922	9.422 x 42.5	400.435
Basecourse	2362	3164	802 x 195	156.390
Klei	500	5662	5162 x 22.5	116.145
Banden in het werk	30	147.16	117,16 x 1.650	193.314
Eilanden en bermen Werkelijke raming bermen C - 200 mm x 100 mm x (550m x 2) = 22 m ³ B - 250 mm x 125 mm x (550m x 2) = 35,75 m ³ weg C - 200 mm x 100 mm x (300m) = 6 m ³ B - 250 mm x 125 mm x (300m) = 40 m ³ rotonde weggedeelte Stelpost eiland 1m x1m x0.50 m = 1,5 m ³ 105.25 m ³ Gedeclareerd 214 m ³ Teveel gedeclareerd 108,75 x 1.650				179.437,50
Rotondeblok	4	70.10	66.10 x 1650	109.065
Ongewapend beton grijs Werkelijke raming 300 m x 0.50 m x 0.10m = 15 m ³ Storting bij rotonde blok 4.5 m x 0.40 m x 0.30m = 0.54 m ³ afger 1 m ³ weg Plein 4.5 m x 4.50 m x 0.25m = 5.062m ³ afger 5 m ³ weg 21 m ³ Gedeclareerd 112,35 m ³ Teveel gedeclareerd 91,35 x 750				68.512,50
Overrijdbaar strook grijs gewapend	1	22.5	21.5 x 1.650	35.475
Overrijdbaar strook rood gewapend	1	3	2 x 1.650	3.300
Vleugelwand	2.5	14	11.5 x 1.650	18.975
Totaal teveel gedeclareer blad 1				1.281049



Transport blad 1				1.281.049
Afmeting	Voigens bestek	Gedeclareerd	Verschil	
Toplaag Weg naar rotonde $(550 \text{ m} \times 7.2 \text{ m} \times 0.035 \text{ m}) \times 2.5 = 346.5 \text{ ton}$ Ronde blok $(7.5 \text{ m} \times 7.5 \text{ m} \times 0.035 \text{ m}) \times 2.5 = 5 \text{ ton}$ Comm weytingh weg $(200 \text{ m} \times 5 \text{ m} \times 0.035 \text{ m}) \times 2.5 = 87.5 \text{ ton}$ 439 ton = 440 ton Gedeclareerd <u>949.69 ton</u> Teveel gedeclareerd 509,69 x 336				171.360
Kleeflaag op basecours	5020	8661	3.641 x 13.73	49.990,93
Kleeflaag op binder	5020	8879	3.859 x 13.73	52.984,07
Duikers Ø 500 incl houtwerken	1480	1481	1 x 255	255
Inspectieput incl gietijzer putdeksel	32	39	7 x 1.430	10.010
Put incl 6" PVC	20	33	13 x 486	6.318
Thermoplastische plakmarkeringen	350	381	31 x 140	4.340
Verplaatsen schutting	25	58	33 x 150	4.950
Totale schade				1.581.257



BIJLAGE 17

JANKIE BOUWVAST

C-131-WE-33-08 :

- Onderzoeksrapport;
- Veldonderzoek
- Scans



BIJLAGE 18

JANKIE CONSTRUCTIONS

C-085-OWW-32-09 :

- Onderzoeksrapport;
- Veldonderzoek
- Scans

C-088-OWW-25-08:

- Onderzoeksrapport;
- Veldonderzoek
- Scans

C-145-OWW-71-08:

- Onderzoeksrapport;
- Veldonderzoek
- Scan



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT

JAAR: 2008

- Datum: 3 juli 2008

- Projekt; HET RIOLEREN VAN DE FLAMINGOSTRAAT IN PARAMARIBO EN HET VERRICHTEN VAN BIJBEHOORENDE WERKZAAMHEDEN.
MOW nr 1488/08 GEH
- Lokatie; PARAMARIBO
- Aannemer; JANKIE CONSTRUCTION NV

Omschrijving	Volgens bestek	Volgens tekening	Tot gedeclareerd	Verschil	Bedrag
Het maken van inspectieputten type Ø 80	18	28	42	14x1918.2 =	26.854,80
Het maken van blindeputten	8	7	8	1x240=	240
Het leveren en plaatsen van straatkolken/ trottoirkolken	85	70	107	37x564=	20.868
Het maken van keermuren	1	1	3	2x903.60=	1807,20
Het maken van perceelputten en straatkolken	135	79	160	81x570=	46.170
Het leveren van klinkzand	5000	2550	4654	2104x25.2 =	53.020,80
Het leveren en verwerken van scherpzand	5000	430	3480	3050x38.4 0=	117.120
Het leveren, leggen en afwerken van betonstraat elementen	7500	5495	8480	2985x57.6 0=	171.936
Het leveren, leggen en afstellen van L-band elementen	1500	1570	1731	161x34.80 =	5.602,80
Het leveren en verwerken van base course laag	580	471	580	109x240=	26.160
VELDONDERZOEK/VERHOUDINGEN					
Inspectieputten		42	47	3x 1918.2=	5.754,60
Betonstraat elementen		5220	5495	275x57,60 =	15.840
Duikers ø50cm		0	155	155x300=	46.500
Totaal teveel gedeclareerd					571.452,60

Totaal gedeclareerd bedrag tot en met 11 maart 2010 (decl 16) SRD 1.549.691,11

Teveel gedeclareerd SRD. 469.480 uitgedrukt 30,3%

Note: Project Gongrijpstraat meegenomen in het project

CONCLUSIE: DE RESULTATEN ZIJN GEFRAUDEERD.

c.c. Dir. C.T.W



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT	JAAR: 2008
- Datum: - Bestek; 068/2008-LB/OW.W-13	
Project; Riolering van de Oosterlijke kant van de Munderweg in het district Par'bo en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden	
<ul style="list-style-type: none"> • Lokatie; Munderweg • Aannemer; Jankie Construction N.V. (R.K. Jankie) 	
Bevindingen; Geen proces- verbaal van oplevering:	
<ul style="list-style-type: none"> • Veldonderzoek: 	
Opm:	
<ul style="list-style-type: none"> - Duikers Ø 50 niet geleverd - Inspectieputten (12 – 6)x 1920 - Blindeputten (1 – 0)x 240 - Straatkolken (20 -19)x 240 - Keermuren (4 – 1)x 780 - Perceelputten - Klinkzand (2791-750)x 26,4 - Scherpzand (125-74)x 48 - V-goten (382-361)x69,60 - Kantopsluitbanden - Verhoging 8" AC distributie leiding 	= SRD 5.400 = SRD 11.520 = SRD 240 = SRD 240 = SRD 2.340 = SRD 6.000 = SRD 53.880 = SRD 2.448 = SRD 1.462 = SRD 8.880 = SRD 13.530 <u>SRD105.940</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Onterechte meerwerk: 	
<ul style="list-style-type: none"> - 70 m schutting - Keermuren 	= SRD 28.000 <u>= SRD 33.850</u>
<div style="text-align: right;"> Totale schade O.W </div>	
<div style="text-align: right;"> <u>SRD 61.850 +</u> SRD145.380 </div>	
Opmerking:	
<ul style="list-style-type: none"> - Het meerwerk, maken van keermuren ,is reeds opgenomen in de bestekvoorwaarden. De aannemer heeft dubbel hiervoor gefactureerd. - Als meerwerk is er ook 70 m schutting geplaatst. Er is niet aangeven waar en waarom de aannemer deze werkzaamheden heeft uitgevoerd. 	
Totale schade die OW oploopt : SRD 145.380	
c.c. Dir. C.T.W	



BIJLAGE 19

JIBOTH

C-088-SN-05-10:

- Onderzoeksrapport;
- Scans



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT

JAAR: 2010

- Datum:

Bestek;

Project; Rehabileren van wegen in het Lachman en Sultan project in het district Nickerie

- Lokatie; Nickerie
- Aannemer; H.B.Jibodh

Project A

Bevindingen;

Project nog niet opgeleverd:

Volgens contract zou de aannemer 70 werkdagen na de aanvangsdatum (29-12-2010) het werk moeten opleveren. Opm: in declaratie 1 heeft de aannemer reeds ontvangen voor 97 st betonnen duikers voor verrichte werkzaamheden Lachmanproject, maar het voortraject heeft nog niet plaats gevonden.

1. Het leveren en verwerken van klinkzand t.b.v. de wegaansluitings-

Wegen en inritten.

Zie paragraaf 1.7 sub 7 verrekening geschiedt per strekkende meter

$\frac{7750}{4 \times 0.2} = \pm 10 \text{ km}$

4x0.2

De raming is gemaakt o.b.v. gerekende meter voor cunetten.

O.b.v. deze bevindingen stellen wij dat de opgemaakte raming niet correct is opgesteld door de desbetreffende afdeling.

Project B

1. De aannemer declareert voor het leveren en leggen van 97 st betonnen duikers Ø60 op 9 locaties.

Er heeft geen complete voorwerk gedaan dus o.b.v. hiervan kan er niet gedeclareerd worden hiervoor.

Afmeting	Volgens tekening	Volgens bestek	Verschil	Bedrag
Project B: Leveren en leggen van betonnen duikers		9	6x5500	33000
Totaal teveel gedeclareerd bedrag				33000

Conclusie

Project A.

De Raming opgemaakt door Openbare Werken is niet conform bestek, waarbij er nadeel voor de staat is op lang termijn. Op dit moment geen financiële nadeel.

Project B.

De aannemer heeft gedeclareerd voor 6 st betonnen duikers, waarbij er geen voorwerk heeft plaats gevonden.

c.c. Dir. C.T.W



BIJLAGE 20

KALRO

C-011-WE-03-08 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans

C-048-WE-17-09 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans

C-153-OWW-74-09 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans

C-199-OWW-96-09 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans

C-216-WE-55-09 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans

Bestek 005-LB-OW-01 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2009		
- Datum: 05 februari 2009				
<ul style="list-style-type: none"> • Projekt; Het herstellen van verzakkingen in diverse bestraatte zijwegen van de Calcuttastraat (ressort Beekhuizen) en de Titaniumstraat (ressort Tammenga) district Paramaribo • Lokatie; Paramaribo • Aannemer; NV.Kalro 				
Afmeting	Volgens bestek	Volgens Declaratie	Vershil	Bedrag
Perceel 1				
Stelpost: Klinkzand $675 \text{ m}^3 : 0.50 = \text{opp } 1350$				
Te berekenen over het totaal project 1350 m^3				
Het uitgraven van kleioppersing	1350	2500	$1150 \times 4 =$	4.600
Het leveren, verwerken en verdichten van basecourse	135	617	$482 \times 140 =$	67.480
Het leveren, verwerken van scherpzand	282	287	$5 \times 48 =$	240
Het leveren van opsluitbanden	161	515	$354 \times 24 =$	8.496
Te leveren straat stenen	25570	49386	$23816 \times 3.20 =$	76.211,20
Meerwerk onterecht gedeclareerd				18.050
Perceel 2				
Het leveren, verwerken en verdichten van basecourse	16	38	22×132	2.904
Te leveren straat stenen	3030	3360	$330 \times 3.25 =$	1.072,50
Totale teveel gedeclareerd				179.053,70
TOTALE FINANCIËLE SCHADE SRD. 179.053,70				
OPMERKING: ER IS GEFRAUDEERD WAARBIJ NIET HET HEEL PROJECT IS UITGEVOERD GEDEELTE VAN HET PROJECT IS UITGEVOERD. ER IS BESTRAAT OVER EEN OPPERVLADE VAN 1350 M^3 INSTEDE VAN 2430 M^3.				
c.c. Dir. C.T.W				



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT	JAAR: 2009
- Datum: 30-07-2009 - Bestek: 085/2009 OWW- 18	
Project; Het leveren en leggen van buizen, opschonen en uitgraven van wegtrenzen en het leveren en verwerken van klinkzand en schelpen tbv wegen Lokatie; distr Saramacca • Aannemer: Kalro NV	
Bevindingen; <ul style="list-style-type: none"> ❖ Geen verschillen tussen raming en bestek hoeveelheden ❖ Meerwerk wel geautoriseerd totaal SRD 44.500: <ul style="list-style-type: none"> - Ø 80 betonnen buizen en keermuren ❖ Minderwerk niet geautoriseerd totaal SRD 24.350: <ul style="list-style-type: none"> - Ø50 betonnen buizen en keermuren - Ø 60 betonnen buizen en keermuren <p>Controle interne verhoudingen van de werkelijk gedeclareerde hoeveelheden is goed.</p> <p>Onterecht meerwerk: De aannemer heeft de rond 50 en rond 60 cm buizen niet geleverd, maar declareert als meerwerk betonnenbuizen Ø80 cm. Er is geen autorisatie van toestemming voor het leveren van minder werk voor meerwerk. Schade OW voor onterechte meerwerk is SRD44.500,-</p>	
c.c. Dir. C.T.W	



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2009	
- Datum: 8 okt 2009 - Bestek 120/2009 – LB/OWW- 27			
Project; Het rioleren van de Comm. Weythingweg en wel het gedeelte tussen de Tausschool en leiding 11A en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden			
• Aannemer: Kalro NV			
Bevindingen;			
Opmerking:			
De aannemer heeft minder werk geleverd dan aangegeven in het bestek. Dit heeft invloed op de kwaliteit van het project.			
Te controleren de declaraties:			
	Werk. geleverd	Te declr	Verschil
- Inspectieputten:	8 st	4 st	4x SRD4000= SRD 1600
- Blindeputten	5 st	4st	1x SRD1300= SRD 1300
- Straatkolken	20 st	13 st	7x SRD550 = SRD 3850
- Klinkzand	3940 m ³	760 m ³	3180x SRD29= SRD 92.220
- Scherpzand	135 m ³	44 m ³	91x SRD85 = <u>SRD 7.735</u>
	Totale schade OW		SRD 106.705,-
Onterechte Meerwerk:			
<ul style="list-style-type: none"> Post 2 Betonnen deksel voor perceelput is reeds inbegrepen in het bedrag voor perceelputten (zie bestek par 205) Onterecht meerwerk gedeclareerd 5x SRD 275 = SRD 1.375 Blindeputten: Volgens bestek moeten er 5 st geplaatst worden. De aannemer declareert als meerwerk nog 3 st. blindeputten. Locatie waar deze geplaatst dienen te worden is niet bekend. Onterecht meerwerk gedeclareerd 3 x SRD 1300 = SRD 3.900 Post 5: schelpzand zand geleverd tbv inritten van percelen en terrein Leiding 11A. 150 m³ xSRD 95 = SRD 14.200 			
Totaal onterecht gedeclareerde meerwerk: SRD 19.475			
Totale schade voor O.W. SRD126,180 ,-			
IN HET PROCES VERBAAL VAN EIND OPLEVERING IS ER AANGEGEVEN DAT HET PROJECT CONFORM BESTEK VOORWAARDEN IS UITGEVOERD TER WIJL EEN TABEL IS OPGENOMEN VAN DE WERKELIJKE UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN DIE DUIDELIJK AFWIJKEN VAN HET BESTEK.			
GEEN VERKLARING AANWEZIG VAN MINDERWERK.EINDOPLEVERING GETEKEND DOOR HET HOOFD VAN O.W.W, MATHOERA. VAAK WORDT IN HET BESTEK AANGEGEVEN DAT DE AANNEMER EERST GOEDKEURING MOET KRIJGEN VAN DE TOEZICHTHOUDER ALVORENS TE BEGINNEN MET HET ONDERDEEL.DIT BEWIJZ ONTBREEKT.			
KALRO HEEFT NIET VOLDAAN AAN DE EISEN VAN HET PROJECT:			
- VOLGENS HET BESTEK ZOU HIJ 350 METER BUIZEN MOETEN AANLEGGEN MAAR HIJ LEVERT MAAR 260. DE VERHUODING TUSSEN DE LENGTE VAN DE BETONNEN BUIZEN EN TE LEVEREN PUTTEN WIJKEN AF VAN DE WERKELIJKHEID. GEVOLG; DE 3 NIET UITGEVOERDE AANSLUITINGEN OP DE STRAATROILERING ZAL OP LANGER TERMIJN PROBLEMEN OPLEVEREN.			
- KEERMUREN HET BESTEK GEEFT AAN DAR DE AANNEMER 2 MOET MAKEN MAAR HIJ MAAKT MAAR 1.			
- DE AANNEMER MOEST OP ALLE 15 PERCELEN 15 STUKS PERCEEL PUTTEN MAKEN DE AANNEMER HEEFT SLECHT 12 GEMAAKT.			
c.c. Dir. C.T.W			



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT

JAAR: 2009

- Datum:

- Projekt; Het herstellen van verzakkingen in diverse bestraatte wegen in het district Paramaribo.
C-216-WE-55-09
- Lokatie; Paramaribo
- Aannemer; KALRO (RAMDAN K)

POST 1; HET IS NIET OPGEMERKT DAT IN DE BEGROTING VAN DE AANNEMER HET UITGRAVEN VAN KLEIOPPERSINGEN VAN 420 M³ NIET IS OPGENOMEN. HET IS OOK NIET UITGEVOERD DOOR DE AANNEMER, TERWIJL HET WEL IN HET BESTEK VOORKOMT.

POST 2 VERKLARING. DE LEVERANCIER VAN BETON PRODUCTEN KON DE BENODIGDE MATERIALEN NIET OPTIJD LEVEREN VANDAAR DE OVERSCHRIJDING VAN 39 DAGEN.

POST 3; VANWEGE HET FEIT DAT DE LEVERANCIER VAN BETON ARTIKELEN IN DE PERIODE VAN 23 FEBRUARI TOT EN MET 22 MAART 2010 GEEN BETON MATERIALEN KON LEVEREN. PROJECT IS OPGELEVERD MAAR DE AANTALLEN VOLGENS BESTEK EN WERKELIJK GELEVERDE AANTALLEN ZIJN MINDER OF VERSCHILLEN.

PERCEEL 1

omschrijving	eenheid	bestek	werkelijkheid	verschil
Het uitgraven van klei oppersingen.	M ³	420	0	Niets geleverd
Het leveren, verwerken en verdichten van klinkzand.	M ³	300	240	60
Het leveren verwerken en verdichten van basecourse	M ³	150	136	14

PERCEEL 3

omschrijving	eenheid	bestek	werkelijkheid	verschil
Sloopwerkzaamheden en schoonmaakwerkzaamheden	M ²	1000	1399	101
Opschonen en uitdiepen (2*1750)	M	3500	1598	1902
Het uitgraven van klei oppersingen	M ³	900	800	100
Leveren verwerken en verdichten van klinkzand	M ³	600	44	556
Leveren verwerken en verdichten van basecourse.	M ³	300	223	77
Leveren en opstellen van V- goten.	M ³	100	55	45

CONCLUSIE; HET PROJECT GAAT OVER DE VERBETERING VAN WEGVERZAKKINGEN MAAR DE AANNEMER LEVERT STRUCTUREEL TE WEINIG VAN DEZE MATERIALEN AAN GETOOND IN DE TABELLEN. D.W.Z DAT DE KWALITEIT VAN DE WEGEN MINDER IS.

c.c. Dir. C.T.W



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT	JAAR: 2010		
- Datum: 01-08-2010			
Bestek; 005/ 2010-lb/ ow- wegen01			
Projekt; het aanleggen en bestraten van parkeerplaatsen, inritten en terreinen op diverse lokaties in het district Paramaribo			
<ul style="list-style-type: none"> • Aannemer; NV KALRO 			
Bevindingen;			
Onderzoeksrapport : perceel 1			
Omschrijving	Volgens raming	Volgens tekening	Verschil-bedrag
Klinkzand	400m3	306	94x29= 2726
Rivierzand	120	100	20x49= 980
Straatstenen	21000 stuks	18950	2050x350=7175
Straatkolken	8 stuks	6	2x200= 400
Stalenroosters	8	6	2x100= 200
Totaal			11.481
Onderzoeksrapport : perceel 3			
Omschrijving	Volgens raming	Volgens tekening	Verschil-bedrag
Klinkzand	1080	920	160x29= 4640
Rivierzand	350m3	300	50x49= 2450
Straatstenen	63.000	65820	686x350= 21.360
Straatkolken	30	13	17x650= 11.050
Stalenroosters	30	13	17x275= 4675
Totaal			44.175
TOTAAL			55.656
c.c. Dir. C.T.W			



BIJLAGE 21

KGC

C-006-WE-04-07 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans

C-068-WE-19-09:

- Onderzoeksrapport;
- Scans

C-086-OWW-48-09:

- Onderzoeksrapport;
- Veldonderzoek
- Scans

C-083-OWW-46-09:

- Onderzoeksrapport;
- Scans



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT

JAAR: 2008

- Datum:

Bestek; ACE-06-08-OW-01

Project; DE AANLEG VAN EEN ROTONDE DR.S REDMONDSTRAAT-FLU EN H.D. BENJAMI
NSTRAAT INCLUSIEF DE HERINRICHTING VOOR DE VRIJE SCHOOL.

- Lokatie; PARAMARIBO
- Aannemer; KGC NV (S. JANKIE DE AANNEMER MET 6 BEDRIJVEN ONDER ZIJN NAAM STAAN)

Zie contract aannemer Ss 117: de aannemer dient voor electra de juiste prijzen bij inschrijving aan te geven.
Prijswijzigingen worden niet vergoed. Meerwerken hieromtrent zijn hierdoor ook niet toegestaan.

Meerwerk gedeclareerd:

• ONDERGRONDSE BEKABELING	84.048,88
• ALUMINIUM VERLICHTINGSMASTEN	124.737,50
• ELECTRAWERKEN	86.955,00
• DIVERSE MEERWERKEN	275.000,00
• LAAGSPANNINGSKABELS	76.264,54
• EXTRA VERKEERSBORDEN 16 (DECL9)	38.214,86
• MEERWERK(DECL5)	<u>158.559,63</u>
•	843.780,41

STELPOST

600.000,00

TEVEEL GEDECLAREERD

243.780,41

BESTEKS WERKZAAMHEDEN

OMSCHRIJVING	TE LEVEREN	GEDECLAREERD	VERSCHIL	BEDRAG
ANNEX 2A				
Grondwerken basecourse (post 2a)	1200 m ³	1206,80 m ³	6,80 x 185 =	1.258
Diverse meerwerken (post 6d)	0	34075		34.075
Betonwerken in werk (post 7a)	30m ³	35m ³	5x1850=	9.250
Betonwerken eilanden (post 7b)	60m ³	168 m ³	108x1850=	199.800
ANNEX 2B				
Klinkzand (post 15)	2400m ³	4240,90	1840.90x47=	88.290
Asfalt beton binderlaag (post 17)	200 TON	238,51 TON	38,51x203=	7.818
Trottoirkolken (post 19)	7	8	1x1150=	1.150
Betonwerken in werk (post 20)	25 m ³	46,45 m ³	21,45x24.15=	51.802
Prefab beton (post 21)	250	343,30	93.3x115=	10.730
	Vlg contract	Specificatie in declaratie		
VERSCHIL in aanneemsom incl stelpost	SRD 3.206.753,35	SRD 3.213.754,65		7.000
			SUB- TOTAAL	SRD 411.173

TOTAAL

SRD 654.950

c.c. Dir. C.T.W



BIJLAGE 22

NABO

C-102-WE-29-09 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans

MOW 3248-09 geh

- Onderzoeksrapport;
- Scans



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2009	
- Datum:			
- Bestek # 048/2009- LB/OW, wegen -13			
Project; het rioleren en bestraten van de Jobweg			
Lokatie; distr. Wanica			
De aannemer: Nabo NV			
Bevindingen;			
Opm:			
De aannemer heeft minder straatstenen geleverd. Dit betekent dus dat er een kleinere opp. bestraat is. Op basis hiervan zijn de volgende hoeveelheden te veel gefactureerd.			
Controle interne verhouding:			
	Werk. gelevrd	Te decl.	Verschil
	SRD		
betonduikers	640	568	22,464.00
wegcunet	2000	1775	1,237.50
klinkzand	400	355	2,475.00
basecourse	400	355	6,930.00
scherpzand	220	195.25	1,905.75
straatkolken	40	36	880.00
stalenroosters	40	36	1,100.00
TOTALE SCHADE OW			36,992.25
Meerwerk:			
- 42st huisafvoerputten over een lengte van 400m:			
Vergunning vervalt tijdens het project gaande is.			
Bankgarantie gestort voor 30 dgn in plaats van 60 dagen.			
De aannemer heeft een bankgarantie van 5% excl stelpost gestort.			
In de raming is de hoeveelheid van het leveren en leggen van betonnen duikers 400 en in de begroting van de aannemer is het 640..			
Meerwerken decl. 6 SRD 18.732			
Aanvang datum is: 20 juli 2009			
Duur project is 70 dgn.			
Laatste decl. is nov 2009 (heeft nog niet alles afgerond)			
De 70 dagen zijn al verstreken maar de aannemer is nog steeds niet klaar met het project.			
c.c. Dir. C.T.W			



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT	JAAR: 2009
- Datum:	
<ul style="list-style-type: none"> • Projekt;HET AANLEGGEN VAN VERKEERSPLATEAUS MET THERMOPLASTISCHE WEGMARKERINGEN EN BIJBEHORENDE VERKEERSMEUBILAIR IN PARAMARIBO EN DISTRICTEN. • Lokatie;PARAMARIBO • Aannemer;NABO NV (S.R. NARAIN) 	
<p>DE THERMOPLASTISCHE MARKERINGEN HET BESTEK OF DE RAMING GEEFT 200M 2 AAN.DE AANNEMER NEEMT IN ZIJ BEGROTING 100M 2 MEE.</p> <p>HET BESTEK GEEFT 300 STUKS BORDEN VAN NADERING DREMPEL NA 100 METER AAN DE AANNEMER NEEMT IN ZIJN BEGROTING 260 OP.</p> <p>HET BESTEK GEEFT 300 STUKS AAN TEKST 'DREMPEL' BORDEN DE AANNEMER NEEMT 260 OP IN ZIJN BEGROTING.</p> <p>DE AANTALLEN VERSCHILLEN IN HET BESTEK T.O.V DE RAMING.</p> <p>CONCLUSIE;GUNNING IS OP EEN VERKEERD ADVIES GEBASEERD.</p>	
c.c. Dir. C.T.W	



BIJLAGE 23

NUB

C-019-OWW-03-10 :

- Onderzoeksrapport;
- Veldonderzoek
- Scans

N3, N5 EN N7

- Onderzoeksrapport;
- Veldonderzoek
- Scans

MOW 163-09 geh

- Onderzoeksrapport;
- Scans



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2008		
- Datum:				
Projekt;Upgraden infrastructuur Paramaribo/ Joodenbreesstraat • Lokatie;PARAMARIBO • Aannemer;NATIONAAL UITVOER BEDRIJV (NUB) S.RAMAWADOEBE.				
Afmeting	Werkelijk geleverd	Gedeclareerd	Verschil	Bedrag
Verwijderen trottoirtegels	$(464 \times 5) \times 2 = 4640 \text{ m}^2$	5212 m ²	572 x US 10=	5.720
Scherpzand ivm tegelverh.	$(464 \times 5 \times 0,06) \times 2 = 280 \text{ m}^3$	521,2 m ³	240 x US 30 =	7.200
Base course tbv tegelverh.	$(464 \times 5 \times 0,10) \times 2 = 464 \text{ m}^3$	938 m ³	474 x US 150=	71.100
Betonstaat elementen grijs	$(464 \times 5) \times 2 = 4640 \text{ m}^2$	5212 m ²	572 x US 55=	31.460
Inspectieputten gietijzerdeksel	4 stuks	11 stuks	7 x US 2000 =	14.000
Opschonen gracht	0	US 77.040		77.040
Straatkolken	3 stuks	6 stuks	3 x US 510 =	1.530
Totaal te veel gedeclareerd				208.230
Te veel aan rente betaald $\frac{1}{2} * (6\% \times 208.230)$				6.250
			TOTAAL	214.480
c.c. Dir. C.T.W				



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2008
- Datum: 28 januari 2008		
<ul style="list-style-type: none">• Projekt;Gedeeltelijk vernieuwen van de rsiolering en volledig herrinrichten van de F.Derby straat• Lokatie; Paramaribo• Aannemer; NUB N.V.		
Afmeting	Bedrag	
<u>Opruimingwerkzaamheden</u> Betonstraatstenen verwijderen Lengte van de weg 1400 m Breedte weg 6.65 m Breedte trottoir (L) 5.36 m (R) 5.36 m Totale breedte 17.37 m Stelpost i.v.m. korte stukjes verwijderen van betonstraatstenen op lengte van 400 m . (Zie tekening bestek ace/ow/fdb 06-01t/m 06-04 Volgens bestek 400 m x 17.37m = 6.948 m ² Volgens raming 20.606 m ² Te veel gedeclareerd 13.658 x 10	136.580	
Oude riolering Volgens bestek Lengte 1400 m Volgens Raming 1494m Te veel gedeclareerd 94 x 30	2.820	
Opschonen terreinen Volgens bestek 1400 x 17.37= 24.318 m ² Volgens declaratie 27.725 m ² Te veel gedeclareerd 3.407 m² x 10	34.070	
<u>Grondwerken</u> Ontgravingen Lengte van de weg 1400m Brccdtc van de weg 6.65m wegcunet Ø 500 = 3 x 50 cm = 150 cm afgerond 200 cm L x B x H = 1400 m x 2m x 1.25 = 3.500 m ³ M ³ wegcunet 1400 x 6.65 x 1.25 = 11.637,50 m ³ 15.137,50 m ³ Opp trottoir cunet (5.36 m – 2 m) x 2 = 6.72 m L x B x H = 1400 m x 6.72 m x 0.10 = 940 m ³ Totaal te ontgraven 16.080 m ³ Gedeclareerd 29.689 m ³	ZIE BIJLAGE 1 	



Te veel gedeclareerd		13.609 m³ x 6	
Totaal teveel gedeclareerd blad 1			255.124
Totaal teveel gedeclareerd blad 1 transport			255.124
Klinkzand			
Volgens tekening	16.080 m ³		
M ³ betonnen buizen	<u>2.765 m³</u>		
Te leveren klinkzand	13.315 m ³		
Gedeclareerd	<u>27.000 m³</u>		
Te veel gedeclareerd	13.685 m³ x 30		410.550
Scherpzand			
Lengte	1400 m		
Breedte	5.36 m		
Opp weerszijde (1400 x 5.36) x 2 =	15008 m ³		
M ³ = 15008 x 0.1 =	1.500 m ³		
Stelpost electriciteitspalen	<u>500 m³</u>		
	2.000 m ³		
Gedeclareerd	2.505,98 m ³		
Te veel gedeclareerd	505,98 m³ x 30		15.179,40
Trottoirbanden			
Volgens tekening	2.800 m		
Gedeclareerd	<u>5.198 m</u>		
Te veel gedeclareerd	2.398 m x 45		107.910
Duikers Ø 50			
Aantal te leveren	2800/1.25 = 2.240 m		
Gedeclareerd	2.550 m		
Te veel gedeclareerd	310 x 205		63.550
Straatkolken			
Volgens tekening	127 st		
Gedeclareerd	<u>252 st</u>		
Te veel gedeclareerd	125 x 510		63.750
Kleeflaag			
Lengte	1400 m		
Breedte	6.65 m		
Opp (1400 x 6.65) x 3 lagen =	27.930 m ²		
Gedeclareerd	<u>32.344 m²</u>		
Te veel gedeclareerd	4.414 x 6		26.484
Binderlaag			
Lengte	1400 m		
Breedte	6.65 m		
Hoogte	0.045 m		



$L \times B \times H = (1400 \times 6.65 \times 0.045)2,5 = 1.047,375 \text{ ton}$ Gedeclareerd <u>1.676,18 ton</u> Te veel gedeclareerd 628,805 x 135	84.888,68
Toplaag Lengte 1400 m Breedte 6.65 m Hoogte 0.035 m $L \times B \times H = (1400 \times 6.65 \times 0.035)2,5 = 814,625 \text{ ton}$ Gedeclareerd <u>2.263 ton</u> Te veel gedeclareerd 1.448,375 x 135	195.530,63
PE buizen i.p.v. mantelbuizen Volgens bestek (3 x 1400 m) x 2 = 8.400 m Volgens raming <u>15.466,32 m</u> Te veel gedeclareerd 7.066,32 x 60	423.979,20
Totaal teveel gedeclareerd blad 2	1.646.945,91
Totaal teveel gedeclareerd blad 2 transport	1.646.945,91
Mantelbuizen in depot Volgens bestek 1.872 zie declaratie #10 Volgens raming <u>9.585,792</u> Minderwerk 7.710,792 x 100	771.079,20
MEERWERKEN Declaratie #22 d.d. 2/6/10 Bestek $1.400 \times 2 = 2.800 \times 0.50 = 1.400 \text{ m}^2$ geotextiel voor Ø 50 Gedeclareerd raming $2.550 \times 0.50 = 1.275 \text{ m}^2$ Gedeclareerd $3.822 \times 0.50 = 3.822 \text{ m}^2$ Te veel gedeclareerd 2.545 m² x 7.63	19.435
Duikers Ø 50 Bestek $1400 \times 1 \text{ m} = 1.400 \text{ m}^2$ geotextiel voor Ø 100 Gedeclareerd raming $1.299 \times 1 = 1.299 \text{ m}^2$ Gedeclareerd $4.127 \times 1 = 4.127 \text{ m}^2$ Te veel gedeclareerd 2.828 m² x 7.63	21.577,64
T.b.v. Innertol Bestek 1.275 m^2 Gedeclareerd <u>4.803 m²</u> Te veel gedeclareerd 2.728 x 6,88	18.768,64
Bestek 1.299 m^2 Gedeclareerd <u>4.079 m²</u> Te veel gedeclareerd 2.780 x 6,88 = 19.126,40 afger voor Innertol Ø 100	19.127
Totale schade voor het project	2.496.913,39
In voorraadbeheer niet voor project aangewende mantelbuizen	958.579,20
TOTALE SCHADE	3.455.492,59



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2009		
- Datum: 25 februari 2009				
<ul style="list-style-type: none">• Projekt; Herinriching Dr.Sophie Redmondstrat• Lokatie; Paramaribo• Aannemer; NV NUB				
Afmeting	Volgens tekening	Volgens bestek	Verschil	Bedrag
Totale opp van het weggedeelte volgens tekening				
<u>Gedeelte Frederik Derby straat – Hofstraat</u>				
Lengte 155 m , Breedte 40 m				
Opp L x B = 155 x 40			6.200	
<u>Gedeelte Hofstraat - Waaldijkstraat</u>				
Lengte 154 m , Breedte 40 m				
Opp L x B = 154 x 40			6.160	
<u>Gedeelte Waaldijkstraat – Zwarten hovenbrug straat</u>				
Lengte 146,48 m , Breedte 40 m				
Opp L x B = 146,48 x 40			5.859,20	
<u>Gedeelte Zwarten hovenbrug straat - Maagdenstraat</u>				
Lengte 121,38 m , Breedte 28 m				
Opp L x B = 121,38 x 28			3.398,64	
<u>Gedeelte Maagdenstraat - Waterkant</u>				
Lengte 199,93 m , Breedte 28 m				
Opp L x B = 199,93 x 28			<u>5.598,04</u>	
Totale Opp			27.215,88	
NOTE:				
Gewerkte gedeelte tussen de Frederik Derby straat en Hofstraat het parkeer gedeelte.				
Opp dat gedeclareerd mag worden in %				
$\frac{\text{Opp gewerkte ruimte}}{\text{Opp totale ruimte}} = \frac{149 \times 19}{27.218,88} = \frac{2.831}{27.218,88} = 10.40\%$				
Totaal bedrag exclusief stelpost USD 9.611.600				
Er mag gedeclareerd worden 10.40% van USD 9.611.600 = USD 999.606,40				
Gedeclareerd bedrag				<u>USD 1.647.113</u>
Teveel gedeclareerd				USD 647.506,60
OPMERKING:				
Het project is niet volledig uitgevoerd. Het gedeelte tussen de Frederik Derby straat en Hofstraat (het parkeergedeelte) is gedaan.				
c.c. Dir. C.T.W				



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2008
- Datum: 28 januari 2008		
<ul style="list-style-type: none"> • Projekt; RECONSTRUCTIE EN VERBETEREN VAN DE ONTWATERING VAN DE DRAMBRANDERSGRACHT • Lokatie; Parmaribo • Aannemer; NV NUB 		
Afmeting	Bedrag	
Opschonen terreinen Wegstrekking Van Idsingastraat – Johan Adolf Pengel straat Lengte 600 m Breedte 26.8 m Oppervlakte $L \times B = 600 \times 26.8 = 16.080 \text{ m}^2$ Wegstrekking Johan Adolf Pengel straat – Nwe Dominee straat Lengte 100 m Breedte 40.7 m Oppervlakte $L \times B = 100 \times 40.7 = 4.070 \text{ m}^2$ Totale opp volgens bestek 20.150 m^2 Gedeclareerd 26.865 m^2 Te veel gedeclareerd $6.715 \text{ m}^2 \times 10$	67.150	
Klinkzand Lengte 100 m Breedte 44.6 m Hoogte 500 mm = 0.5m Aantal $\text{m}^3 L \times B \times H = 100 \times 44.6 \times 0.5 = 2.230 \text{ m}^3$ Gedeclareerd 8.796 m^3 Te veel gedeclareerd $6.566 \text{ m}^3 \times 30$	196.980	
Scherpzand zie bijlage 1 Wegstrekking Van Idsingastraat – Johan Adolf Pengel straat Zuidelijk gedeelte 166.50 m^3 Noordelijk gedeelte 430.50 m^3 Opp zuid tbv voegen 66.60 m^3 Opp noord tbv voegen 172.20 m^3 835.80 m^3 Gedeclareerd 940 m^3 Te veel gedeclareerd $104.20 \text{ m}^3 \times 30$	3.126	
Basecourse Wegstrekking Van Idsingastraat – Johan Adolf Pengel straat Zuidelijk gedeelte $462,60 \text{ m}^3$ Noordelijk gedeelte 1.143 m^3 Wegstrekking Johan Adolf Pengel straat – Nwe Dominee straat Opp zuid tbv voegen 81 m^3 Opp noord tbv voegen $82,80 \text{ m}^3$ $1.769,40 \text{ m}^3$ Gedeclareerd 1.880 m^3 Te veel gedeclareerd $110,60 \text{ m}^3 \times 150$	16.590	
Totaal teveel gedeclareerd blad 1	283.846	



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT

JAAR: 2009

- Datum:

- Projekt; HET RIOLEREN VAN WEGEN IN DIVERSE RESSORTEN IN HET DISTRICT PARAMARIBO . DE LENGTE VAN DE STRAAT IS 7 METERS EN DE BREEDTE IS 4 METERS. DE NARAYNA STRAAT EN SOGK. (PERCEEL 1)
- Lokatie; PARAMARIBO
- Aannemer; NATIONAAL UITVOER BEDRIJV (NUB) S. RAMAWADOEBE.

Afmeting	Volgens tekening	Volgens bestek	Verschil	Bedrag
Duikers 50cm doorsnee	$700/2=350\text{m}$	700	$350 \times 650 =$	227.500.00
Minderwerk	$350-180=170$			
Inspektieputten	18	34	$16 \times 2500 =$	40.000.00
Betonstaat elementen (22x24x8)	53100	59000	$5900 \times 4 =$	23.600
Straatkolken	35 stuks	70 stuks	$35 \times 255 =$	7.875
Onterecht opgenomen meerwerk				96.091,50
Totaal te veel gedeclareerd				395.066.50

CONCLUSIE NUB PROJECT.

HET MINDERWERK HEEFT PLAATSGEVONDEN OVER DE VERSCHILLEN EN TUSSEN BESTEK EN WERKELIJKHEID.

VERVOLGENS ONTVANGT HIJ MEERWERK VOOR EEN PROJECT WAARVOOR ER GEEN TOELICHTING IS VERSTREKT VAN REDEN. HET MINDERWERK IS EEN BEDRAG VAN 117.900 SRD.

WERKZAAMHEDEN 30 NOVEMBER 2010, HET MEERWERK IS UITGEVEORD TEN TIJDE DAT HET PROJECT WAS STOPGEZET.

HET MEERWERK HEEFT GEEN BETREKKING OP HET PROJECT. HET MEERWERK IS TE BALONA. BEDRAG MEERWERK IS 264.945.90 DECLARATIE 17 OP 14-12-2010.

DE RESULTATEN VAN DE PROEFBORINGEN ZIJN GEDATEERD OP 28 MAART 2011.

DE RESULTATEN VAN DIT PROJECT RECOLAAN HEBBEN PLAATSGEVONDEN OP 23 MAART 2011.

CONCLUSIE: DE RESULTATEN ZIJN GEFRAUDEERD. ZE ZIJN ACHTERAF INGEDIEND WANT DATUM DECLARATIE EN PROEFBORINGEN VERSCHILLEN. GETEKEND DOOR S. SOMAN



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT	JAAR: 2008			
- Datum:				
<ul style="list-style-type: none"> Projekt: UPGRADING INFRASTRUCTUUR IN SURINAME; NATTE INFRASTRUCTUUR N1, N2, N3, N5, N6 EN N7 Aannemer : N.U.B. N.V. 				
TOTALE FINANCIËLE SCHADE VAN HET PROJECT :				
OMSCHRIJVING	AANN.SOM EXCL. STELPOST (US\$)	STELPOST (US\$)	FINANCIËLE SCHADE (US\$)	GESCHATTE WAARDE INCL STELPOST (US\$)
Fred Derbystraat N3	11.589.200	537.857	3.455.490	8.671.567
S. Redmondstraat N5	9.611.600	1.909.595	647.500	10.873.695
Drambranders Gracht N7	9.422.000	285.000	601.700	9.105.300
Heiligenweg/Knuffelsgracht N6	-	-	-	-
Sub-totaal			4.704.490	
Teveel aan rente betaald ½* (6% x 4.704.490)			141.140	
TOTAAL	30.622.800	2.732.452	4.845.630	28.509.622
Joodenbreestraat	3.314.150	490.000	214.480	3.589.670
TOTALE WAARDE	33.936.950	3.222.452	5.060.110	32.099.292
Opmerkingen :				
PROJECTEN ZIJN NOG IN UITVOERING.				
c.c. Dir. C.T.W				



BIJLAGE 24

RVS

C-135-WE-37-08 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans



Ministerie van Openbare Werken**ONDERZOEKSRAPPORT****JAAR: 2008**

- Datum: 22 september 2008

- Projekt; HET BEZANDEN EN BESCHELPEN VAN DE OEMEDALIWEG IN HET DISTRICT COMMEWIJNE
- Lokatie; COMMEWIJNE
- Aannemer; R.V.S. N.V.

Afmeting	Volgens tekening	Volgens bestek	Verschil	Bedrag
Het leveren, verwerken en verdichten van klinkzand	3250	2500	$3250 - 2500 = 750 \times 32.25$	24.187,50
Het leveren, verwerken en verdichten van schelpzand	600	500	$600 - 500 = 100 \times 77.5$	7.750
Totaal teveel gedeclareerd				31.937,50

OPMERKING: RAMING EN BESTEL KLOPPEN NIET, WAARBIJ DE AANNEMER VOLGENS RAMING GEDECLAREERD HEEFT.

c.c. Dir. C.T.W



BIJLAGE 25

SCG

C-009-WE-07-10 :

- Onderzoeksrapport;
- Veldonderzoek
- Scans

C-126-OWW-59-09

- Onderzoeksrapport;
- Veldonderzoek
- Scans

C-239-OWW-117-09

- Onderzoeksrapport;
- Scans



BIJLAGE 26

SEMEC

C-061-WE-17-09 :

- Onderzoeksrapport;
- Scans



Ministerie van Openbare Werken**ONDERZOEKSRAPPORT****JAAR: 2009**

- Projekt; HET RIOLEREN EN BESTRATEN VAN WEGEN IN DIVERSE RESSORTEN IN HET DISTRICT PARAMARIBO.
- Lokatie; PARAMARIBO
- Aannemer; SCG VAN DIJK. C-009-WE-07-10

PERCEEL 5. LENGTE VAN DE STRAAT IS 5500 METERS.

POST 2

OMSCHRIJVING	VOLGENS BESTEK	GEDECLAREERD	VERSCHIL	BEDRAG
BETONNEN BUIZEN	2500 STKS	1250	1250x650=	812.500
INSPEKTIE PUTTEN	63 STKS	124 STKS	61x850=	51.850
KLINKZAND TE LEVEREN	3000 m ³	4000m ³	1000m ³ x30=	30.000
SHERPZAND TE LEVEREN	1000m ³	1100m ³	100m ³ x55=	5.500
STRAATSTENEN	189.395 STKS	210.000 STKS	20605x4=	82.420
SHELPZAND PERCEEL TOEGANGEN			145x85=	12.325
TOTAAL				994.595

POST 5

OMSCHRIJVING	VLG BESTEK	GEDECLAREERD	VERSCHIL	BEDRAG
BETONNEN BUIZEN	2750 STKS	5500 STKS	2750x650=	1.787.500
INSPEKTIEPUTTEN	137	274 STKS	137x850=	116.450
KLINKZAND	6600m ³	8600m ³	2000m ³ x30=	60.000
BASECOURSE	4400m ³	4500m ³	100m ³ x300=	3.000
SCHERPZAND	2200m ³	2500m ³	300m ³ x55=	16.500
STRAATSTENEN	419050STKS	462000STKS	42950x4=	171.800
SHELPZANDPERCEEL TOEGANG	441m ³	750m ³	309x85=	26.265
TE VEEL				
TOTAAL				2.181.515

TOTAAL**3.176.110****WIE DOET DE PROEVEN?**

UIT GEGEVENS BLIJKT DAT DE AANNEMER ZELF ZIJN PROEF MATERIAAL HEEFT INGELEVERD. DE AANNEMER HEEFT 3 PROJECTEN MEERWERK GEKREGEN DIE BUITEN ZIJN WIJK VALLEN EN ZIJN WEL UIT ZIJN STELPOST GEHAALD EN HIJ WAS NOG NIET KLAAR MET HET WERK DAN KRIJGT HIJ STELPOSTEN.

c.c. Dir. C.T.W

Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2009
- Datum: 08-06-2009		
- Bestek: 041/2009-LB/OW, O.W.W.-10 / C-126-OWW-59-09		
Project; Het leggen van duikers op diverse locaties in de districten Paramaribo en Wanica en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden		
<ul style="list-style-type: none"> • Lokatie; Kavel 1 • Aannemer kavel 1: Suriname Contracting Group (R. E. Van Dijk) 		
Bevindingen; Verschillen tussen hoeveelheid Raming en werkelijk geleverde hoeveelheden van de volgende onderdelen: Conclusie: De aannemer heeft niet de hoeveelheden geleverd volgens bestekvoorwaarden. De kwaliteit van het project is niet gegarandeerd. Gevolg, OW zal op termijn dit project opnieuw moeten uitvoeren.		
Meer gedeclareerd: Duikers Ø50 cm 243.5 m x SRD 560 = SRD 136,360		
- Keermuren 24 st. x SRD 3350 = SRD 80,400		
- Schelpzand 158 m x SRD 95 = SRD 15,010		
- Klei tbv hulpdammen 421 m x SRD 60 = SRD 25,260		
Totaal		SRD 257,030
Onterechte meerwerk (decl. 5)		SRD 82,320
Total schade O.W.		SRD 339,350
VELDONDERZOEK:		
Duikers Ø50 cm (500 – 340) x SRD 560 = <u>SRD 89,600</u>		
TOTAAL		SRD 428.950
Meerwerk: De werkzaamheden meerwerk behoren tot de bestekvoorwaarden; Dit is dubbel gefactureerd.		
Opmerking: De aannemer plaats duikers over een strekking van 743.5m ipv de 500m zoals aangegeven in de raming. Hij declareert dus voor meer duikers, maar plaats minder inspectieputten en minder klinkzand. Over de nieuwe strekking van 743 m zou de aannemer dan 743m L banden moeten leggen. De aannemer declareert slechts voor 130 m. Ook bij het doorsteken van bestaande riolering middels kolkenzuiger over de strekking van 743m, wordt er voor slechts 47.5m gedeclareerd.		
Totale Schade O.W. SRD 428, 950,-		
c.c. Dir. C.T.W		



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT

JAAR: 2009

- Projekt; HET RIOLEREN VAN DE LIMESGRACHT EN HET VERRICHTEN VAN BIJBEHORENDE WERKZAAMHEDEN IN HET DISTRICT PARAMARIBO.
- Lokatie; PARAMARIBO
- Aannemer; SURINAME CONTRACTING GROUP.(RE VAN DIJK)

PUNT1: HET BESTEK GEEFT AAN IN PARAGRAAF 205 B DAT DUKERS TUSSEN DE FRED DERBY EN DE ZWARTEN HOVENBRUGSTRAAT NIET VERWIJDERD MOESTEN WORDEN. PARAGRAAF 204 SEKTIE 3 GEEFT AAN DAT ER DUKERS VAN 100 CM DOORSNEDE GEPLAATST MOETEN WORDEN OVER DE LENGTE VAN 500 METERS. DEZE LENGTE IS OOK GEFAKTUREERD ONDANKS HET IN HET BESTEK NIET HOEFDE.

PUNT2: IN DE RAMING IS ER REKENING MEEGEHOUDEN DAT ER EEN TOTALE LENGTE VAN 2100 METERS DUKERS GEPLAATST MOESTEN WORDEN. DE LENGTE VAN EEN DUKER IS 2 METERS. IN WERKELIJKHEID ZOU DE AANTAL BEREKENDE METERS $2100:2=1050$ MOETEN ZIJN. TERWIJL MEN 2100 BERAAMD EN FAKTUREERT.

VELDONDERZOEK:	Werkelijk	gedecclareerd	verschil	Bedrag
Leveren en leggen duikers $\varnothing 50\text{cm}$	0	60	60x 475	28.500
Inspectieputten type 7 $\varnothing 50\text{cm}$	0	24	24x 3.100	74.400
Inspectieputten type 6 $\varnothing 125\text{cm}$	1	3	2x 24.000	48.000
Aanleggen pvc $\varnothing 40\text{cm}$ aansluiting	$860\text{m} \times 2 = 1720\text{m}$	2202	480x 225	108.450
Klinkzand	$860 \times 5,8 \times 1,5 = 7490\text{m}^3$	9784 m^3	2294x 40	91.760
Scherpzand	$(280+720) \times 1,5 \times 0,1 = 150\text{m}^3$	193 m^3	43x 40	1.720
L-banden	$2 \times 140 + 184 + 184 = 650\text{m}$	956	300x 50	15.000
Kantopsluitbanden	650m	1030	380x 55	20.900
Base-coarse	140m	458,5	318,5x 400	127.400
			TOTAAL	516.130

c.c. Dir. C.T.W



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT

JAAR: 2009

- Datum: 19 maart 2009

- Projekt; HET RECONDITIONEREN VAN DE WEGSTREKKING BIGI POIKA-APOERA EN DE BIJBEHORENDE KUNSTWERKEN IN DE DISTRICTEN PARA EN SIPALIWINI
MOW 709/09/Geh / C-061-WE-17-09
- Lokatie; PARA EN SIPALIWINI
- Aannemer; SURINAM EARTH MOVING CONTRACTORS N.V. (SEMC)

Leveren en verwerken van lateriet		
Volgens bestek Perceel 1 84.5 km x 10 x 0.04 = 33.800		
Herbestemming perceel 2	8.935 +	
	42.735 m ³	
Gedeclareerd	46.895 m ³	
Teveel gedeclareerd	4.160 m ³ x 69,20	287.872
Minderwerk # 1128 d.d. 17/3/2010 declaratie 9+10		
Perceel 3		
Minderwerk Perceel 3 (volgens # 1128)	113.325	
Deklareerd (bij declaratie #11)		
Post 4	60.000	
Post 5	11.850	
Post 6	154.800	226.650 -
Teveel gedeclareerd bij perceel 3		113.325
Minderwerk # 1127 d.d. 17/3/2010 declaratie 9+10		
Perceel 1		
(Declaratie 11) Meerwerk 581.522,12 - 350.000	231.522,12	
Gedeclareerd (bij declaratie #11)		
Perceel 1 post 9a	65.000	
Perceel 2 post 3a	210.000	
Perceel 4 post 10a	75.000	
Perceel 4 post 30	100.000	
Perceel 3 Meerw Mazoniabrug	150.000	
Perceel 2 Stelpost	135.242,12	
Zie brief 1129 d.d. 17/3/10	23.557	
Stelpost ad. 62.870 (decl 12 correct)	758.799,12 -	
Teveel gedeclareerd aan meerwerk		527.277
Perceel 1 post 6 8x egaliseren	75.600	
Perceel 2 post 5 8x egaliseren	94.500 +	
Teveel gedeclareerd aan egaliseren		170.100
Perceel 1 Het leveren en leggen van duikers (stelpost)		23.557
Totaal teveel gedeclareerd		1.122.131

c.c. Dir. C.T.W



BIJLAGE 27

TJONG A LANGA

ACE 06-02-OW-01

- Onderzoeksrapport;
- Veldonderzoek
- Scans

MONKSHOOP

- Onderzoeksrapport;
- Scans

C-005-WE-03-07

- Onderzoeksrapport;
- Veldonderzoek
- Scans



Ministerie van Openbare Werken**ONDERZOEKSRAPPORT****JAAR: 2008**

- Datum: 28 januari 2008

- Projekt; RECONSTRUCTIE VAN DE MAAGDENSTRAAT INCL DE RIOLERING EN VERNIEUWEN VAN DE RIOLERING EN HERINRICHTEN VAN DE STEENBAKKERIJSTRAAT
- Lokatie; Paramaribo
- Aannemer; Tjongalanga

Afmeting	Volgens tekening	Volgens declaratie	Verschil	Bedrag
Asfalverharding	4500	6339.95	1839.95 x usd 5	9.199,75
Opschonen terrein	10500	15698	5198 x 2	10.369
Duikers 1000x2000 mm	680	811.5	131.5x1350	177.525
V-goten in het werk gestort	56	92.25	36.25x750	27.187,50
Straatkolken (platte instroom)	39	48	9x600	5.400
Leveren en plaatsen HDPE inspectieputten				52.800
Lateraal riool deksel type 518	10	31	21 x 550	11.550
Bestrating trottoir tbv tijdelijke parkeerplaats bussen Drambranders gracht				277.881,30
Meerwerken:				
Reparatie werkzaamheden SWM rev 1				2.271,60
Leveren en plaatsen mantelbuizen				1.656
Leveren van extra waterleiding materialen				10.617,60
Totale Financiële schade			USD	586.457,75
$\frac{1}{2} \times (6\% \times \text{US\$ } 586.457,75) =$			USD	17.592,25
TOTAAL			USD	604.050,00

Nog niet geleverde schade(op termijn)

Trottoirbanden in het werk gestort				36.700
Tussen (dopel) parkeerplaats/fietspad				4.400
Trottoirbanden (13/15 x25x100)				1.125
Trottoirkolken (zij instroom)				10.780
Totale financiële schade nog niet geleverd werken				53.005

OPMERKING: HET PROJECT MAAGDENSTRAAT UITGEVOERD DOOR TJONGALANGA IS STOGEZET. DE TOTALE FINANCIËLE SCHADE VOOR DIT PROJECT IS USD. 604.050

DE AANNEMER HEEFT ZIJN OFFERTE INGEDIEND WAARBIJ ER ONDERHANDELD IS GEWORDEN DE EENHEIDSPRIJZEN. DE AANNEMER HEEFT DAN EENHEIDSPRIJZEN EN AANTALLEN VERANDERD, WAARBIJ HET TOTALE FINANCIËLE PLAATJE OP HETZELFDE BEDRAG IS GEBLEVEN. POSTEN DIE NIET IN DE OVEREENKOMST ZIJN OPGENOMEN HEEFT HIJ ALS NORMALE WERKZAAMHEDEN OPGENOMEN.(DECL #14)

POST VOOR LIJNBUSSEN DRAMBRANDERSGRACHT KOMT TE VERVALLEN, WANT POPKI DJARIE IS AANGELEGT T.B.V. DE BUSSEN (ALS MEERWERK OPGENOMEN USD.33.287,= , ZIE MEERWERK SCHRIJVEN D.D.29 APRIL 2010 IN DECL 10). POST 13 BESTRATING TROTTOIR TBV TIJDELIJKE PARKEERPLAATS BUSSEN IS APART BIJGEKOMEN. ER MOET EEN OPDRACHT VERLENING ZIJN DIT IS NIET AANGETROFFEN.

BESTEKTEKENING GEEFT AAN HET PLAATSEN VAN TREKPUTTEN, DIT HEEFT DE AANNEMER NIET UITGEVOERD (NIET GEDECLAREERD), MAAR ON LANG TERMIJN KAN DIT WEL GAAN ZORGEN VOOR SCHADE.

c.c. Dir. C.T.W

Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT**JAAR: 2007****- Datum: AUGUSTUS 2007**

- **Projekt: ASFALTEREN, HERASFALTEREN EN REHABILITEREN VAN (HOOFD) ONTSLUITINGSWEGEN EN WEGEN IN WOONWIJKEN IN DISTRICTEN.**
- **Perceel no. D10 : *HET ASFALTEREN VAN DE OOST-WESTVERBINDING, WEGSTREKKING MONKSHOOP-BOSKAMP***
- **Perceel no. D1 : *HET ASFALTEREN, HERASFALTEREN EN REHABILITEREN VAN 50 KM WEGEN IN WOONWIJKEN EN DISTRIKTEN***
- **Aannemer : N.V. TJONGALANGA**

TOTALE FINANCIËLE SCHADE VAN HET PROJECT :

OMSCHRIJVING	AANN.SOM INCL. STELPOST US\$	STELPOST US\$	FINANCIELE SCHADE US\$	GESCHATTE WAARDE US\$
Hoofdontsluitings- wegen Monkshoop- Boskamp (perceel no. D10)	31.495.811,65	2.863.255,00	11.872.960	22.486.106,65
Wegen in woonwijken en distrikten (perceel no. D1)	18.389.818,38	1.671.801,67	245.512,18	18.144.306,20
TOTALE WAARDE	49.885.630,03		12.118.472,18	40.630.412,85

Opmerking :

**HET PROJECT IS NOG IN UITVOERING.
IN HET DISTRICT MAROWIJNE IS ER INSTEDE VAN SCHELP- EN KLINKZAND,
LATERIET GEBRUIKT TER OPVULLING.**

c.c. Dir. C.T.W

Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2007																																				
- Datum: AUGUSTUS 2007																																						
<ul style="list-style-type: none"> • Projekt: ASFALTEREN, HERASFALTEREN EN REHABILITEREN VAN (HOOFD) ONTSLUITINGSWEGEN EN WEGEN IN WOONWIJKEN IN DISTRICTEN. • Perceel no. D10 : <i>HET ASFALTEREN VAN DE OOST-WESTVERBINDING, WEGSTREKKING MONKSHOOP-BOSKAMP</i> • Aannemer: NV TJONGALANGA 																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Omschrijving post</th> <th>Bijlage</th> <th>Bedrag in US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vergelijking gebruikte duikers</td> <td>1a</td> <td>788.900,00</td> </tr> <tr> <td>Vergelijking geleverde PVC buizen</td> <td>2a</td> <td>431.810,00</td> </tr> <tr> <td>Teveel gedeclareerde hoeveelheden</td> <td>3a</td> <td>175.720,00</td> </tr> <tr> <td>Afwijking contract met gepresenteerde begroting op declaratie</td> <td>4a</td> <td>3.199.550,00</td> </tr> <tr> <td>Afwijking hoeveelheden tekening t.o.v. aanneemsom</td> <td>5a</td> <td>6.845.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAAL</td> <td></td> <td>11.440.980,00</td> </tr> <tr> <td>$\frac{1}{2} \times (6\% \times \text{US\\$ } 11.440.980) =$</td> <td></td> <td>343.230,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>11.784.210,00</td> </tr> <tr> <td>Vergelijking aanwezig materieel t.o.v. invoerrechtenvrije goederen</td> <td>6a</td> <td>59.000,00</td> </tr> <tr> <td>Vergelijking gebruikte cement t.o.v. invoerrechtenvrij</td> <td>7a</td> <td>29.750,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Financiële schade</td> <td></td> <td>11.872.960,00</td> </tr> </tbody> </table>			Omschrijving post	Bijlage	Bedrag in US\$	Vergelijking gebruikte duikers	1a	788.900,00	Vergelijking geleverde PVC buizen	2a	431.810,00	Teveel gedeclareerde hoeveelheden	3a	175.720,00	Afwijking contract met gepresenteerde begroting op declaratie	4a	3.199.550,00	Afwijking hoeveelheden tekening t.o.v. aanneemsom	5a	6.845.000,00	SUB-TOTAAL		11.440.980,00	$\frac{1}{2} \times (6\% \times \text{US\$ } 11.440.980) =$		343.230,00			11.784.210,00	Vergelijking aanwezig materieel t.o.v. invoerrechtenvrije goederen	6a	59.000,00	Vergelijking gebruikte cement t.o.v. invoerrechtenvrij	7a	29.750,00	Totale Financiële schade		11.872.960,00
Omschrijving post	Bijlage	Bedrag in US\$																																				
Vergelijking gebruikte duikers	1a	788.900,00																																				
Vergelijking geleverde PVC buizen	2a	431.810,00																																				
Teveel gedeclareerde hoeveelheden	3a	175.720,00																																				
Afwijking contract met gepresenteerde begroting op declaratie	4a	3.199.550,00																																				
Afwijking hoeveelheden tekening t.o.v. aanneemsom	5a	6.845.000,00																																				
SUB-TOTAAL		11.440.980,00																																				
$\frac{1}{2} \times (6\% \times \text{US\$ } 11.440.980) =$		343.230,00																																				
		11.784.210,00																																				
Vergelijking aanwezig materieel t.o.v. invoerrechtenvrije goederen	6a	59.000,00																																				
Vergelijking gebruikte cement t.o.v. invoerrechtenvrij	7a	29.750,00																																				
Totale Financiële schade		11.872.960,00																																				
Aantal km van hoofdontsluitingsweg is 52 km																																						



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT		JAAR: 2007	
- Datum: 12 maart 2007			
- Bestek: AC-06/08 – OW - 02			
Project; de reconstructie van het knooppunt Mr.R.W. Thurkowstr- Jozef Israelstr			
Lokatie:			
De aannemer : NV Tjonga Langa			
Bevindingen;			
De aannemer heeft meer hoeveelheden geleverd dan aangeven in de raming:			
	Raming	Werkelijk geleverd	Te veel
Verwijderen betonstraatstenen	260 m ²	650 m ²	390x SRD 5,5= SRD 2.145,-
Trottoirbanden&v-goten	170 m	376 m	206xSRD 4.5= SRD 927,-
Scherpzand	60 m ³	148,53 m ³	88.53x SRD70= SRD 6.197,10
Inspectieputten	5 st	6 st	1x SRD 2500= SRD 2.500,-
Fundering verl.masten	7 m ³	9,75 m ³	2.75x SRD1960=SRD 5.390,-
Vgoten i/h werk gestort	3 st	6 st	3x SRD 2500= SRD 7.500,-
Banden i/h werk gestort	17	34,75	17.7x SRD 2800=SRD49.700,-
Beton i/h werk gestort	10	24.05	14.05x SRD1960=SRD27.538,-
Trottoirbanden	165m	246m	81xSRD43= SRD 3.483,-
Trottoirbestrating	201 m ²	1304 m ²	1094xSRD 75= SRD 82.050,-
Ø6" pvc	35 m	44 m	9 xSRD45 = SRD 405,-
Palen	6	12	6x SRD 280 = SRD 1.680,-
Borden	6	12	6 x SRD 1250= SRD 7.500,-
Thermopl.markering	50	60.06	10.06xSRD200= SRD 2.012,-
Houtwerken 2"x3"	90	120.5	30.5xSRD30 = SRD 915,-
Houtwerken 2"x8"	65	248	183xSRD25= SRD 4.575,-
Bushuisje	1 st	2st	SRD 8000,-
TOTALE SCHADE			SRD 212.517,10
Meerwerk: decl 8 & 9 nog krijgen			
c.c. Dir. C.T.W			



Ministerie van Openbare Werken

ONDERZOEKSRAPPORT	JAAR: 2008
- Datum: aug 2008	
Bestek;	
Projekt; asfalteren ,herasfalteren en rehabiliteren van de oost west verbinding, wegstrekking monkshoop en boskamp. <ul style="list-style-type: none"> • Lokatie; monkshoop en boskamp • Aannemer; Sunecon 	
De aannemer Sunecon	
Bevindingen;	
Er is goedkeuring gegeven door OW (MEERWERKEN) voor het aanschaffen van 2 Toyota Hilux DC4WD van een tot bedrag van USD 58973 (DECL 4)	
<p style="text-align: center;">HET PROJEKT MOET EIND AUG 2011 AF ZIJN.</p>	
c.c. Dir. C.T.W	



BIJLAGE 29

WETSCOLE

- Onderzoeksrapport;
- Scans



BIJLAGE 28

TODI & SONS

Rosalinestraat

- Onderzoeksrapport;
- Scans

